

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)	
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期	協力廠商 資料	型錄	報告	相關試驗	樣品	其他		審查結果
	砌排石工，漿砌石，(塊石，長徑 25cm，未含勾縫)												
6	壹.一.15	1,385 M ²	是			√	√	√					
	乾式壓花地坪												
7	壹.一.16	15 支	否			√	√						
	鋼筋混凝土管(B型)，D=1000mm，三級管												
8	壹.一.17	1385 M ²	否			√	√	√					
	點焊鋼絲網(φ 6mm，10cm*10cm)												
9	壹.一.18	13 處	否			√	√	√					
	φ 3" PVC 洩水管及含碎石排水袋												
10	壹.一.20	30 顆	否									現地材料免送審	
	擺設塊石												
11	壹.一.21	6790M 3	否									現地材料免送審	
	拋石護坦塊石												
12	壹.一.22	3 組	否			√	√	√					

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)	
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期	協力廠商資料	型錄	報告	相關試驗	樣品	其他		審查結果
	休憩座椅												
13	壹.一.23	1433孔	是			√	√	√					
	植筋												
14	壹.二.1	30株	否			√	√			無紅火蟻與供料證明			
	產品, 檫木樹, 240 ≤ 樹高 < 270cm, 90 ≤ 樹幅 < 100cm, 5 ≤ 米高直徑 < 6 cm					√	√						
	壹.二.2	30株	否			√	√			無紅火蟻與供料證明			
	產品, 光臘樹, 240 ≤ 樹高 < 270cm, 90 ≤ 樹幅 < 100cm					√	√						
	壹.二.3	800株	否			√	√			無紅火蟻與供料證明			
	產品, 厚葉石斑木, 10cm ≤ 容器直徑 < 13cm					√	√						
	壹.二.4	800株	否			√	√						
	產品, 山黃梔, 10cm ≤ 容器直徑 < 13cm					√	√						
14	壹.二.5	800株	否			√	√			無紅			

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期 審查結果	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期	協力廠商資料	型錄	報告	相關試驗	樣品	其他 火蟻與供料證明	
	產品，月橘，10cm ≤ 容器直徑 < 13cm											
	壹. 二. 6	800 株	否			√	√				無紅火蟻與供料證明	
	產品，春不老，20 ≤ 寬度 < 30cm											
	壹. 二. 7	800 株	否			√	√				無紅火蟻與供料證明	
	產品，大王仙丹， 60 ≤ 高度 < 70 cm，30 ≤ 寬度 < 35cm， 13cm ≤ 容器直徑 < 16cm											

：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。