

二. 材料設備(送審)管制總表

編碼：

項次	契約詳細表 項次	契約數量	是否取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料 (✓)					審 查 日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型錄	相關 試驗 報告	樣品	其他	審 查 結果	
1	壹、一.3	71M3	是	113.1.15	否	V		V		配比設計	合格	
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2			113.1.17								
2	壹、一.5	5.3T	是	113.1.15	否	V		V			合格	
	鋼筋，SD280，熱軋			113.1.31								
3	壹、一.7	610M2	是	113.2.1	否	V	V	V	V		合格	
	高壓磚(t:6cm)			113.1.26								
4	壹、一.10	188M3	是	113.3.10	否	V		V		級配規定		
	碎石級配	863M3										
5	壹、一.12	111 處	否	113.1.10	否	V	V	V	V		合格	
	φ 3" PVC 洩水管及預置排水袋			113.1.12								
6	壹、一.13	615 個	否	113.3.5	否	V	V	V	V			
	標記，路面用，反光											
7	壹、二.3	395M3	是	113.2.20	否	V		V		配比設計	合格	
	再生瀝青混凝土鋪面，(密級配，30%回收料)，粗粒料 19.0mm，黏度 AC(1)-10			113.1.31								
8	壹、二.4	4930M2	否	113.2.20	否	V	V	V			合格	
	瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70			113.1.31								
9	壹、二.5	4930M2	否	113.2.20	否	V	V	V			合格	
	瀝青黏層，乳化瀝青			113.1.31								
10	壹、二.8	140 株	否	113.2.20	否	V	V			無紅火	合格	

項次	契約詳細表 項次	契約數量	是否取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料（√）					審 查 日期	備註 （歸 檔編 號）
	材料/設備 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型錄	相關 試驗 報告	樣品	其他 蟻與供 料證明	審 查 結果	
	產品，大頭茶，240 ≤ 樹高 < 270 cm， 90≤樹幅<100cm，5 ≤ 米高直徑 < 6 cm			113.2.2								
11	壹、二.11	200M	否	113.2.20	否	√	√	√	√		合格	
	植栽，分隔板			113.1.26								