

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	(歸檔編號)
1	壹,一,07	695M3	√		否	√		√				
	再生瀝青混凝土			113/02/26	-							
2	壹,一,08	13,900M2			否	√		√				
	瀝青透層			113/02/26	-							
3	壹,一,13	10M2			否	√					113/01/22	同意
	保麗龍			113/01/12	-							
4	壹,一,14	637M3	√		否	√		√				
	結構用混凝土, 210kgf/cm2			113/01/19	-							
5	壹,一,15	14.33T	√		否	√		√			113/02/07	同意
	鋼筋, SD280,			113/01/12	-							
6	壹,一,16	132 支			否	√		√			113/01/22	同意
	植筋-植筋膠			113/01/12	-							
7	壹,一,17	9M2			否	√	√				113/01/22	同意
	砌排石工, 卵石-商購品			113/01/17	-							
8	壹,一,18	100M			否	√					113/01/22(RC紐澤西護欄) 113/02/07(反光波浪板)	同意
	混凝土護欄及反光波浪板			113/01/17(RC紐澤西護欄) 113/01/25(反光波浪板)	-							
9	壹,一,19	55M2			否	√						
	標線, 熱處理聚酯			113/01/26	-							
10	壹,一,20	113 支			否	√					113/02/21	同意
	回復型警示桿			113/01/19	-							
11	壹,一,21	9組			否	√		√				
	E型標示牌				-							
12	壹,一,22	4處			否	√		√				
	標示牌				-							
13	壹,一,23	10座			否	√		√				
	標準型標誌				-							
14	壹,一,24	7式			否	√	√				113/02/07	檢選
	生態保育措施費-昆蟲旅館			113/01/18	-							
15	壹,二,02	40株			否	√					113/01/22	同意
	茄苳, 240 ≤ 樹高 < 270cm			113/01/18	-							
16	壹,二,03	40株			否	√					113/01/22	同意
	楓香, 240 ≤ 樹高 < 300cm, 5 ≤ 米高直徑			113/01/18	-							
17	壹,二,04	37株			否	√					113/01/22	同意
	產品, 苦楝, 樹高 ≥ 240cm, 米高直徑 ≥ 5cm			113/01/18	-							

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	(歸檔編號)
18	壹,二,05 植栽，客土	120M3			否	√					113/01/22	
					-						同意	
19	壹,二,06 產品，光臘樹，樹高 $\geq 240\text{cm}$ ，米高直徑 $\geq 5\text{cm}$	1株			否	√					113/01/22	
				113/01/18	-						同意	
20	壹,二,07 產品，台灣五葉松， $240 \leq$ 樹高 $< 270\text{cm}$	1株			否	√					113/01/22	
				113/01/18	-						同意	