

附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

■施工前 □施工中 □完工後

勘查日期	民國 109 年 05 月 08 日	填表日期	民國 109 年 05 月 08 日
紀錄人員	██████	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
██████ ██████ ██████	第十河川局	工程簡介與討論、環境友善表單研擬確認	
██████	久旺營造股份有限公司	工程施工便道、保全對象位置確認與討論	
██████	觀察家生態顧問公司	友善措施討論、環境友善表單研擬	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) ██████		回覆人員(單位/職稱) ██████	
<p>1.5 月 8 日確認自主檢查表，建議監造單位於開工後一個月檢查一次，若有缺失則提醒承攬廠商；也請監造單位提醒承攬廠商(施工廠商)，施工中 2 周檢查一次。</p> <p>2.施工須分段進行，保留部分區域留給親水鳥類利用。例如先做大同橋至八安橋段，其他區域皆不擾動；完工後再施作八安橋至長福橋段，其他區域則不擾動。</p>		<p>1.自主檢查表會分別放入本案監造計畫及施工計畫中，並依照建議頻率辦理抽查。</p> <p>2.遵照辦理，並盡量減輕工區擾動。</p>	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

■施工前 □施工中 □完工後

勘查日期	民國 109 年 09 月 14 日	填表日期	民國 109 年 09 月 17 日
紀錄人員	██████	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
██████	觀察家生態顧問公司	施工中勘查	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) ██████		回覆人員(單位/職稱) ██████	
<p>1.河道整理時應設置排檔水設施(可於上游處設置太空包等方式),勿讓溪水直接流過正在擾動區域,造成溪水混濁。</p> 		<p>1.將於上游處設置太空包,避免水直接流過正在擾動區域,造成溪水混濁。</p> <p>2.本案施工便道皆利用上方人為擾動過之區域,盡量不擾動濱溪植被,保全河道兩側濱溪帶。</p>	
<p>2.堤內外休憩空間改善時勿擾動濱溪植被,河道兩側濱溪帶為保全對象(參考施工階段環境友善確認表),施工便道應利用上方人為擾動過之區域。</p> 			


說明：

1.勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。

2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 □施工中 ■完工後

勘查日期	民國 110 年 03 月 18 日	填表日期	民國 110 年 03 月 20 日
紀錄人員	██████	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
██████	觀察家生態顧問公司	現場勘查、完工確認	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) ██████		回覆人員(單位/職稱) ██████	
<p>1.完工區域植生回復，右岸長出強勢入侵種銀合歡，若有下期工程，建議編列經費移除，並配合後續棲地重建作業。</p>  <p>參考資料： 林葉叢刊 244 號</p>		<p>照片所示銀合歡區域，係非本次工程範圍。後續新北市政府規劃「三峽河長福橋改善及周遭環境營造工程」，有關外來種植物移除等相關建議本局將轉知新北市政府。</p>	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。