

經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：「翡翠原水管工程計畫」108年第2次控管會議
- 貳、會議時間：108年8月7日(星期三)上午10時
- 參、會議地點：水利署臺北辦公室第4會議室
- 肆、主持人：張副總工程司國強
- 伍、記錄人：黃律迪
- 陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)
- 柒、主持人致詞：(略)
- 捌、主辦單位報告：(略)
- 玖、報告事項：前次決議辦理情形暨裁示事項詳附件1。
- 拾、綜合決議：
- 一、本計畫請北水處加速施工前三書審查作業，並控管於108年8月底前完成核定，俾利要逕工項安排及查核點訂定。
 - 二、本計畫108年7月15日已陳報開工，請北水處控管於108年10月中旬完成丁類危評作業，10月底前隧道橫坑開始動工，並以計畫工期111年5月完成通水做整體控管。
 - 三、未來隧道工程除請謹慎施工外，相關地質災害(斷層、煤層、氣體、湧水等)之因應措施請預為準備，以確保職安無虞及維持開挖功率。
 - 四、本計畫108年度補助特別預算8,800萬元，請北水處控管於108年第四季加速經費請撥及核銷轉正作業，務必年底執行率達95%。
- 拾壹、散會。