

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「翡翠原水管工程計畫」110年第2次控管會議

貳、會議時間：110年8月4日(星期三)上午10時

參、會議地點：翡翠原水管工程工務所

肆、主持人：周副總工程司文祥

伍、記錄人：黃律迪

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主持人致詞：(略)

捌、主辦單位報告：(略)

玖、報告事項：前次決議辦理情形暨裁示事項，詳附件。

拾、決議：

- 一、取水口工區目前於河道內進行排砂道及引水路等施工，請注意水庫排洪操作及適時撤離，以維工區安全。另工區內剩餘土石方堆置場緊鄰施工便道，且堆置高度已超過1.5公尺，爰請北水處督促廠商加強堆置穩定度及增設安全維護措施。
- 二、翡翠段隧道開挖預計110年9月中旬貫通，請北水處督促廠商預先備妥襯砌鋼模，以利貫通後立即進行襯砌作業，加速工進。
- 三、本署已函復北水處所報修正計畫之審查意見，請北水處依審查意見修正完妥後於110年9月中旬前再送本署，並請本署水源組控管於110年底前陳報行政院。

拾壹、散會。