

監造日報表

報表編號: CD- 42

本日天氣:

上午: 雨

下午: 雨

填報日期: 2023年5月31日

星期三

工程名稱:	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢森營造股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	42 天	預定進度(%):	7.09%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	378 天	實際進度(%):	10.83%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	3.74%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚氣乙烷塑膠管(管壁厚1、含管配件)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	0.90	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度<2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	7,021.69	21,051.49	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	1.84	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品、職業安全衛生、防護器材、頭部、安全鞋、其他用	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	5.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含成慶裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細溝西護欄、沉水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細溝西護欄、沉水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電焊	式	1	-	1.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.11	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.11	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.11
1	破損拆除、結構物拆除(建築結構以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	1.00	2.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	2.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.11
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	-	7	工程保險費(含第三者人壽財產保險、商業意外責任險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	-	8	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	0.00	0.11
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督監造設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形):

三、品質材料檢驗及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制措施(或)驗等檢驗情形):

四、留置工地職業安全衛生事項:

監造單位簽章:

工程員葉青峯

正工程師黃文斌

正工程師兼
管理課課長楊顯銘

監造日報表

報表編號： CD- 41

本日天氣：

上午：陰

下午： 欣

填報日期： 2023年5月30日

星期二

工程名稱：	蘭陽溪37~41断面疏濬工程兼供土石採售分組（支出）		承攬廠商名稱：	金澤產發建設股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	41 天	預定進度(%)：	6.64%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	379 天	實際進度(%)：	10.63%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	3.99%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	4項高壓電力電纜，五種基本型：0.69kV，長100m或175mm，基礎埋設深度約(含砂層)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	-	B	泥水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、緊急應變警報裝置(附電源)：急響器	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	0.90	D	產品、排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬，2.1m ≤高度<2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	14,026.80	14,026.80	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	1.84	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品、職業安全衛生，防護器材、褲部、安全帽、工靴	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生，保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	5.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、紐澤西護欄，瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及理設費	支	36	-	36.00	14	產品、紐澤西護欄，活動式預路況泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	15.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，知識檢核表等：主要工程進度控制圖、材料驗收紀錄表	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理，知識檢核表等：主要工程進度控制圖、地區資訊圖	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.11	C	品質管理，知識檢核表等：主要工程進度控制圖、材料驗收紀錄表	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，知識檢核表等：主要工程進度控制圖、材料驗收紀錄表	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.11	E	品質管理，知識檢核表等：主要工程進度控制圖、材料驗收紀錄表	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土磨削層剷除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，知識檢核表等：主要工程進度控制圖、材料驗收紀錄表	組	8.00	-	-
12	瀝青結層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，知識檢核表等：主要工程進度控制圖、材料驗收紀錄表	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，知識檢核表等：主要工程進度控制圖、材料驗收紀錄表	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，知識檢核表等：主要工程進度控制圖、材料驗收紀錄表	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，知識檢核表等：主要工程進度控制圖、材料驗收紀錄表	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，知識檢核表等：主要工程進度控制圖、材料驗收紀錄表	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距<20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.11
1	機械拆卸，結構物新修(建築物以外之結構物拆卸)，細碎混凝土，含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	1.00	1.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	1.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護，泥灘池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.11
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	-	代	工程保險費(含第三人意外傷害保險，屬主應辦義務保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	-	九	品質管理費、安全地管理費、材料、管理費(含機械及儀器費)	全	1.00	0.00	0.11
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督化照設計圖說應註明：合約規定之檢驗待留點及施工抽查等情形。

三、臺灣材料規格及其買(賣)規定之檢驗條件點。材料溫度與封庫時(設)驗著檢驗情形。

四、營造工地職業安全衛生事項

(一) 晚二叠统晚石炭系多煤组煤田。■ 宝武 — 太武。

[illegible]

五、其他約定監造事項（含主要事項紀錄、主辦機關函件及通知廠商辦理事項等）

1. 挖方11,026.80T作業。2. 運水車自三和路堤邊路中至路肩。其時路中、路肩、路底、中國第6次通國

監造單位簽章：

工程員葉青峯

正工程司 吳文斌

監造日報表

報表編號: CD- 40

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年5月29日

星期一

工程名稱:	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢森營造股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	40 天	預定進度(%)	6.418%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	380 天	實際進度(%)	10.274%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%)	3.856%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	現場及辦公區臨時、永久圍欄(20m, 含臨時照明、含油漆)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚脲乙稀雙層地盤管(鋼管管), 含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	0.90	D	產品、排水管溝、雙層管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生, 一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	1.84	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(拖移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品、職業安全衛生、保護器材、護具、安全鞋、工地用	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	5.00
10	直臂吊機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、組淨西護欄、沉水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組淨西護欄、活動式插銷式護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.10	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.10	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.10
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除), 鋼筋混凝土, 含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2, 第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.10
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm2, 第1型水泥	M3	650	-	-	八	工程保險費(含第三人意外險、火險、意外險、意外險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm2, 第1型水泥	M3	330	-	-	九	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	全	1.00	-	0.10
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						

二、監造紀錄設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形):

三、工程材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制檢驗(試)驗等檢驗情形):

四、督導工地職業安全衛生事項:

(一) 施工廠商應遵守各項安全衛生事項, 應於每日施工前

(二) 督導工地職業安全衛生事項, 應於每日施工前

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

1. 業主直轄、專辦、臨時委託、委託委託、委託委託、委託委託

2. 通知或人員應隨時準備

監造單位簽章:

工程員葉青峯

正工程師黃文斌

監造日報表

報表編號: CD- 39

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年5月28日

星期日

工程名稱: 蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採集分離(支出)						承攬廠商名稱: 金漢泰營造廠股份有限公司					
契約工期: 420 天			契約變更次數: 0次			開工日期: 112年4月20日					
累計工期: 39 天			預定進度(%): 6.191%			預定完工日期: 113年6月12日					
剩餘工期: 381 天			實際進度(%): 10.274%			契約金額:			原契約: 32,168,000		
工期展延: 0 天			超前或落後(%): 4.082%								
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程區內電力設施、水利設施、水溝、及100kV以上高壓電線(含塔架)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚乙稀塑膠管(管壁厚3mm、含管配件)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	0.90	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工圍籬及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度<2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	1.84	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品、職業安全衛生、防護器材、頭盔、安全鞋	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	5.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	1	-	-	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細洋西護欄、沉水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細洋西護欄、活動式隔斷泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備器材、工具、材料、儀器、設備、儀器、設備、儀器、設備	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理、設備器材、工具、材料、儀器、設備、儀器、設備、儀器、設備	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.10	C	品質管理、設備器材、工具、材料、儀器、設備、儀器、設備、儀器、設備	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備器材、工具、材料、儀器、設備、儀器、設備、儀器、設備	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.10	E	品質管理、設備器材、工具、材料、儀器、設備、儀器、設備、儀器、設備	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備器材、工具、材料、儀器、設備、儀器、設備、儀器、設備	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、設備器材、工具、材料、儀器、設備、儀器、設備、儀器、設備	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、設備器材、工具、材料、儀器、設備、儀器、設備、儀器、設備	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、設備器材、工具、材料、儀器、設備、儀器、設備、儀器、設備	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、設備器材、工具、材料、儀器、設備、儀器、設備、儀器、設備	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、設備器材、工具、材料、儀器、設備、儀器、設備、儀器、設備	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.10
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.10
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	-	八	木材拆除費(含第三人員意外責任險、員工意外責任險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	-	九	品質管理、品質管理費、材料、管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	-	0.10
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等機制):											
-											
三、立機材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢驗)驗等檢驗情形:											
-											
四、督導工地職業安全衛生事項:											
1. 勞工安全衛生事項(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢驗)驗等檢驗情形:											
2. 職業安全衛生事項(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢驗)驗等檢驗情形:											
五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):											
1. 本報工區作業											
工程員葉青峯											
正工程師黃文斌											

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號： CD- 38

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年5月27日

星期六

工程名稱：	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢森營造股份有限公司	
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	38 天	預定進度(%)：	5.965%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	382 天	實際進度(%)：	10.274%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	4.309%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚氧乙烯塑膠管管(管壁厚1、含管配件)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨運屋、40呎、租用	式	1	-	0.90	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨運屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	1.84	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品、職業安全衛生、保護器材、通訊、安全網	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、保護器材、通訊、安全網	雙	10.00	-	5.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、組淨西護欄、潛水式活動隔(護)障	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組淨西護欄、活動式箱橋式土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備設施管理、施工現場管理、施工現場管理、施工現場管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理、設備設施管理、施工現場管理、施工現場管理、施工現場管理	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.10	C	品質管理、設備設施管理、施工現場管理、施工現場管理、施工現場管理	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備設施管理、施工現場管理、施工現場管理、施工現場管理	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.10	E	品質管理、設備設施管理、施工現場管理、施工現場管理、施工現場管理	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備設施管理、施工現場管理、施工現場管理、施工現場管理	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、設備設施管理、施工現場管理、施工現場管理、施工現場管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、設備設施管理、施工現場管理、施工現場管理、施工現場管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、設備設施管理、施工現場管理、施工現場管理、施工現場管理	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、設備設施管理、施工現場管理、施工現場管理、施工現場管理	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、設備設施管理、施工現場管理、施工現場管理、施工現場管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.10
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運棄	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	1.00	1.0

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制見證(試)驗等檢驗情形)

四、督導工地職業安全衛生事項：

—— 吃了藕蔸吃了笋 咱自事情处理情形 ■ 完成 未完成

地址：北京市金台路 1 号 100026 电话：010-64601366 传真：010-64601366

五、其他约定監造事項(含重要事項紀錄、工程期間指示及通知廠商辦理事項等)

1. 施工便道施工 2. 監控主線 3. 活動廁所道場

工程員葉青峯

正工程司黃文斌

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CD- 37

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年5月26日

星期五

工程名稱:	蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢鑫營造股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	37 天	預定進度(%):	5.738%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	383 天	實際進度(%):	10.255%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	4.516%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱: 蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、型號: 雙層鋼管(管徑: 200mm)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	0.64	0.90	D	產品、型號: 鋼管(管徑: 200mm)	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	1.48	1.80	E	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	F	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	G	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生、一般器具、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	20	0.08	1.84	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	1.00	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	1.00	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	1.00	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	0.10	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	2.00	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折芭	個	30.00	30.00	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品、型號: 安全衛生、保護器材、護照、安全鞋	項	30.00	10.00	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、保護器材、護照、安全鞋	雙	10.00	5.00	5.00
10	直臂掘溝機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墜井工程	式	3	0.50	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細溝西護欄、深溝式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細溝西護欄、深溝式活動隔(護)欄	座	2.00	2.00	2.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品質人員薪資	月	14.00	1.00	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	2	品質管理、品質人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	3	品質管理、品質人員薪資	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.02	0.10	4	品質管理、品質人員薪資	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	5	品質管理、品質人員薪資	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.02	0.10	6	品質管理、品質人員薪資	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	7	品質管理、品質人員薪資	組	8.00	-	-
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	8	品質管理、品質人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	9	品質管理、品質人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	1	品質管理、品質人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	2	品質管理、品質人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	3	品質管理、品質人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	4	品質管理、品質人員薪資	式	1.00	0.02	0.10
1	飛礮拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除), 就緒完成, 含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.02	0.10
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	-	7	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	-	-	8	品質管理、品質人員薪資	全	1.00	0.02	0.10
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形):

三、在材料現貨及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢驗)品質檢驗情形:

四、督導工地職業安全衛生事項:

(一) 施工現場應設置多項安全設施, 圖示如下:

(二) 其他應注意之事項: 應注意之事項: 應注意之事項:

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、上開機關指示及通知函處理事項等):

1. 相關管理設施進場2. 20噸貨車設施進場3. 承攬商再建築設施4. 便橋進場安裝5. 施工現場設施6. 品質管理設施及職業安全衛生設施

監造單位簽章:

工程員葉青峯

工程師黃文斌

監造日報表

報表編號: CD- 36

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：2023年5月25日

星期四

工程名稱：	蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	36 天	預定進度(%)：	5.512%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	384 天	實際進度(%)：	8.677%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	3.166%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完 成數量	累計完 成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完 成數量	累計完 成數量
1	工程品質管理費(監工、材料檢驗)：40萬，另20%×770萬，臺灣省環境衛生(含勞保)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	除方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	0.50	0.50	C	產品，懸吊系統塑膠繩索(8mm厚)，含零件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	0.26	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	0.32	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬，2.1m ≤高度<2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500,000	-	-	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施，施工便道	KM	20	0.08	1.76	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	抽水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全帽，手帕類	頂	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	-
10	直昇機開機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品，施工警告標誌，旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	墜井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	卷	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品，細澤西護欄，潛水式活動隔(護)梁	座	2.00	-	-
4	邊界估測測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，細澤西護欄，活動式防衝泥土護欄	座	2.00	-	-
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	15.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，設備使用費，主、副機及遙控器組裝，設備維修費等	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理，設備使用費，主、副機及遙控器組裝，設備維修費等	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.09	C	品質管理，設備使用費，主、副機及遙控器組裝，設備維修費等	件	4.00	-	-
9	產品，拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，設備使用費，主、副機及遙控器組裝，設備維修費等	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.09	E	品質管理，設備使用費，主、副機及遙控器組裝，設備維修費等	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，設備使用費，主、副機及遙控器組裝，設備維修費等	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，設備使用費，主、副機及遙控器組裝，設備維修費等	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，設備使用費，主、副機及遙控器組裝，設備維修費等	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，設備使用費，主、副機及遙控器組裝，設備維修費等	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，設備使用費，主、副機及遙控器組裝，設備維修費等	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，設備使用費，主、副機及遙控器組裝，設備維修費等	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距<20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.09
1	機械拆卸，結構物拆卸(建築物以外之結構物拆卸)，鋼筋混凝土，含運費	M3	200	-	-	2	8-8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.09
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	-	八	工程保險(含第三人意外責任保險，含主意外責任險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	-	九	品質管理費，含工地管理費，材料費，勞務費(含材料費及材料費)	全	1.00	0.00	0.09
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

五、直接材料耗用及品质（含约定之损耗率范围、材料浪费管制及除（汰）损等损耗情形）：

四、宣傳三絕職責安全衛生事項

十一、土地方面: 土地引种多, 使用肥料。 ■ 完元 大元治

(五) 其他土地安全影响因素识别。使作业人员意识到地质因素

五、其他約定監理事項（含重要事項紀錄、1.附機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 将电缆加明孔施工使送修属

工程員葉青峯

正工程司黃文斌

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 35

星期三

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢鑫營造鐵股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日
累計工期：	35 天	預定進度(%)：	5.285%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	385 天	實際進度(%)：	8.635%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	3.349%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	基礎工程(含地盤處理、基礎工程、圍堰、抽水機租賃費、電力費)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品，裝載乙炔氣體罐管(B管厚管)，含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，10呎，租用	式	1	-	0.26	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	0.32	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施，施工便道	KM	20	0.08	1.68	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	抽水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	頂	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	-
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品，紐澤西護欄，潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	境界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，紐澤西護欄，活動式預張混凝土護欄	座	2.00	-	-
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理、品質管理費	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.09	C	品質管理、品質管理費	件	4.00	-	-
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.09	E	品質管理、品質管理費	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費	組	8.00	-	-
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.09
1	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋品名表，含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，1-10kgf/cm2，第I型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.09
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第I型水泥	M3	650	-	-	7	工程保險費(含第二人意外傷害保險，第三者責任保險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第I型水泥	M3	330	-	-	9	品質管理、品質管理費，材料，勞務稅以外之稅捐及房地稅等	全	1.00	0.00	0.09
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢核停留點及施工抽查等情形)

三、立項材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及驗（試）驗等檢驗情形）

四、替換工地職業安全衛生事項

注：底表底：指填录非填列填格。■可填，□不可填。

① 以上数据均根据《中国统计年鉴》整理。

五、其他約定監造事項 含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等

正工程司黃文斌

監造單位發章：

監造日報表

報表編號： CD- 34

本日天氣：

上午： 陰

下午：陰雨

填報日期： 2023年5月23日

星期二

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢森營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	34 天	預定進度(%)：	5.059%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	386 天	實際進度(%)：	8.627%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	3.568%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時電力及配管、工程電力、照明、電力配管(含材料)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品、裝式塑膠膠管(管壁厚管)、合金配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	0.26	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	0.32	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工圍籬及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	20	0.08	1.60	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	0.69	0.69	8	產品、職業安全衛生、防護器材、通訊、安全網、工地牌	項	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全網	雙	10.00	-	-
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	繫井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、組洋西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組洋西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	-
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費(含材料)	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費(含材料)	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.02	0.09	C	品質管理、品質管理費、品質管理費(含材料)	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費(含材料)	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.02	0.09	E	品質管理、品質管理費、品質管理費(含材料)	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費(含材料)	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理費(含材料)	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理費(含材料)	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理費(含材料)	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理費(含材料)	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理費(含材料)	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.02	0.09
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、結構物拆除、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.02	0.09
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	-	八	工程材料費(含第三人應付各項稅、廢棄物清理費)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	-	九	品質管理費(含品質管理費、品質管理費(含材料)	全	1.00	0.02	0.09
8	混凝土上養護	式	1	-	-						
9	混凝土上附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等事項）

三、最後材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及驗(試)驗等施驗情形)

四、督促工地職業安全衛生事項

- (二) 其他土地安全衛生管理事項 標準的未來計畫與目標

五、其他約定型之事項（含重要事項紀錄、土地開發與公共生活地區規劃等事項等）：

1. 施工便道施作中 2. 出入口填地整理 3. 管架区筑偏进路 4. 造神集后路进路

工程圖學青峯

正工程司黃文斌

監造單位登章：

監造單線符章：

監造日報表

報表編號: CD- 32

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填报日期： 2023年5月21日

星期日

工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：金漢鑫營造股份有限公司	
契約工期：420 天	契約變更次數：0次	開工日期：112年4月20日	契約金額： 原契約：32,168,000
累計工期：32 天	預定進度(%)：4.606%	預定完工日期：113年6月12日	
剩餘工期：388 天	實際進度(%)：6.802%		
工期展延：0 天	超前或落後(%)：2.196%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程費及雜項費：工程費：45萬，其他：170.00，其他：170.00，其他：170.00	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品，聚胺乙稀膠泥管(B管厚管)，含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	0.26	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	0.32	E	鋼條橋	式	1.00	-	0.49
8	施工圍籬及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	F	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	G	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	-	H	帶上安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	1.44	I	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	-	J	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	排水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	K	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65.900	-	-	L	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	M	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	N	交通錐，折舊	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	O	產品，職業安全衛生，防護器材，安全告示牌	項	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	P	帶上安全衛生，防護器材，安全告示牌	雙	10.00	-	-
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	Q	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	-	R	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	S	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含按區縮時攝影)	次	12	-	1.00	T	產品，組件西護欄，溜水式活動欄(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	-	U	產品，組件西護欄，溜水式活動欄(護)欄	座	2.00	-	-
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	15.00	V	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	W	品質管理，品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	X	品質管理，品管人員薪資	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.07	Y	品質管理，品管人員薪資	件	4.00	-	-
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	Z	品質管理，品管人員薪資	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.07	AA	品質管理，品管人員薪資	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層剷除，厚5cm	M2	300	-	-	AB	品質管理，品管人員薪資	組	8.00	-	-
12	瀝青結層	M2	2,000	-	-	AC	品質管理，品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	AD	品質管理，品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	AE	品質管理，品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	AF	品質管理，品管人員薪資	組	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	AG	品質管理，品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	AH	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.07
1	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	AI	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	-	AJ	灑水車	天	100.00	-	-
3	普通模板	M2	1,500	-	-	AK	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	150	-	-	AL	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	650	-	-	AM	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	-	0.07
6	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	330	-	-	AN	工程保險費(含及二人意外責任險，另含意外責任險費)	式	1.00	-	1.00
7	混凝土養護	式	1	-	-	AO	品質管理，品管人員薪資	全	1.00	-	0.07
8	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工插立等情形)

三、在材料現場及設備（含約定之檢驗停留點、材料設備管制區域）（註：暫不抽驗情形）

四、督促土地職業安全衛生事項：

《中国文学史》《中国文学史》《中国文学史》

中國工業生產總值增長率與人口增長率

五、其他约定事项（含重要事项提示、关联投资后产生通知取消事项等）

上 本日五點半起

工程員葉青峯

正工程司黃文斌

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CD- 31

今日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年5月20日

星期六

工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供水土石採售分離（支出）				承攬廠商名稱：全漢森營造廠股份有限公司							
契約工期：420 天		契約變更次數：0次		開工日期：112年4月20日							
累計工期：31 天		預定進度(%)：4.380%		預定完工日期：113年6月12日							
剩餘工期：389 天		實際進度(%)：6.802%		契約金額：		原契約：32,168,000					
工期展延：0 天		超前或落後(%)：2.422%									
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.50	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	-	12	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	13	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	14	產品、塑料水管、塑膠管、D=50mm	支	10.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	0.26	15	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	0.32	16	路基整理	M2	8,000.00	-	-
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	17	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	18	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
10	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	-	19	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
11	臨時設施、施工便道	KM	20	0.08	1.44	20	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	-
12	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	-	21	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
13	排水、擋抽排水(擋排排水)	KM	5	-	-	22	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
14	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	23	紅色三角旗	包	2.00	-	-
15	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	24	交通錐、折舊	個	30.00	-	-
16	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	25	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	-
17	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	26	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
18	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	27	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
19	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	28	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
20	鑿井工程	式	3	-	-	29	產品、組淨西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
21	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	30	產品、組淨西護欄、活動式隔(護)欄	座	2.00	-	-
22	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	31	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	-
23	邊界格施測及埋設費	支	36	-	-	32	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
24	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	15.00	33	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	-
25	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	34	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	-
26	電桿	式	1	-	1.00	35	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	-
27	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.07	36	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	-
28	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	37	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	-
29	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.07	38	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	-
30	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	39	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	-
31	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	40	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	-
32	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	41	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	-
33	清除及掘除	M2	5,000	-	-	42	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	-
34	植物保護、養護工作、未高直徑≤10cm	株	10	-	-	43	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	-
35	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	44	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
36	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	45	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
37	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋之取出、含運費	M3	200	-	-	46	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.07
38	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	47	8.8T以上灑水車租用				

監造日報表

報表編號: CD- 30

本日天氣：

上午：陰

下午：陰雨

填報日期：2023年5月19日

星期五

工程名稱：	蘭陽溪37-1斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢森營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	30 天	預定進度(%)：	4.153%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	390 天	實際進度(%)：	6.794%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	2.641%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	現場安全圍籬(高度1.8m, 長度100m, 含臨時照明)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品、聚氧乙烷塑膠地盤管(B管厚管), 含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	0.26	D	產品、排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	0.32	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	0.08	1.36	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	0.19	0.88	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	8	產品、職業安全衛生, 防護器材, 攝影, 安全帽, 工地用	項	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生, 防護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	-
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	壓井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含成應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品, 紐澤西護欄, 擋水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	-	14	產品, 紐澤西護欄, 活動式擋路混凝土護欄	座	2.00	-	-
5	排水管溝, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	15.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 設備器材, 材料, 施工用安全防護器材, 施工用安全防護器材	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理, 設備器材, 材料, 施工用安全防護器材, 施工用安全防護器材	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.01	0.07	C	品質管理, 設備器材, 材料, 施工用安全防護器材, 施工用安全防護器材	件	4.00	-	-
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 設備器材, 材料, 施工用安全防護器材, 施工用安全防護器材	件	1.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.07	E	品質管理, 設備器材, 材料, 施工用安全防護器材, 施工用安全防護器材	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 設備器材, 材料, 施工用安全防護器材, 施工用安全防護器材	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 設備器材, 材料, 施工用安全防護器材, 施工用安全防護器材	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 設備器材, 材料, 施工用安全防護器材, 施工用安全防護器材	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 設備器材, 材料, 施工用安全防護器材, 施工用安全防護器材	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 設備器材, 材料, 施工用安全防護器材, 施工用安全防護器材	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 設備器材, 材料, 施工用安全防護器材, 施工用安全防護器材	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.07
1	填土填砂, 填填物清除, 填填物以外之填填物清除, 填填物以外之填填物清除	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2, 第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.07
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm2, 第1型水泥	M3	650	-	-	7	環境保護, 廢棄物清理, 廢棄物清理, 廢棄物清理, 廢棄物清理	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm2, 第1型水泥	M3	330	-	-	九	品質管理, 品管人員薪資, 品質管理, 品管人員薪資, 品質管理, 品管人員薪資, 品質管理, 品管人員薪資	全	1.00	0.01	0.07
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等檢驗情形)

四、督導工地職業安全衛生事項

(一) 姓王而居姓王村的主要事项处理情况: ① 完改 ② 未完改

五、其他约定监督事项：合表重要事项记录，主附供回函亦在通知函内附理事函等。

1. 施工便道修筑中 2. 出入道路地垫厚 3. 地磅拍照

工程員葉青峯

正工程司黃文文

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CID- 29

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年5月18日

星期四

工程名稱: 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程養供土石採售分離(支出)					承攬廠商名稱: 金漢營造建築股份有限公司						
契約工期: 420 天		契約變更次數: 0次		開工日期: 112年4月20日							
累計工期: 29 天		預定進度(%): 3.027%		預定完工日期: 113年6月12日							
剩餘工期: 391 天		實際進度(%): 6.293%		原契約: 32,168,000							
工期展延: 0 天		超前或落後(%): 2.366%		契約金額:							
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	施工現場圍欄及施作、工程告示牌、設置、高度約1.5m、單邊及雙邊式、含油漆	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	0.50	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品、聚乙稀塑膠管(管壁厚1)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	0.26	D	產品、排水管溝、塑膠管8管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	0.32	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	20	0.08	1.28	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65.900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.69	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	8	產品、職業安全衛生、防護器材、護具、安全鞋、其他用	頂	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、防護器材、護具、安全鞋	雙	10.00	-	-
10	互臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、組淨西護欄、淨水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	-	14	產品、組淨西護欄、活動式隔路泥上護欄	座	2.00	-	-
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、試驗器材、儀器、工具、材料、消耗品、其他用	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理、試驗器材、儀器、工具、材料、消耗品、其他用	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.06	C	品質管理、試驗器材、儀器、工具、材料、消耗品、其他用	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10.000	-	-	D	品質管理、試驗器材、儀器、工具、材料、消耗品、其他用	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.06	E	品質管理、試驗器材、儀器、工具、材料、消耗品、其他用	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、試驗器材、儀器、工具、材料、消耗品、其他用	組	8.00	-	-
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、試驗器材、儀器、工具、材料、消耗品、其他用	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、試驗器材、儀器、工具、材料、消耗品、其他用	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、試驗器材、儀器、工具、材料、消耗品、其他用	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、試驗器材、儀器、工具、材料、消耗品、其他用	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、試驗器材、儀器、工具、材料、消耗品、其他用	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.06
1	機械拆卸、結構物拆除(建築物以外之結構物除外)、鋼筋切割、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.06
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	-	八	工程保險費(含第二人意外責任險、第三人意外責任險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	-	九	品質管理、試驗器材、儀器、工具、材料、消耗品、其他用	全	1.00	0.00	0.06
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督品質管理(含約定之檢驗項目及數量等事項):											
三、品質管理檢驗項目(含約定之檢驗項目、材料設備管制及(試)驗等檢驗項目):											
四、管理工地職業安全衛生事項:											
五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、上列機關指示及通知廠商辦理事項等):											
1. 施工便道條件中2. 出入口場地整理3. 申請臨時用電及檢驗設置費											
工程員葉青峯 正工程師黃文斌											
監造單位簽章:											

監造日報表

報表編號： CD- 28

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年5月17日

星期三

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	28 天	預定進度(%)：	3.700%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	392 天	實際進度(%)：	6.018%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	2.317%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程所在地之臨時工程：工程車進場、設置、拆除及清理、廢棄物處理、安全設施、	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	-	12	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	13	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	14	產品、聚氧乙烯塑膠排水管(管壁厚)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	0.26	15	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	0.32	16	鋼便橋	式	1.00	-	0.19
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	17	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	18	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	-	19	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	20	0.08	1.20	20	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	-	21	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	22	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	23	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	24	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.69	25	交通錘、新舊	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	26	產品、職業安全衛生、保護器材、攝影、安全圖、工地用	項	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	27	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	-
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	28	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	-	29	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	30	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	31	產品、細浮油處理、單水式活動隔(護)板	座	2.00	-	-
4	邊界標誌施測及埋設費	支	36	-	-	32	產品、細浮油處理、活動式液體混凝土護欄	座	2.00	-	-
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	15.00	33	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	34	品質管理、設備器材、產品、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	35	品質管理、設備器材、產品、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.06	36	品質管理、設備器材、產品、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	37	品質管理、設備器材、產品、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.06	38	品質管理、設備器材、產品、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	39	品質管理、設備器材、產品、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	40	品質管理、設備器材、產品、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	41	品質管理、設備器材、產品、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	42	品質管理、設備器材、產品、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	43	品質管理、設備器材、產品、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	44	品質管理、設備器材、產品、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	45	工程區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.06
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、結構物拆除、含運費	M3	200	-	-	46	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	47	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	-	48	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	49	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	-	50	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.06
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	-	51	工程保險費(含第三人意外責任保險、第三人意外醫療保險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	-	52	品質管理、設備器材、產品、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	全	1.00	0.00	0.06
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督按照設計圖說施工（合約規定檢驗停留期及施工檢查等權利）

三、支持材料规格及品质：(含英文之规格书管理、材料试电测试结果、(法)检等规格资料)

四、督促工地職業安全衛生事項

(一) 地区、县、地工、内各事项处理情形 ■ 完成 ■ 完成

十二、麗城主地產公司生意變多事端 陳偉強人壽保險公司結算

五、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

1. 竣工後道路修復會已列入該項地盤整理

工程員葉青峯

正工程司貢又斌

製造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CD- 27

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年5月16日

星期二

工程名稱: 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採集分離(支出)						承攬廠商名稱: 金漢森營造股份有限公司					
契約工期: 420 天			契約變更次數: 0次			開工日期: 112年4月20日					
累計工期: 27 天			預定進度(%): 3.474%			預定完工日期: 113年6月12日					
剩餘工期: 393 天			實際進度(%): 6.010%			契約金額:			原契約: 32,168,000		
工期展延: 0 天			超前或落後(%): 2.536%								
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱: 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採集分離(支出)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	-	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水系統	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品, 聚氧乙烯膠泥管(8管厚管), 金管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	0.26	D	產品, 鋼管管溝, 雙壁管, 8-500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	0.32	A	鋼便橋	式	1.00	0.49	0.49
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作, 挖方	T	1,500,000	-	-	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	0.08	1.12	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.69	7	交通錐, 新舊	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	8	產品, 職業安全衛生, 防護器材, 足部, 安全鞋	頂	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生, 防護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	-
10	工管欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	繫井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	越濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品, 海洋西護欄, 瀝水式活動欄(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界估地測及埋設費	支	36	-	-	14	產品, 海洋西護欄, 瀝水式活動欄(護)欄	座	2.00	-	-
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	15.00	1	品質管理, 品質人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品質人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理, 品質人員薪資	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.02	0.06	C	品質管理, 品質人員薪資	件	4.00	-	-
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品質人員薪資	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.02	0.06	E	品質管理, 品質人員薪資	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品質人員薪資	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品質人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品質人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品質人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品質人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品質人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	1	工匠周運環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.02	0.06
1	填補材料, 填補材料(建築用之填補材料), 泥質土, 全運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上瀝水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	3	瀝水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護, 泥濘池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.02	0.06
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	-	7	工程保險費(含第三人意外傷害保險, 意外意外保險費)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	-	-	8	品質管理, 品質人員薪資	全	1.00	0.02	0.06
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督統制設計圖說施工(含約定之檢驗項目及施工檢查等事項):											
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗項目及材料設備管制及檢(試)驗等檢驗事項):											
四、監督土地職業安全衛生事項:											
五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知廠商辦理事項):											
六、施工便道施工, 出入口場地整理, 鋼便橋圍欄維護費											
工程員葉青雲 正工程師黃文斌											

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號: CID- 26

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年5月15日

星期一

工程名稱: 蘭陽溪37~41断面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)					承攬廠商名稱: 金漢產營造股份有限公司						
契約工期: 420 天		契約變更次數: 0次		開工日期: 112年4月20日							
累計工期: 26 天		預定進度(%): 3.247%		預定完工日期: 113年6月12日							
剩餘工期: 394 天		實際進度(%): 4.026%		契約金額: 原契約: 32,168,000							
工期展延: 0 天		超前或落後(%): 0.778%									
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	-	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品、聚氧乙烯纖維管(B管)管、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	0.26	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	0.32	A	鋼便橋	式	1.00	-	-
8	施工圍籬及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	km	20	0.08	1.04	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	km	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65.900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.69	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	8	產品、職業安全衛生、防護器材、吊鉤、安全網、土堆	頂	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	-
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告燈籠、旋轉警告燈籠	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、組洋西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	-	14	產品、組洋西護欄、活動式隔欄(護)欄	座	2.00	-	-
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除後原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.04	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.04	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.04
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.04
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	-	八	工程保險費(含第三人意外傷害保險、勞工意外傷害保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	-	九	品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	全	1.00	0.00	0.04
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗條件及施工抽查等情形):											
-											
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗條件、材料設備管制及檢(試)驗等檢驗情形):											
-											
四、督導工地職業安全衛生事項:											
1. 施工廠商應由多項安全事項、應由施工廠商、											
2. 應由施工廠商、應由施工廠商、應由施工廠商、應由施工廠商、應由施工廠商、											
五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、工程機關係及通知廠商等事項):											
1. 施工便道應由中、出入口場地整理											

陳國發存查

正工程師黃文文
管理課課長楊顯銘

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號： CD- 25

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年5月14日

星期日

工程名稱：蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）					承攬廠商名稱：金漢森營造股份有限公司						
契約工期：120天			契約變更次數：0次		開工日期：112年4月20日						
累計工期：25天			預定進度(%)：3.021%		預定完工日期：113年6月12日						
剩餘工期：395天			實際進度(%)：4.018%		契約金額：			原契約：32,168,000			
工期展延：0天			超前或落後(%)：0.997%								
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施，工程用電	式	1	-	-	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	-	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品，型號乙種塑膠管(管壁厚1.5mm，含管配件)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	0.26	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	0.32	A	鋼便橋	式	1.00	-	-
8	施工圍籬及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬，2.1m ≤ 高度 < 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施，施工便道	km	20	-	0.96	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	排水，擋抽排水(擋移排水)	km	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.69	7	交通錐、折管	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	8	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	頂	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	-
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品，細淨西提網，壓水式活動泥土攪拌	座	2.00	-	-
4	邊界格柵及埋設費	支	36	-	-	14	產品，細淨西提網，活動式兩端泥土攪拌	座	2.00	-	-
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	15.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，品質管理費，品質管理費(品質管理費)	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理，品質管理費，品質管理費(品質管理費)	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.04	C	品質管理，品質管理費，品質管理費(品質管理費)	件	4.00	-	-
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，品質管理費，品質管理費(品質管理費)	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.04	E	品質管理，品質管理費，品質管理費(品質管理費)	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，品質管理費，品質管理費(品質管理費)	組	8.00	-	-
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，品質管理費，品質管理費(品質管理費)	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，品質管理費，品質管理費(品質管理費)	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，品質管理費，品質管理費(品質管理費)	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，品質管理費，品質管理費(品質管理費)	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，品質管理費，品質管理費(品質管理費)	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.04
1	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土，含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	-	0.04
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	-	7	工程保險費(含第二次意外事故保險，第三次意外事故保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	-	8	品質管理，品質管理費，品質管理費(品質管理費)	全	1.00	-	0.04
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督按照設計圖說施工（含約定之檢驗項目及施工抽查等情形）：											
-											
三、在場材料規格及品質（含約定之檢驗項目及施工抽查等情形）：											
-											
四、督導工地職業安全衛生事項：											
（一）施工範圍內所有安全事項處理情形，圖說式：完成											
（二）其他應注意之安全事項，標準式：應注意事項											
-											
五、其他約定監督事項（含重要事項紀錄，主要機關指示及通知廠商事項等）：											
1. 本施工區係由											
工程員葉青奎											
正工程師黃文斌											

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 24

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年5月13日

星期六

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢營造建設股份有限公司		
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	24 天	預定進度(%)：	2.794%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	396 天	實際進度(%)：	4.018%	契約金額：	原契約：32,168,000		
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	1.223%				

一、工程進行情況（合約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程地點及工程範圍：工程地點：約長120m×120m，基礎及埋管工程、管線等	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	-	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品、聚氧乙烯塑膠管(管管理管)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	0.26	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	0.32	A	鋼便橋	式	1.00	-	-
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	20	0.08	0.96	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.69	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	8	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	-
10	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	10.00	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	2.00	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、組單西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	-	14	產品、組單西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	-
5	排水管溝、D=2000mm，L=2.4m，耐高壓、租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費、品質管理費、品質管理費)	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費、品質管理費、品質管理費)	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.04	C	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費、品質管理費、品質管理費)	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費、品質管理費、品質管理費)	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.04	E	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費、品質管理費、品質管理費)	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費、品質管理費、品質管理費)	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費、品質管理費、品質管理費)	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費、品質管理費、品質管理費)	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	1	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費、品質管理費、品質管理費)	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	2	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費、品質管理費、品質管理費)	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	3	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費、品質管理費、品質管理費)	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	4	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費、品質管理費、品質管理費)	式	1.00	0.00	0.04
1	填補、填補物(填補物以外之填補物除外)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	-	5	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	6	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	-	7	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	8	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	-	9	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.04
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	-	10	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費、品質管理費、品質管理費)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	-	11	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費、品質管理費、品質管理費)	全	1.00	0.00	0.04
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（合約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、在核對材料規格及品質（合約定之檢驗停留點、材料設備管制電腦（或）驗收抽驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工現場安全防護設施設置情形：■完成 ■未完成

（二）其他工地安全衛生事項：■遵守 ■未遵守

五、其他約定事項（含主要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1. 疏濬警告標誌10個 2. 黃色警示帶2包 3. 施工便道整理

工程員葉青峯

正工程師黃文斌

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CD- 23

本日、天候：

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程量供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢產營造廠股份有限公司	
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	23 天	預定進度(%)：	2.568%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	397 天	實際進度(%)：	3.992%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	1.421%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程會辦理工程招標、工程監理、估價、工程估價(75%)、專業估價(25%)、合約管理	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	-	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品、聚氯乙稀塑膠水管(管壁厚1)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨棧屋、40呎、租用	式	1	-	0.26	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨棧屋、20呎、租用	式	3	-	0.32	A	鋼便橋	式	1.00	-	-
8	施工圍籬及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度<2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	20	0.08	0.88	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.69	7	交通錐、折箭	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	8	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	-
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	-
1	墾井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備施設及維護管理費(含吸塵裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	-
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細溝西護欄、溝水式活動隔(護)板	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	-	14	產品、細溝西護欄、活動式鋼絲混凝土護欄	座	2.00	-	-
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.04	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.04	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	-
11	壓青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	-
12	壓青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	-
13	壓青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	1	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工區週邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.04
1	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模範	M2	1,500	-	-	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.04
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	-	7	工程保險費(含第三人意外傷害保險、勞工意外傷害保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	-	8	品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	全	1.00	0.00	0.04
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督使修葺計劃院施工（金竹堂之柏樹修留點及燒土牆臺等情形）

五、各種材料規格及品質（含約定之檢驗時間點、材料設備管制及驗（証）驗單抽驗費用）

四、替換品檢驗實施安全衛生事項

——《中国出版业统计年鉴》编委会编《中国出版业统计年鉴》

来源: 中国地质调查所地质研究所 地质研究所地质研究所地质研究所

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、上網公開監造及通知廠商辦理事項等）

工程員葉青峯

正工程司黃文斌

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CD- 22

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年5月11日

星期四

工程名稱: 蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採集分離(支出)					承攬廠商名稱: 金漢鑫營造廠股份有限公司						
契約工期: 120 天			契約變更次數: 0次		開工日期: 112年4月20日						
累計工期: 22 天			預定進度(%): 2.342%		預定完工日期: 113年6月12日						
剩餘工期: 398 天			實際進度(%): 3.984%		契約金額:			原契約: 32,168,000			
工期展延: 0 天			超前或落後(%): 1.643%								
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱: 蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採集分離(支出)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	綠方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	-	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品、管、配件、材料、備用零件、安全零件、安全零件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	0.26	D	產品、排水管溝、塑膠管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	0.32	A	鋼便橋	式	1.00	-	-
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	20	0.08	0.80	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	排水、抽水排水(抽水排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.60	7	交通錐、折箭	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	8	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	-
10	直昇機租用及維護管理費	租	1	-	-	10	產品、施工警告燈塔、旋轉警告燈塔	個	10.00	-	-
1	鑿井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	-
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、租賃設備、蓄水池活動隔牆1座	座	2.00	-	-
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	-	14	產品、租賃設備、活動式隔牆泥土護欄	座	2.00	-	-
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.04	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.04	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	-
12	瀝青結層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	3,000	-	-	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、非高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	L	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
1	機械拆除、結構物拆除(建築以外之結構物拆除)、鋼筋切割、含運費	M3	200	-	-	1	工區週邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.04
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	-	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	-	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.04
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	-	八	工程保險費(含第二次意外責任險、第三意外責任險)	式	1.00	-	1.00
8	混凝土養護	式	1	-	-	九	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	0.00	0.04
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖施工(含約定之檢驗項目及檢驗次數等情形):											
三、監督材料檢驗項目(含約定之檢驗項目、材料設備管制點(止)等檢驗情形):											
四、監督土地職業安全衛生事項:											
五、監督其他監督事項(含重要事項紀錄、工程期間指示及通知廠商事項等):											
六、施工進度監督中2.出入口場地整理:											

工程員葉青峯

正工程師黃文斌

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號: CD- 21

本日天氣:

上午: 晴雨

下午: 晴陰

填報日期: 2023年5月10日

星期三

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採集分離(支出)				承攬廠商名稱:				金漢泰營造廠股份有限公司				
契約工期:	420 天		契約變更次數:	0次		開工日期:	112年4月20日						
累計工期:	21 天		預定進度(%)	2.115%		預定完工日期:	113年6月12日						
剩餘工期:	399 天		實際進度(%)	3.976%		契約金額:	原契約: 32,168,000						
工期展延:	0 天		超前或落後(%)	1.861%									
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		
1	工程用地清理及土地改良: 工程用地清理(計算: 4,020x1,170m, 原硬式噴漆路面(含噴漆))	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-		
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-		
3	申請臨時用電費	式	1	-	-	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-		
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-		
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品, 聚乙烯雙壁螺旋管(PP管厚管), 含管配件	式	1.00	-	-		
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	0.26	D	產品, 排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-		
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	0.32	A	鋼便橋	式	1.00	-	-		
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-		
9	施工圍籬, 2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	-		
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	-		
2	臨時設施, 施工便道	km	20	0.08	0.72	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-		
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	-		
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	km	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-		
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-		
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-		
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.69	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	-		
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	8	產品, 職業安全衛生, 防護器材, 識別, 安全服, 工地牌	頂	30.00	-	-		
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	-		
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	-		
1	鑿井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-		
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	-		
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品, 組淨西護欄, 潛水式活動隔(護)障	座	2.00	-	-		
4	邊界樁施測及埋設費	支	36	-	-	14	產品, 組淨西護欄, 活動式預精泥土護欄	座	2.00	-	-		
5	排水管溝, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	15.00	1	品質管理, 品質人員薪資	月	14.00	-	-		
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資	件	9.00	-	5.00		
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資	組	6.00	-	-		
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.04	C	品質管理, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資	件	4.00	-	-		
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資	件	4.00	-	-		
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.04	E	品質管理, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資	組	8.00	-	-		
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資	組	8.00	-	-		
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資	次	1.00	-	-		
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資	組	1.00	-	-		
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資	組	5.00	-	-		
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資	個	5.00	-	-		
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資, 品質人員薪資	個	5.00	-	-		
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.04		
1	機械維修, 結構物維修(建築物以外之結構物維修), 鋼筋混凝土, 含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-		
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-		
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-		
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-		
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2, 第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.04		
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm2, 第1型水泥	M3	650	-	-	八	工程保險費(含第三人意外責任險, 員工意外責任險等)	式	1.00	-	1.00		
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm2, 第1型水泥	M3	330	-	-	九	品質管理費(含品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費)	全	1.00	0.00	0.04		
8	混凝土養護	式	1	-	-								
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-								
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗留點及施工抽查情形):													
-													
三、應核材料規格及品質(含約定之檢驗留點, 材料設備管製圖(試)驗等檢驗情形):													
無													
四、督導工地職業安全衛生事項:													
1. 施工現場安全衛生事項: 應完成 1.完成													
2. 其他工地安全衛生事項: 應由承攬廠商自行管理													
五、應核約定監造事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函開辦事項等):													
1. 施工現場條件中2. 出入口場地整理													
工程員葉青峯 正工程師黃文斌													

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號： CD- 20

星期二

工程名稱：	蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)		承攬廠商名稱：	金漢在營造股份有限公司	
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年1月20日
累計工期：	20 天	預定進度(%)：	1.889%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	400 天	實際進度(%)：	3.968%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	2.080%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程所需電力電費(含工程用電、抽水機、打樁機、振動棒等設備之電力費用)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	-	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品、製成材料、專用機器等(如管架等)：金鋼鑽	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	0.26	D	產品、排水管道、塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	0.32	A	鋼便橋	式	1.00	-	-
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施，施工便道	KM	20	0.08	0.64	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65.900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊，關外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.69	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	8	產品、職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽，工地帽	頂	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	-
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	-
1	鑿井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	-
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品，細淨西漢泥，潛水式活動隔(護)板	座	2.00	-	-
4	邊界措施測及埋設費	支	36	-	-	14	產品，細淨西漢泥，活動式預澆混凝土塊	座	2.00	-	-
5	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	15.00	I	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，試驗室，化學師，土木技師或專業技師，工程師或技術員	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理，試驗室，物理師，土木技師或專業技師，工程師或技術員	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.04	C	品質管理，試驗室，物理師，土木技師或專業技師，工程師或技術員	件	4.00	-	-
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10.000	-	-	D	品質管理，試驗室，物理師，土木技師或專業技師，工程師或技術員	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.04	E	品質管理，試驗室，物理師，土木技師或專業技師，工程師或技術員	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，試驗室，物理師，土木技師或專業技師，工程師或技術員	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，試驗室，物理師，土木技師或專業技師，工程師或技術員	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，試驗室，物理師，土木技師或專業技師，工程師或技術員	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，試驗室，物理師，土木技師或專業技師，工程師或技術員	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，試驗室，物理師，土木技師或專業技師，工程師或技術員	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，試驗室，物理師，土木技師或專業技師，工程師或技術員	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	L	品質管理，試驗室，物理師，土木技師或專業技師，工程師或技術員	式	1.00	0.00	0.04
1	構造物回填，建築物拆除，結構物拆除，前期清理費，金鋼鑽	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	銅筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.04
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	-	式	環境保護(含第三人意外責任險)，每日應付責任險費	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	-	式	品質管理費(含工地管理費，材料，運費及機械使用費)	全	1.00	0.00	0.04
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

三、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及竣工抽查等情形)

五、在材料採購及品質(含約定之檢驗項目)材料設備管理方面(以下統稱為設備類)：

四、保障土地職業安全衛生事項

[illegible]

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

1. 施工便道修筑与2处入口涵池整理

正工程司黃文斌

監造單位簽章：

星期一

監造單位簽章：

正工程司員文斌

監造日報表

報表編號: CD- 18

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年5月7日

星期日

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢鑫營造股份有限公司		
契約工期:	120 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	18 天	預定進度(%)	1.436%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	102 天	實際進度(%)	3.952%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%)	2.517%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量)

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施, 工程用電	式	1	-	-	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	臨時設施, 施工便道	km	20	-	0.48	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	-	-	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	抽水, 擋抽排水(擋移排水)	km	5	-	-	B	沉水式揚水系統	台	2.00	-	-
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	C	產品, 聚胺乙稀膠泥管(管壁厚), 含管配件	式	1.00	-	-
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	D	產品, 排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.69	A	鋼便橋	式	1.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	-
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	1	替工安全衛生, 一般西村, 安全告示牌	座	1.00	-	-
1	鑿井工程	式	3	-	-	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	-
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
5	排水管溝, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	15.00	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	7	交通錐、折箭	個	30.00	-	-
7	電桿	式	1	-	1.00	8	產品, 職業安全衛生, 防護器材, 頭盔, 安全帶, 工地用	雙	10.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制站設備	全	1	-	0.04	9	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	個	10.00	-	-
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.01	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	13	產品, 細澤西護欄, 單車式活動欄(連3座)	座	2.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	14	產品, 細澤西護欄, 活動式預結混凝土護欄	座	2.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	1	品質管理, 品質人員薪資	月	14.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	A	品質管理, 品質管理費, 品質管理人員薪資, 品質管理人員福利	件	9.00	-	5.00
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	B	品質管理, 品質管理費, 品質管理人員薪資, 品質管理人員福利	組	6.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	C	品質管理, 品質管理費, 品質管理人員薪資, 品質管理人員福利	件	4.00	-	-
1	填補材料, 填補材料(建築用以外之填補材料), 鋼筋及泥土, 含運費	M3	200	-	-	D	品質管理, 品質管理費, 品質管理人員薪資, 品質管理人員福利	件	4.00	-	-
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	E	品質管理, 品質管理費, 品質管理人員薪資, 品質管理人員福利	組	8.00	-	-
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	-	F	品質管理, 品質管理費, 品質管理人員薪資, 品質管理人員福利	次	1.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	G	品質管理, 品質管理費, 品質管理人員薪資, 品質管理人員福利	組	1.00	-	-
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2, 第1型水泥	M3	150	-	-	H	品質管理, 品質管理費, 品質管理人員薪資, 品質管理人員福利	件	5.00	-	-
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm2, 第1型水泥	M3	650	-	-	I	品質管理, 品質管理費, 品質管理人員薪資, 品質管理人員福利	個	5.00	-	-
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm2, 第1型水泥	M3	330	-	-	J	品質管理, 品質管理費, 品質管理人員薪資, 品質管理人員福利	個	5.00	-	-
8	混凝土養護	式	1	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.04
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情事)

三、監造材料規格及品質(含約定之檢驗停留點, 材料設備管制及(認)驗等檢驗情事)

四、督導工地職業安全衛生事項

(一) 督導工地職業安全衛生事項, 應注意之事項

(二) 督導工地職業安全衛生事項, 應注意之事項

五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 工程問題指示及通知處理事項等)

1. 工程本報表

工程員葉育華

正工程師黃文斌

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號: CD- 17

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年5月6日

星期六

工程名稱: 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石料售分(支出)				承攬廠商名稱: 金漢森營造廠股份有限公司							
契約工期: 420 天		契約變更次數: 0次		開工日期: 112年4月20日							
累計工期: 17 天		預定進度(%): 1.209%		預定完工日期: 113年6月12日							
剩餘工期: 403 天		實際進度(%): 3.952%		契約金額: 32,168,000							
工期展延: 0 天		超前或落後(%): 2.743%									
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施, 工程用電	式	1	-	-	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	臨時設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	臨時設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	-	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品, 型號: 乙種安全圍籬(1.8m高), 含臨時照明	式	1.00	-	-
6	臨時設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	-	D	產品, 型號: 乙種安全圍籬(1.8m高), 含臨時照明	支	10.00	-	-
7	臨時設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	-	A	鋼便橋	式	1.00	-	-
8	施工圍籬及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	0.08	0.48	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	抽水, 抽水排水(搖移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	-	7	交通錐, 新舊	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	8	產品, 型號: 乙種安全圍籬(1.8m高), 含臨時照明	頂	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	-	9	勞工安全衛生, 搬運器材, 花車, 安全錘	雙	10.00	-	-
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	-
1	鑿井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	-
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	-	13	產品, 細漢西護欄, 瀝水式活動(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	-	14	產品, 細漢西護欄, 活動式瀝水式護欄	座	2.00	-	-
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	-	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除後復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	-	B	品質管理, 品管人員薪資	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制站設備	全	1	0.00	0.04	C	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	-
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.04	E	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	-
12	瀝青結層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高≤100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距≤20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.04
1	機械除障, 移植物清除(建築物以外之移植物清除), 鋼筋或土, 含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.04
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	-	7	工程保險費(含第三人意外身故保險, 屬主意外身故保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	-	-	8	品質管理, 品管人員薪資	全	1.00	0.00	0.04
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖施作(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形):											
三、交收材料規格及品質(含約定之檢驗停留點, 材料設備管制及抽(試)驗等檢驗情形):											
四、督導工地職業安全衛生事項:											
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄, 主辦機關函告及通知廠商辦理事項等):											
1. 施工機運條件及土質整理											
工程員葉青峯								正工程師黃文斌			
監造單位簽章:											

監造日報表

報表編號： CD- 15

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

取報日期： 2023年5月4日

星期四

工程名稱：	蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼供土石採集分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	15 天	預定進度(%)：	0.756%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	405 天	實際進度(%)：	3.720%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	2.964%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程費及材料費(含稅)：工程費：100%、材料費：100%、其他費用：100%	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	除方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	-	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品，型號已詳列於附件(B管理費)，含零件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	0.26	D	產品，排水管，塑膠管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	0.32	E	鋼便橋	式	1.00	-	-
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	-	F	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施，施工便道	KM	20	0.08	0.32	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	排水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65.900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.69	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	N	交通錐，職業安全衛生，防護器材，攝影，安全帽，土地用	頂	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	-	8	勞工安全衛生，防護器材，更新，安全網	雙	10.00	-	-
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品，施工警告標誌，旋轉警告標誌	個	10.00	-	-
1	鑿井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	-
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品，細草面護膜，瀝青式透氣膜(鋪設)	座	2.00	-	-
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	-	14	產品，細草面護膜，活動式隔路花紋土袋隔	座	2.00	-	-
5	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	15.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.04	C	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	件	4.00	-	-
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.04	E	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	個	5.00	-	-
C	移植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.04
1	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋或鐵柱，含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.04
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	-	八	工程保險費(含第二人意外責任險，含1意外責任險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	-	九	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	全	1.00	0.00	0.04
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、並按封封現估及品質(含約定之檢驗停留點、封封設備管制及(填)輸等檢驗站)

四、督導工地職業安全衛生事項：

● 完工 1. 完工

1. 其他工商企业生产经营范围 根据局人自付管理范围：

5. 其他約定監督事項(含重要事項紀錄、上列條規顯示及通知廠商辦理事項等)

1. 達爾文進化論作業

工程員葉青峯

正工程司員文斌

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CD- 14

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年5月3日

星期三

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採集分離(支出)			承攬廠商名稱:	金澤在營造股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	14 天	預定進度(%):	0.530%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	406 天	實際進度(%):	3.712%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	3.182%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程用地清理及填土(工程用地清理: 11區, 共計約1170m ² ; 填土及填土(含砂土))	面	2	2.00	2.00	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	-	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品, 聚脲防腐型鋼管(膠管厚管), 含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	0.26	D	產品, 排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	0.32	A	鋼便橋	式	1.00	-	-
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬, 2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施, 施工便道	km	20	0.08	0.24	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	km	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.69	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	8	產品, 職業安全衛生, 防護器材, 錫箔, 安全帽, 工地用	項	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	-	9	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	-
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	-
1	鑿井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	-
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品, 細淨西護欄, 瀝水式活動欄(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	-	14	產品, 細淨西護欄, 活動式擋泥泥土護欄	座	2.00	-	-
5	排水管溝, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	15.00	15.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	6.00	-	-
8	越障路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.04	C	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	件	4.00	-	-
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.04	E	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	1	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	2	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	3	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	個	5.00	-	-
D	種植, (喬木類, 二次移植), 運距< 20km	株	10	-	-	4	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.04
1	機械拆除, 結構物拆除, 建築材料之結構物拆除, 鋼筋及鐵工, 含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.04
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	-	7	工程保險費(含第三人意外責任險, 屬1意外責任險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	-	-	8	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	全	1.00	0.00	0.04
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督或照圖施工(含約定之檢驗項目及施工檢查等情形):

三、監造材料規格及品質(含約定之檢驗項目, 材料規格管制及檢驗, 試驗等檢驗情形):

四、監造工程品質安全衛生事項:

一、施工範圍及工程品質事項(含約定之檢驗項目):

二、其他約定事項(含約定之檢驗項目, 材料規格管制及檢驗, 試驗等檢驗情形):

五、其他約定事項(含約定之檢驗項目, 材料規格管制及檢驗, 試驗等檢驗情形):

1. 告示牌設置及2. 品質管理15天施工後維護費0.08KM*20=1.6KM

工程員葉青翠

正工程司黃文斌

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號: (C)- 13

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年5月2日

星期二

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢營造股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	13 天	預定進度(%):	0.303%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	407 天	實際進度(%):	3.374%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	3.070%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施, 工程用電	式	1	-	-	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	-	A	管水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水系統	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	產品, 沉水式揚水系統(含安裝費)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	0.26	B	產品, 沉水式揚水系統(含安裝費)	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	0.32	A	鋼便橋	式	1.00	-	-
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施, 施工便道	km	20	-	0.16	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	km	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.69	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	8	產品, 職業安全衛生, 防護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	-	9	勞工安全衛生, 防護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	-
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	-
1	鑿井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	-
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品, 細洋西護欄, 沉水式活動鋼(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	-	14	產品, 細洋西護欄, 活動式鋼筋混凝土護欄	座	2.00	-	-
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	-	1	品質管理, 品質人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品質人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理, 品質人員薪資	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制站設備	全	1	-	0.03	C	品質管理, 品質人員薪資	件	4.00	-	-
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品質人員薪資	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.03	E	品質管理, 品質人員薪資	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品質人員薪資	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品質人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品質人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品質人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品質人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品質人員薪資	個	5.00	-	-
D	種植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.03
1	機械拆除, 結構物拆除, 建築廢棄物之結構物拆除, 鋼筋及鐵工, 含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2, 第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	-	0.03
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm2, 第1型水泥	M3	650	-	-	7	工程保險費(含第三人意外責任險, 屬主意外責任險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm2, 第1型水泥	M3	330	-	-	8	品質管理, 品質人員薪資	全	1.00	-	0.03
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查情形):

三、品質材料現貨及品質(含約定之檢驗停留點, 材料設備管制及檢驗, 試驗等檢驗情形):

四、督導工地職業安全衛生事項:

1. 施工廠商應遵守各項安全衛生事項, 圖文及圖式

2. 施工廠商應遵守各項安全衛生事項, 圖文及圖式

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

1. 主辦機關簽章:

工程員葉青峯

正工程司黃又文

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號: CD- 12

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年5月1日

星期一

工程名稱: 蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)					承攬廠商名稱: 金澤森營造股份有限公司						
契約工期: 420 天			契約變更次數: 0次		開工日期: 112年1月20日						
累計工期: 12 天			預定進度(%): 0.077%		預定完工日期: 113年6月12日						
剩餘工期: 408 天			實際進度(%): 3.374%		契約金額:			原契約: 32,168,000			
工期展延: 0 天			超前或落後(%): 3.297%								
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	5.00m高鋼絲網圍欄(工程用圍欄, 4.5m高, 100kg/m ² 鋼絲網, 基礎埋入地層內, 含油漆)	面	2	-	-	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	-	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	C	4品、裝設已採雙層地質管(鋼管厚管), 含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	0.26	D	產品, 排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	0.32	A	鋼便橋	式	1.00	-	-
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬, 2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	-	-	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施, 施工便道	km	20	-	0.16	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	-
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	-	-	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	-
4	抽水, 擋抽排水(擋移排水)	km	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	-
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	-
6	管制站週邊, 開外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	-
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.69	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	-
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	8	4品、職業安全衛生, 保護器材, 攝影, 安全帽, 工地用	項	30.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	-	9	勞工安全衛生, 防護器材, 攝影, 安全帽	雙	10.00	-	-
10	直臂攔欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品, 施工警告燈籠, 旋轉警告燈籠	個	10.00	-	-
1	鑿井工程	式	3	-	-	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	-
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品, 細漢西護欄, 灌木式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	-	14	產品, 細漢西護欄, 活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	-
5	排水管溝, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	-	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	-
6	設施基礎及管制站設備拆除後復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制站設備費	全	1	-	0.03	C	品質管理, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員	件	4.00	-	-
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.03	E	品質管理, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員	個	5.00	-	-
D	種植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	L	品質管理, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員	式	1.00	-	0.03
1	機械材料, 結構材料(建築材料以外之結構材料), 鋼筋及水泥, 含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	-
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	-
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	-	0.03
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	-	7	材料檢驗費, 含第二次檢驗費(除第一次檢驗費外)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	-	-	8	品質管理, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員, 品質管理人員	全	1.00	-	0.03
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形):											
-											
三、監造材料規格及品質(含約定之檢驗停留點, 材料設備管制措施(註)等檢驗情形):											
無											
四、督導工地職業安全衛生事項:											
一、防止職業安全衛生事項(含約定之檢驗停留點): 圖式: 人員:											
二、其他職業安全衛生事項: 勞工安全衛生教育訓練:											
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及廠商辦理等事項):											
1. 監工章: 工程員葉青幸 正工程師黃文斌											

監造單位簽章: