

報表編號: CID- 72

本日天氣:

上午:晴

下午:晴

監造日報表

填報日期: 2023年6月30日

星期五

正工程師黃文斌

正工程師楊尚銘

管理課課長楊尚銘

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供水石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢森營造股份有限公司		
契約工期:	120 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	72 天	預定進度(%):	12.16%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	348 天	實際進度(%):	19.52%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	-7.36%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	施工現場圍欄及圍網、乙種安全圍網、H=1.8m	面	2	-	2.00	10	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	管水池維護費	月	12.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	12	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	13	產品、塑膠水管、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	14	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	0.10	1.00	15	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	16	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
8	施工圍網及圍網、乙種安全圍網、H=1.8m	M	20	-	-	17	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
9	施工圍網、2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	18	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	234.586.36	19	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	20	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	1.00	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.01	0.20	21	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
4	排水、抽水排水(指移排水)	KM	5	-	0.20	22	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	23	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	24	產品、職業安全衛生、防護器材、頭盔、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	25	產品、施工警告燈、旋轉警告燈	個	10.00	-	10.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	0.01	0.70	26	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	27	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
10	直臂欄柵機租用及維護管理費	組	4	0.50	0.50	28	產品、細溝西護欄、沉水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
1	鑿井工程	式	3	0.50	1.00	29	產品、細溝西護欄、沉水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	30	品質管理、品質人員薪資	月	14.00	1.00	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	31	品質管理、品質人員薪資	月	9.00	-	5.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	32	品質管理、品質人員薪資	月	6.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	24.00	33	品質管理、品質人員薪資	月	4.00	1.00	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	34	品質管理、品質人員薪資	月	4.00	1.00	1.00
7	電桿	式	1	-	2.00	35	品質管理、品質人員薪資	月	8.00	1.00	1.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.01	0.20	36	品質管理、品質人員薪資	月	8.00	1.00	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	37	品質管理、品質人員薪資	月	1.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.20	38	品質管理、品質人員薪資	月	1.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	39	品質管理、品質人員薪資	月	5.00	-	-
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	40	品質管理、品質人員薪資	月	5.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	41	品質管理、品質人員薪資	月	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	42	品質管理、品質人員薪資	月	1.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	43	品質管理、品質人員薪資	月	1.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	44	品質管理、品質人員薪資	月	1.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	45	品質管理、品質人員薪資	月	1.00	-	-
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含連帶	M3	200	-	-	46	品質管理、品質人員薪資	月	1.00	-	-
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	47	品質管理、品質人員薪資	月	1.00	-	-
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	2,090.00	48	品質管理、品質人員薪資	月	1.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	49	品質管理、品質人員薪資	月	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	16.00	50	品質管理、品質人員薪資	月	1.00	-	-
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	25.00	51	品質管理、品質人員薪資	月	1.00	-	-
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	-	52	品質管理、品質人員薪資	月	1.00	-	-
8	混凝土養護	式	1	-	0.10	53	品質管理、品質人員薪資	月	1.00	-	-
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-	54	品質管理、品質人員薪資	月	1.00	-	-

二、監造期間設計圖說修正(含門完工後修正圖說及施工圖修正圖說):

三、直轄材料檢驗及品質(含約定之檢驗項目、材料品質管制及檢(試)驗等檢驗情形):

四、督導工地職業安全衛生事項:

- 一、施工現場安全、衛生事項(含安全、衛生、消防、環保等事項):
- 二、施工現場安全、衛生事項(含安全、衛生、消防、環保等事項):

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、工程進度指示及通知廠商事項等):

1. 疏濬作業、2. 施工便道維護、3. 地磅維護檢查、4. 鋼筋維護自主檢查、

陳國俊有查。

監造單位簽章:

工程員葉青峯

監造日報表

報表編號: CD- 71

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年6月29日

星期四

工程名稱: 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)					承攬廠商名稱: 金漢森營造股份有限公司						
契約工期: 420 天		契約變更次數: 0次		開工日期: 112年4月20日							
累計工期: 71 天		預定進度(%): 12.04%		預定完工日期: 113年6月12日							
剩餘工期: 349 天		實際進度(%): 18.61%		契約金額: 原契約: 32,168,000							
工期展延: 0 天		超前或落後(%): 6.57%									
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程進場及現場設施: 工程進場 10車 1.575x1.70m 專用及現場設施(含燈具)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	管水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	0.01	0.01	B	沉水式揚水系統	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚氧乙烯塑膠管(新管厚管)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	0.90	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	10,121.91	234,586.36	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.19	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站通達、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品、職業安全衛生、保護器材、攝影、安全帽、工地用	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細澤西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格柵池及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細澤西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	24.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.19	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.19	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.19
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	40.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	22.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	2,090.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	16.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.19
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	25.00	八	工程保險費(含第二人意外責任險、雇主意外責任險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	-	九	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	0.00	0.19
8	混凝土養護	式	1	-	0.10						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情事):											
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及(試)驗等檢驗情事):											
四、督導工地職業安全衛生事項:											
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商情事等):											
1. 經方10121、91T作業(洗井、抽水、中國開發、裝隔屏、石富、建輝、基祥、聯安); 2. 灑水車作業; 3. 施工便道維護; 4. 地磅維護檢查; 5. 鋼筋運送自主檢查; 6. 施工區台電費;											

監造單位簽章:

工程員葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 70

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年6月28日

星期三

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金溪鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	70 天	預定進度(%)：	11.87%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	350 天	實際進度(%)：	18.31%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	6.44%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程車司機駕駛培訓、工程車司機、50名、每120元/天/75%、管理費(稅務費+保險費)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚氯乙稀膠帶管(膠管厚管)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	0.90	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	10,060.13	224,464.42	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.18	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、拆舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品、職業安全衛生、保護器材、錐桶、安全帽、工地用	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細洋西提提、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界倍施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細洋西提提、活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	24.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備設施、品質、品質管理設備設施、品質管理設備設施	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、設備設施、品質、品質管理設備設施、品質管理設備設施	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.18	C	品質管理、設備設施、品質、品質管理設備設施、品質管理設備設施	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備設施、品質、品質管理設備設施、品質管理設備設施	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.18	E	品質管理、設備設施、品質、品質管理設備設施、品質管理設備設施	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備設施、品質、品質管理設備設施、品質管理設備設施	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、設備設施、品質、品質管理設備設施、品質管理設備設施	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、設備設施、品質、品質管理設備設施、品質管理設備設施	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、設備設施、品質、品質管理設備設施、品質管理設備設施	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、設備設施、品質、品質管理設備設施、品質管理設備設施	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、設備設施、品質、品質管理設備設施、品質管理設備設施	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.18
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、全連帶	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	38.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	21.0

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗項目點及完工檢查等情形）

三、直埋材料規格及品質（合約規定檢驗項目、材料設備管制及驗（估）驗單填寫說明）

iv. 督促工地職業安全衛生事項

— 4 — 上海土地市场与土地制度变迁的治理结构 ■ 史文 王健

以上三項統計數據分別由衛生管理處、環境局及渠務局提供。

五、其他約定監督事項（含重要事項紀錄、上開機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 經費 10000.137 作業 (色砂、地石、中國湖砂、臺灣泥、石富、建砂、富砂)、2. 潛水主作業、3. 施工機運維護、4. 施時維護協力、5. 土質環境整理、6. 鋼筋板柱及土砂、

監造單位簽章：

青峯朱員程

監造日報表

報表編號: CD- 69

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年6月27日

星期二

工程名稱:	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石料售分(支出)			承攬廠商名稱:	金漢泰營造股份有限公司		
契約工期:	120 天			開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	69 天			預定進度(%):	11.70%		
剩餘工期:	351 天			預定完工日期:	113年6月12日		
工期展延:	0 天			實際進度(%):	18.02%		
				超前或落後(%):	6.32%		
				契約金額:	原契約: 32,168,000		

一、工程進行情況(合約約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	施工區界線及施作區、工程界線、約長 120m x 170m、圍網及現場圍欄(含燈具)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、空氣乙種塑膠地墊(8mm厚)、安全網	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	0.90	D	產品、排水管溝、塑膠管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤ 高度 < 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	12,511.99	214,404.29	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.18	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折板	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品、職業安全衛生、防護器材、錫箔、安全網、上機網	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	1	-	-	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告燈	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細黃色護欄、單車式活動欄(護欄)	座	2.00	-	-
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細黃色護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	24.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.18	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.18	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.18
1	填補新砂、填補新砂(建築砂以外之填補新砂)、制砂站土、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	36.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	20.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	2,090.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	16.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.18
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	25.00	八	工程保險費(含第二人意外責任保險、第三者責任保險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	-	九	職業安全衛生、勞工保險費、勞工保險費、勞工保險費、勞工保險費	全	1.00	0.00	0.18
8	混凝土養護	式	1	-	0.10						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工(合約約定之檢驗項目及施工檢查等情形):

三、監造材料規格及品質(合約約定之檢驗項目、材料設備管制及(或)驗收檢驗情形):

四、監督工地職業安全衛生事項:

五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、工程變更指示及通知應遵辦事項等):

六、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、工程變更指示及通知應遵辦事項等):

監造單位簽章:

工程員葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 68

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年6月26日

星期一

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	68 天	預定進度(%)：	11.53%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	352 天	實際進度(%)：	17.67%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	6.14%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程費管理費(含稅)：工程費×8% = 4706.4770元 基礎設施維護費(含稅)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	10.00	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、排水管溝、塑膠管D管，D=500mm	支	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	0.90	D	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	1.80	E	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	F	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
9	施工圍籬，2.1m ≤高度≤2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	G	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	1.00	1.00
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	1,500.00	201,860.30	1	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道、搬運維護費	式	1	0.01	0.18	3	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	產品、機車安全衛生、防護器材、護欄、警示燈、示警器	頂	30.00	-	10.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	5.00	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	0.03	0.22	9	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	11	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	產品、細淨西護欄、潛水式活動隔(護)障	座	2.00	-	-
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細淨西護欄、活動式抬路泥鼓土機關	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	24.00	A	品質管理、設備器材管理、施工現場管理、材料管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	B	品質管理、設備器材管理、施工現場管理、材料管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
7	電桿	式	1	-	2.00	C	品質管理、設備器材管理、施工現場管理、材料管理、品質管理	件	4.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.01	0.18	D	品質管理、設備器材管理、施工現場管理、材料管理、品質管理	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	E	品質管理、設備器材管理、施工現場管理、材料管理、品質管理	組	8.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.18	F	品質管理、設備器材管理、施工現場管理、材料管理、品質管理	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	G	品質管理、設備器材管理、施工現場管理、材料管理、品質管理	次	1.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	H	品質管理、設備器材管理、施工現場管理、材料管理、品質管理	組	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	I	品質管理、設備器材管理、施工現場管理、材料管理、品質管理	組	5.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	J	品質管理、設備器材管理、施工現場管理、材料管理、品質管理	個	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	K	品質管理、設備器材管理、施工現場管理、材料管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	L	品質管理、設備器材管理、施工現場管理、材料管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.18
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含連帶	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	34.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	19.00

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等事項）

三、委控材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢驗、驗收檢驗情形）

四、督導工地職業安全衛生事項

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、上開機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1. 挖方11032.31T作業(北峰、宜東、地石、東山、關仔、望龍、石門)。2. 養水車作業。3. 施工便道維護。4. 地磅維護檢查。5. 工作車10輛。6. 職業安全衛生訓練1班。7. 安全講習班10班。

監造單位簽章：

工程員葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 65

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填报日期： 2023年6月23日

第 10 页

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金源營造建設股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日
累計工期：	65 天	預定進度(%)：	11.03%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	355 天	實際進度(%)：	17.04%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	6.01%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、懸空管溝、雙層管溝、Ø=500mm	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	0.90	D	鋼便橋	式	1.00	0.03	0.52
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	E	路基整埋	M2	8,000.00	-	8,000.00
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	F	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	G	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	190,827.99	H	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	I	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.01	0.17	J	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	0.10	0.20	K	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	L	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	M	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	N	產品、職業安全衛生、防護器材、錫膠、安全帽、工地用	項	30.00	-	10.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	O	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	5.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	P	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	Q	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	R	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	S	產品、細漢西護欄、潛水式活動防(護)欄	座	2.00	-	-
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	T	產品、細漢西護欄、活動式擋泥板主護欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及理設費	支	36	-	36.00	U	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	9.00	24.00	V	品質管理、品質管理器材、品質管理器材	件	9.00	-	5.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	W	品質管理、品質管理器材、品質管理器材	組	6.00	-	2.00
7	電桿	式	1	-	2.00	X	品質管理、品質管理器材、品質管理器材	件	4.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.01	0.17	Y	品質管理、品質管理器材、品質管理器材	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	Z	品質管理、品質管理器材、品質管理器材	組	8.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.17	AA	品質管理、品質管理器材、品質管理器材	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	AB	品質管理、品質管理器材、品質管理器材	組	1.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	AC	品質管理、品質管理器材、品質管理器材	組	5.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	AD	品質管理、品質管理器材、品質管理器材	組	5.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	AE	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.17
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	AJ	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	30.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	AK	灑水車	天	100.00	1.00	17.00
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含廢棄	M3	200	-	-	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.17
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	2,090.00	2,090.00	7	工程保險費(含第二人意外責任險、第三人意外責任險等)	式	1.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	6.00	6.00	8	職業安全衛生、一般器材、安全告示牌	全	1.00	0.01	0.17
5	結構用現成土、換標、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	8.00	16.00						
6	結構用現成土、換標、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	18.00	18.00						
7	結構用現成土、換標、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	-						
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督機關設計圖說施工(含約定之檢軟件留點及施工驗查等情形)

三、森林材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及驗（試）驗等檢驗規範）

四、督促工施職業安全衛生事項：

(三) 其他土地是否會變質為農地：建地是否會衍生到建地。

六、其他約定監造事項（含主要事項紀錄、主辦機關與承造商監造管理計畫等）

1. 施工便道修筑; 2. 路基挖方填方外弃; 3. 片石嵌补洞身板缝加宽、混凝土盖梁、挡墙桩基土石方量。(洞前: 6/1~10/22) 1320 KG·G/23 290 KG/段及上 G/1 280kg/15 M3 G/2 280kg/1 M3 G/7 110kg/8 M3 G/23 280kg/1 M3 G/10 10 kg/段土石方量。

監造單位簽章：

工程員葉青寧

監造日報表

報表編號: C1)- 64

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年6月22日

星期四

工程名稱: 蘭陽溪37+11斷面疏濬工程兼供土石採集分離(支出)						承攬廠商名稱: 金漢泰營造股份有限公司					
契約工期: 420 天			契約變更次數: 0次			開工日期: 112年4月20日					
累計工期: 64 天			預定進度(%): 10.86%			預定完工日期: 113年6月12日					
剩餘工期: 356 天			實際進度(%): 16.36%			契約金額: 原契約: 32,168,000					
工期展延: 0 天			超前或落後(%): 5.50%								
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱: 蘭陽溪37+11斷面疏濬工程兼供土石採集分離(支出)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品, 聚氧己烯雙脲硬質管(B管厚管), 含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	0.90	D	產品, 排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工護欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	-	190.827.99	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	-	0.16	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.10	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品, 職業安全衛生, 防護器材, 護欄, 安全網, 土圍	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	5.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品, 組單西護欄, 沉水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	支	36	-	36.00	14	產品, 組單西護欄, 活動式沉水式活動隔	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	15.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	2	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	3	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	-	0.16	4	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	件	4.00	-	-
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	5	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.16	6	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層剷除, 厚5cm	M2	300	-	-	7	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	組	8.00	-	-
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	8	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	9	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	1	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	2	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	3	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距< 20km	株	10	-	-	4	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	式	1.00	-	0.16
1	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	M3	200	-	-	5	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	台	360.00	-	28.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	6	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	天	100.00	-	16.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	-	7	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	-	8	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2, 第1型水泥	M3	150	-	8.00	9	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	式	1.00	-	0.16
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm2, 第1型水泥	M3	650	-	-	10	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm2, 第1型水泥	M3	330	-	-	11	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	全	1.00	-	0.16
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						
二、監製或照設計圖施工(含約定之檢驗留點及施工檢查等情形):											
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗留點, 材料廠商管制生產(試)驗等檢驗情形):											
四、督導工地職業安全衛生事項:											
五、其他約定重要事項(含重要事項地點, 主辦機關指示及通知函開列事項等):											
六、本日報表係由(填下列):											

工程員葉青峯

監造單位簽章:

程只采育峯

監造日報表

報表編號： CD- 60

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期： 2023年6月18日

星期日

工程名稱：	蘭陽溪37-11斷面疏濬工程集供主石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日	
累計工期：	60 天	預定進度(%)：	10.18%	預定完工日期：	113年6月12日	
剩餘工期：	360 天	實際進度(%)：	14.92%	契約金額：	原契約：	32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	4.74%			

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程費(含稅)：工程費、材料費、人工費、機械費、管理費、利潤等。	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚脲防腐塗層管(B管厚管)，含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	0.90	D	產品、排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工圍籬及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	4,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500,000	-	157,385.69	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	1.84	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	0.15	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.10	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	N	產品、職業安全衛生，保護器材，磁帶，安全帽，工靴等	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	5.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品，細漢西護欄，灌木式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，細漢西護欄，活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	15.00	I	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，設備檢點，維修費，主水系統及通訊設備，材料器具及消耗品	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理，設備檢點，維修費，主水系統及通訊設備，材料器具及消耗品	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.15	C	品質管理，設備檢點，維修費，主水系統及通訊設備，材料器具及消耗品	件	4.00	-	-
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，設備檢點，維修費，主水系統及通訊設備，材料器具及消耗品	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.15	E	品質管理，設備檢點，維修費，主水系統及通訊設備，材料器具及消耗品	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，設備檢點，維修費，主水系統及通訊設備，材料器具及消耗品	組	8.00	-	-
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，設備檢點，維修費，主水系統及通訊設備，材料器具及消耗品	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，設備檢點，維修費，主水系統及通訊設備，材料器具及消耗品	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，設備檢點，維修費，主水系統及通訊設備，材料器具及消耗品	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，設備檢點，維修費，主水系統及通訊設備，材料器具及消耗品	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，設備檢點，維修費，主水系統及通訊設備，材料器具及消耗品	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	L	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.15
1	填補缺損，修繕物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土，含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	22.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	13.00

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等事項）

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等檢驗情形)

四、督導工地職業安全衛生事項

— 145 — 藏書地土項各事項辦理情形 ■ 北平 王雲五

(二) 建设用地安全卫生管理事项 规划与土地利用管理部门负责

五、其他約定事項（含重要事項紀錄、上訴機關及爭議地和廠商管理事項等）

3. 統計と倫理

監造單位簽章：

丁巳年庚子月

監造日報表

報表編號: CD- 59

本日天氣:

上午: 陰

下午: 陰

填報日期: 2023年6月17日

星期六

工程名稱: 蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)					承攬廠商名稱: 金漢泰營造股份有限公司						
契約工期: 420 天		契約變更次數: 0次		開工日期: 112年4月20日							
累計工期: 59 天		預定進度(%): 10.02%		預定完工日期: 113年6月12日							
剩餘工期: 361 天		實際進度(%): 14.92%		契約金額: 原契約: 32,168,000							
工期展延: 0 天		超前或落後(%): 4.90%									
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程所需之水電工程、工程所需之材料、工程所需之機械、工程所需之勞務	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	除方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、裝載乙級塑膠袋(限管厚管)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	0.90	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	4,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	9,681.46	157,385.69	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	1.84	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.15	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(抽移排水)	KM	5	-	0.10	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品、職業安全衛生、防護器材、攝影、安全服、太陽帽	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	5.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	繫井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細洋西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細洋西護欄、活動式預設泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	2.00	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.15	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.15	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	1	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	2	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	3	品質管理、品管人員薪資	式	1.00	0.00	0.15
1	填補材料、填補材料(填補材料以外之填補材料)、如黏土、全土等	M3	200	-	-	4	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	22.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	5	灑水車	天	100.00	1.00	13.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	-	6	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	-	7	環境保護、泥灘池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	8.00	8.00	8	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.15
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	-	9	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	-	10	環境保護、廢棄物清理	全	1.00	0.00	0.15
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形):											
-											
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及抽樣)等事項:											
-											
四、督導工地職業安全衛生事項:											
(一) 施工前應先進行安全檢查及教育訓練(應先完成) (二) 完成											
(二) 施工前應先進行安全檢查及教育訓練(應先完成) (二) 完成											
-											
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、工程變更紀錄及廠商管理事項等):											
1. 挖方9681.16T作業(挖方、填方、拋石、中國橋樑、蘭陽溪、石壩)、2. 運水車作業、3. 施工便道維護、4. 臨時護欄設置、5. 土土封填、6. 洗車台台位施作作業(泥土土壩)、7. 土地管理設施(洗車台、剛性路面、倉庫取樣)											

監造單位簽章:

工程員葉青峯

監造日報表

報表編號： CJD- 56

本日天氣：

上午：陰雨

下午：陰雨

填報日期：2023年6月14日

星期三

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0 次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	56 天	預定進度(%)：	9.51%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	364 天	實際進度(%)：	13.90%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	4.39%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程所需之臨時設施、工程用電、材料、及臨時照明(含臨時電力、含臨時電力、含臨時電力)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水車浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、緊急應變應變裝置(管理費)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	0.90	D	產品、排水管溝、塑膠管(管、D=500mm)	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	1,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度≤2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	17,061.63	123,029.30	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	1.84	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.14	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(抽水排水)	KM	5	-	0.10	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品、職業安全衛生、防護器材、通訊、安全帽、下地用	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	5.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細淨西護欄、潛水式活動隔(護)隔	座	2.00	-	-
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細淨西護欄、活動式拖路泥結土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.14	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.14	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工匠週邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.14
1	噴霧除、噴霧物除(建築物以外之結構物除、)、刷漆品起、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	16.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	10.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.14
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	-	7	結構用鋼筋(含第三型鋼筋及第四型鋼筋、含高強度鋼筋)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	-	8	乾草管理費、含乾草管理費、乾草、管理費(以上均含其他雜費)	全	1.00	0.00	0.14
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督作業設計圖說統一(含約定之檢驗停留點及施工抽查等事項)

三、原料材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗方法與情形）

20

四、督導工地職業安全衛生事項

(一) 关于我国社会主义法律体系构建问题 ■ 之成 (二) 朱文亮
(二) 关于中国法治建设若干重要问题 ■ 傅卫 (三) 曹建明副检察长

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、上網機關指定及通知廠商辦理事項等）：

1.挖方17061.63T作業(會城、茂豐、北峰、宜東、陸丹、中興路橋、~~三溪橋、林山~~)施工便道維護。2.地磅維護檢查。3.西園站自土料面檢測。

監造單位簽章：

生年正月十一日

監造日報表

報表編號： CD- 55

本日天氣：

上午：陰雨

下午：陰雨

填報日期

2023年6月13日

星期二

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0 次	開 工 日 期：	112年4月20日	
累計工期：	55 天	預定進度(%)：	9.34%	預定完工日期：	113年6月12日	
剩餘工期：	365 天	實際進度(%)：	13.45%	契約金額：	原契約：	32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	4.11%			

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程所在地之臨時設施、貨櫃屋、40呎，租用	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	泥水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	0.90	D	產品、排水管溝、塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	1,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度<2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	16,918.07	105,967.67	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	1.81	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬遷維護費	式	1	0.00	0.13	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.10	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	A	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	5.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、紐澤西護欄、溜水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、紐澤西護欄、溜水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓、租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備器材、工具、工程技術資料、工程圖樣、設計圖	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理、設備器材、工具、工程技術資料、工程圖樣、設計圖	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.13	C	品質管理、設備器材、工具、工程技術資料、工程圖樣、設計圖	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備器材、工具、工程技術資料、工程圖樣、設計圖	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.13	E	品質管理、設備器材、工具、工程技術資料、工程圖樣、設計圖	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層剷除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備器材、工具、工程技術資料、工程圖樣、設計圖	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、設備器材、工具、工程技術資料、工程圖樣、設計圖	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、設備器材、工具、工程技術資料、工程圖樣、設計圖	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、設備器材、工具、工程技術資料、工程圖樣、設計圖	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、設備器材、工具、工程技術資料、工程圖樣、設計圖	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、設備器材、工具、工程技術資料、工程圖樣、設計圖	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距<20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及鄰外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.13
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、拆卸混凝土、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	14.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	9.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.13
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	-	A	工程保險費(含第三人意外責任險、第一意外責任險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	-	B	品質管理(含土地管理費、材料、管理費)以外之稅捐及規費等	全	1.00	0.00	0.13
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制、生產（試）驗等檢驗情形）

四、督促工地職業安全衛生事項

(一) 禁止在施工现场吸烟、喝酒、吃零食、随地吐痰、乱扔垃圾、随地大小便等不文明行为。

五、其他约定製造事項（金庫事項除外，1. 附從關係產生通知販賣附理事項等）：

1. 經方168條、97件實(分戰、後漢、魏晉、北齊、隋、唐、宋、明、清、民國、現代)。

監造單位簽章：

丁巳年秋主岁
一月一日

上在買藥青翠

監造日報表

報表編號： C10- 52

本日天氣：

上午： 陰雨

下午： 陰雨

填報日期： 2023年6月10日

星期六

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造股份有限公司		
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	52 天	預定進度(%)：	8.84%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	368 天	實際進度(%)：	12.55%	契約金額：	原契約： 32,168,000		
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	3.72%				

一、工程進行情況（合約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱及地點： 疏濬工程 37-41 斷面 長度約 120m 兼供土石採售分離（含清理）	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費（備用電力）	全	1	-	0.50	C	產品，聚氧乙烯塑膠地盤管（8管厚管），含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	0.90	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	4,000.00	4,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度<2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	71,561.47	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	1.84	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.13	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水，搖抽排水（搖移排水）	KM	5	0.10	0.10	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作，近運填方（平均運距3km）	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費（3座）	式	1	-	0.88	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品，職業安全衛生，防護器材，錫箔，安全網，吊帶	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	5.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明（警示）燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費（含感應裝置1座）	式	1	-	-	12	黃色警示帶（每捲200m）	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影（含採區縮時攝影）	次	12	-	1.00	13	產品，細洋西護欄，溜水式活動隔（護）欄	座	2.00	-	-
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，細洋西護欄，溜水式活動隔（護）欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	15.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理，品管人員薪資	組	6.00	-	-
8	越堤路及（不必要）出入口管制設施費	全	1	0.00	0.13	C	品質管理，品管人員薪資	件	4.00	-	-
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，品管人員薪資	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.13	E	品質管理，品管人員薪資	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，品管人員薪資	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	移植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植，（喬木類，二次移植），運距<20km	株	10	-	-	L	品質管理，品管人員薪資	式	1.00	0.00	0.13
1	機械拆除，結構物拆除（建築物以外之結構物除外），鋼筋混凝土，含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	1.00	10.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	7.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.13
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	650	-	-	7	品質管理，品管人員薪資	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	330	-	-	8	品質管理，品管人員薪資	全	1.00	0.00	0.13
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（合約定之檢驗停留點及施工抽查等規則）：

三、查核材料規格及品質（合約定之檢驗停留點，材料設備管制及驗（試）驗等檢驗應遵）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

- 一、施工廠商安全衛生管理事項： 完成 未完成
- 二、其他工地安全衛生管理事項： 處理中 人員管理訓練等

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、1.斷機開指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1.疏濬區搖抽排水作業 2.灑水車作業 3.施工便道維護 4.地磅維護檢查 5.路基整理

監造單位簽章：

工程員葉青萃

監造日報表

報表編號: CD- 51

本日天氣:

上午: 陰雨

下午: 陰雨

填報日期: 2023年6月9日

星期五

工程名稱: 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)				承攬廠商名稱: 金漢泰營造股份有限公司							
契約工期: 420 天		契約變更次數: 0次		開工日期: 112年4月20日							
累計工期: 51 天		預定進度(%): 8.67%		預定完工日期: 113年6月12日							
剩餘工期: 369 天		實際進度(%): 12.25%		契約金額:		原契約: 32,168,000					
工期展延: 0 天		超前或落後(%): 3.59%									
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程車進場及退場(含司機、司機、及120kW以上發電機、發電機、發電機、發電機)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水設備	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、散裝水泥、散裝水泥、散裝水泥、散裝水泥	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	0.90	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度<2.4m,含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	17,996.98	71,561.47	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	km	20	-	1.84	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.12	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(抽水排水)	km	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65.900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品、職業安全衛生、保護器材、皮帶、安全鞋、安全帽	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、保護器材、皮帶、安全鞋	雙	10.00	-	5.00
10	直臂欄柵機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細淨西德爾、淨水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細淨西德爾、活動式隔欄(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.12	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.12	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.12
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含土質	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	9.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	6.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.12
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	-	7	工程保險費(含第三人意外傷害保險、財物意外傷害保險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	-	8	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	0.00	0.12
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等事項):											
-											
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料檢驗管制及圖(試)驗等檢驗事項):											
-											
四、督導工地職業安全衛生事項:											
1. 安全衛生教育訓練事項: 安全衛生教育訓練、安全衛生教育訓練、安全衛生教育訓練、安全衛生教育訓練											
2. 其他安全衛生事項: 安全衛生事項、安全衛生事項、安全衛生事項、安全衛生事項											
五、其他約定事項(含重要事項紀錄、工程進度報告及通知廠商辦理事項等):											
1. 經費結算、88T作業、2. 灑水車作業、3. 施工進度維護、4. 臨時維護設備											

監造單位簽章:

監造單位簽章

監造日報表

報表編號: CD- 50

本日天氣:

上午: 晴

下午: 陰

填報日期: 2023年6月8日

星期四

工程名稱:	蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採集分離(支出)			承攬廠商名稱:	金溪泰營造股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	50 天	預定進度(%):	8.50%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	370 天	實際進度(%):	11.79%	契約金額:	原契約:	32,168,000	
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	3.29%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	五項安全衛生管理費(五項安全衛生管理費、五項安全衛生管理費、五項安全衛生管理費、五項安全衛生管理費、五項安全衛生管理費)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理,水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施,工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品,聚乙稀塑膠管(即厚管),含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施,貨棚屋,40呎,租用	式	1	-	0.90	D	產品,排水管溝,雙壁管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施,貨棚屋,20呎,租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	支	1.00	-	0.49
8	施工護欄及圍籬,乙種安全圍籬,H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬,2.1m ≤高度< 2.4m,含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作,回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作,挖方	T	1,500.000	17.02%	53,654.49	1	勞工安全衛生,一般器材,安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施,施工便道	KM	20	-	1.84	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1	0.00	0.12	3	職業安全衛生,緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水,抽水排水(搖移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作,近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊,聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐,折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品,職業安全衛生,防護器材,足部,安全鞋	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生,保護器材,足部,安全鞋	雙	10.00	-	5.00
10	直臂攔欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品,施工警告燈號,旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置)座	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品,細淨西護欄,瀝水式活動欄(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品,細淨西護欄,活動式瀝水式護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝,D=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用	支	50	-	15.00	1	品質管理,品質人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理,品質人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電焊	式	1	-	1.00	B	品質管理,品質人員薪資	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.12	C	品質管理,品質人員薪資	件	4.00	-	-
9	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理,品質人員薪資	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.12	E	品質管理,品質人員薪資	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層剷除,厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理,品質人員薪資	組	8.00	-	-
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理,品質人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理,品質人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理,品質人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護,養護工作,米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理,品質人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作,喬木類,樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理,品質人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植,(喬木類,二次移植),運距< 20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.12
1	填補材料,填補材料(填補材料之填補材料),填補材料,含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	7.00
2	構造物回填,原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	5.00
3	鋼筋,SD280,連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護,沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土,預拌,140kgf/cm2,第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護,廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.12
6	結構用混凝土,預拌,210kgf/cm2,第1型水泥	M3	650	-	-	7	環境保護(含第三人應付清理費,屬主應付清理費)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土,預拌,280kgf/cm2,第1型水泥	M3	330	-	-	8	品質管理,品質人員薪資	全	1.00	0.00	0.12
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品,伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停置點及施工抽查等情形):

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停置點、材料設備管制電腦(試)驗等檢驗情形):

四、督導工地職業安全衛生事項:

- (一) 施工前應先進行安全會議,並由監造人員簽核,圖章()、日期()
- (二) 施工前應先進行安全會議,並由監造人員簽核,圖章()、日期()

五、其他約定事項(含重要事項紀錄、工程後續指示及通知廠商辦理事項等):

1. 挖方1702E 22E作業,並灑水車作業,施工便道維護,1.臨時維護費。

監造單位簽章:

工程日期: 2023年6月8日

監造日報表

報表編號： CD- 49

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年6月7日

星期三

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢森營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	19 天	預定進度(%)：	8.33%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	371 天	實際進度(%)：	11.34%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	3.01%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程費管理費(監理費、監工費)：約 800 x 170km，系統使用費及材料費。	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚氧乙烯塑膠管(B管厚4mm)，含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，10呎，租用	式	1	-	0.90	D	產品、排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500,000	13,376.38	36,628.07	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	1.84	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.11	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐，折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品、職業安全衛生，防護器材，標誌，安全網，土坑用	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	5.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品，施工警告燈殼，旋轉警告燈殼	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品，細淨西護欄，潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，細淨西護欄，潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	15.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	2	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	3	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.11	C	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	件	4.00	-	-
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.11	E	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周遭環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.11
1	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物除外)，鋼筋混凝土，含棄置	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	5.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	4.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kg/cm2，第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.11
6	結構用混凝土，預拌，210kg/cm2，第1型水泥	M3	650	-	-	7	環境保護，廢棄物清理，廢棄物清理，廢棄物清理，廢棄物清理	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kg/cm2，第1型水泥	M3	330	-	-	8	環境保護，廢棄物清理，廢棄物清理，廢棄物清理，廢棄物清理	全	1.00	0.00	0.11
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等事項）

三、立機計料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗、檢驗情形)

四、督促工地職業安全衛生事項

- (一) 天竺旃檀香：即印度产降香黄檀木。■ 笔友：大正六。

五、其他約定監督事項：含重要事項紀錄。1. 西鐵開臨示民通知函應附理事函8。2.

1. 综合5576.58T作实 2. 渠水渠作实 3. 施工便道填土 4. 土路填土压实

監造單位簽章：

上社貝來商筆

監造日報表

報表編號: CD- 47

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年6月5日

星期一

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採集分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢產營造廠股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	47 天	預定進度(%):	7.89%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	373 天	實際進度(%):	10.93%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	2.94%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程車及工程車司機(含司機) 500 元/天(含司機) 500 元/天	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、管線材料(含管線材料、管線材料)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	0.90	D	產品、管線材料(含管線材料、管線材料)	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	21,051.49	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	1.84	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.11	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(抽水排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品、職業安全衛生、防護器材、護照、安全鞋、工服	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、防護器材、護照、安全鞋	雙	10.00	-	5.00
10	直臂欄柵機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含洗車裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細溝西提提、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細溝西提提、活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.11	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.11	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工廠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.11
1	填補材料、填補材料(填補材料以外之填補材料)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	3.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	3.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.11
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	-	八	工程保險費(含第二人意外保險費、及第三者責任保險費)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	-	九	品質管理、品管人員薪資	全	1.00	-	0.11
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查情形):

三、工程材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及驗(試)驗等檢驗情形):

四、督導工地職業安全衛生事項:

1. 施工前應由: 現場安全訓練情形: 圖文: 未完成

2. 現場安全衛生管理事項: 現場安全訓練情形: 圖文: 未完成

五、其他約定事項(含重要事項紀錄、主副機開關指示通知廠商辦理事項等):

1. 鋼筋施作工程應注意: 施工應注意事項

監造單位簽章:

工程監造: 丁子

監造日報表

報表編號: CD- 46

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年6月4日

星期日

工程名稱: 蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼供土石採集分離(支出)						承攬廠商名稱: 金漢產發造廠股份有限公司					
契約工期: 420 天			契約變更次數: 0次			開工日期: 112年4月20日					
累計工期: 46 天			預定進度(%): 7.82%			預定完工日期: 113年6月12日					
剩餘工期: 374 天			實際進度(%): 10.93%			契約金額:			原契約: 32,168,000		
工期展延: 0 天			超前或落後(%): 3.11%								
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	洗車池及洗車水回收池、洗車水回收池、洗車水回收池、洗車水回收池、洗車水回收池	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、裝載乙種塑膠硬質管(即厚管)、合金配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	0.90	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	21,051.49	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	1.84	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.11	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品、職業安全衛生、保護器材、護照、安全帽、工地用	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	5.00
10	堅臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	整井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細淨西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細淨西護欄、活動式護欄式活動欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理、品質管理人員薪資	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.11	C	品質管理、品質管理人員薪資	件	4.00	-	-
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理人員薪資	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.11	E	品質管理、品質管理人員薪資	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理人員薪資	次	1.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理人員薪資	組	8.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.11
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上潛水車租用費	台	360.00	-	3.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	3.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.11
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	-	八	工程保險費(含第三人意外傷害保險、雇主意外傷害保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	-	九	品質管理、品質管理人員薪資	全	1.00	-	0.11
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形):											
三、監造材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料檢驗管制及施工抽查等情形):											
四、督導土地職業安全衛生事項:											
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、未辦機關應注意及通報事項等):											
六、本日工程信息:											

監造單位簽章:

工程監造章

監造日報表

報表編號: CD- 43

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年6月1日

星期四

工程名稱: 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)					承攬廠商名稱: 金漢鑫營造股份有限公司						
契約工期: 420 天		契約變更次數: 0次		開工日期: 112年4月20日							
累計工期: 43 天		預定進度(%): 7.32%		預定完工日期: 113年6月12日							
剩餘工期: 377 天		實際進度(%): 10.93%		契約金額: 原契約: 32,168,000							
工期展延: 0 天		超前或落後(%): 3.61%									
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程現場安全圍籬(含圍籬材料、掛牌、圍籬內設置警示標誌)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理,水泥拖毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	-	11	土方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施,工程用電	式	1	-	-	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品,聚氧乙烯雙層地盤管(8mm厚),含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1	-	0.90	D	產品,給水管溝,塑膠管8管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施,貨櫃屋,20呎,租用	式	3	-	1.80	A	鋁便橋	式	1.00	-	0.49
8	施工護欄及圍籬,乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	-
9	施工圍籬, 2.1m < 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	-	21,051.49	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	-
2	臨時設施, 施工便道	km	20	-	1.84	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	-	0.11	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水, 抽水排水(拖移排水)	km	5	-	-	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	1.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站遺通, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.69	8	產品, 職業安全衛生, 防護器材, 護具, 安全服, 工地服	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.19	9	勞工安全衛生, 維護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	5.00
10	整臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	產品, 施工警告燈籠, 旋轉警告燈籠	個	10.00	-	10.00
1	豎井工程	式	3	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區臨時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品, 和運西護欄, 深米式活動欄(欄1個)	座	2.00	-	-
4	邊界橋樑測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品, 和運西護欄, 深米式活動欄(欄1個)	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	15.00	1	品質管理, 品質人員薪資	月	14.00	-	1.00
6	設施基礎及管架站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品質人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	1.00	B	品質管理, 品質人員薪資	組	6.00	-	-
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.11	C	品質管理, 品質人員薪資	件	4.00	-	-
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品質人員薪資	件	4.00	-	-
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.11	E	品質管理, 品質人員薪資	組	8.00	-	-
11	瀝青混凝土面層剷除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品質人員薪資	組	8.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品質人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品質人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品質人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品質人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品質人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.11
1	填補材料, 填補材料(填補材料以外之填補材料), 填補材料, 含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	3.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	3.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	-	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	-	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	-	0.11
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	-	A	環境保護(含施工人員安全防護, 含1名(含)以上人員)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	-	-	B	環境保護(含施工人員安全防護, 含1名(含)以上人員)	全	1.00	-	0.11
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土用層品, 伸縮縫	式	1	-	-						
二、監造單位設計監造施工(含約定之檢驗項目及施工檢查情形):											
三、監造單位材料檢驗及品質(含約定之檢驗項目及材料品質管制及(註)驗單品質情形):											
四、監造單位職業安全衛生事項:											
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄, 主要檢驗項目及通知應辦事項):											
六、監造單位簽章:											