

表B3

經濟部水利署

■工程施工督導□走動式督導□專案督導 紀錄

紀錄編號：1120206-SD-W04--110-B-002-03-001-008

工程名稱	早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售			主辦機關	第三河川局		
				承辦人員	張裕明		
督導日期	112/2/6	施工地點	台中市大里區	監造單位	第三河川局		
				監造人員	馬佩均、林聖鈞、潘彥仰		
開工日期	111/1/6	完工日期	112/6/29	承攬廠商	有辰營造有限公司		
預定進度	52.79%	實際進度	52.97%	差異	0.18%	改善期限	職安缺失立即改善 其餘缺失112/3/8
工程概要	1. 土方工程；2. 滯洪池工程(含出入流設施) 3. 右岸護岸工程；4. 右岸道路工程 5. 周邊景觀工程			契約金額 (仟元)	175,000仟元		
督導委員	黃領隊玉珍、許委員平發、宋委員伯永、楊 委員嘉棟、蔡委員淑芬、陳委員加榮			督導分數	82分(甲等)		