

施工日誌

本日天氣 上午：晴

下午：晴

填報日期：2024年4月30日

報表編號：377

星期二

工程名稱	蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼土石移售分堆(支出)			承攬廠商名稱	金漢泰營造股份有限公司	
契約工期	420 天	累計工期	377 天	剩餘工期	43 天	開工日期：112年4月20日
契約變更次數：		0次	工期展延天數		天	預定完工日期：113年6月12日
預定進度(%)	88.69%	實際進度(%)	80.82%	契約金額：		原契約：32,168,000

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、施工便道	面	2	-	2.00	10	泥漿土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	臨時設施、施工便道	面	10	-	10.00	11	除方運送利用	M3	200	-	100.00
3	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	A	藍水色維護費	月	12	1.00	6.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	泥水式抽水設備	台	2	-	2.00
5	發電機租賃費(備用電力)	全	1	-	0.86	C	產品、藍水色維護費(含管理費)、含管理費	式	1	-	0.50
6	土地臨時建築設施、管樁等、10呎、租用	式	3	-	2.00	D	產品、排水管溝、塑膠管、D=500mm	支	10	-	0.93
7	土地臨時建築設施、管樁等、20呎、租用	式	3	-	2.00	E	鋼便橋	式	1	0.03	0.93
8	施工護欄及圍欄、乙種安全圍欄、H=1.8m	M	20	-	20.00	F	路基整理	式	1	0.03	0.93
9	施工圍欄、乙種安全圍欄、H=1.8m、含臨時設施	M	30	-	30.00	G	土方工作、回填土方	M2	8,000	-	8,000.00
1	土方工作、挖方	T	1,300.000	-	1,300.000	H	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	M3	8,000	-	7,150.90
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	10.60	I	職業安全衛生教育訓練費	座	1	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.01	0.81	J	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
4	排水、抽排排水(抽排排水)	KM	5	-	1.70	K	職業安全衛生人員人事費	次	1	-	1.00
5	土方工作、運送土方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	L	個人衛生器材租用費	月	14	1.00	12.00
6	預防疏濬、預防出入口及表及運輸道路維護費	式	1	-	0.73	M	紅色三角旗	式	1	0.03	0.93
7	編織式臨時便道及維護管理費(3座)	式	1	0.03	0.93	N	交通錐、折箭	個	2	-	2.00
8	預防疏濬、預防出入口及表及運輸道路維護費	式	1	-	0.93	O	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	組	30	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.59	P	勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
10	直管棚開挖租用及維護管理費	組	4	-	0.80	Q	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10	-	10.00
1	整平工程	式	3	-	2.00	R	夜間照明(警示)燈具租用費	座	1	-	1.00
2	疏濬區臨時設施及維護管理費(含應急裝置)	式	1	0.10	0.70	S	黃色警示帶(每捲200m)	卷	2	-	2.00
3	疏濬前中後空橋(含空橋臨時設施)	次	12	-	11.00	T	產品、組淨西邊欄、泥水式活動欄(護)欄	座	2	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	30.00	U	產品、組淨西邊欄、泥水式活動欄(護)欄	座	2	-	2.00
5	排水管、D=200mm、L=2.1m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	V	品質管理、品質人員薪資	月	14	1.00	12.00
6	設施基礎及管制設施係新除原有整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質人員薪資	月	9	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質人員薪資	月	6	-	2.00
8	越線路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.01	0.81	C	品質管理、品質人員薪資	月	4	-	2.00
9	產品、土石圍欄工、護石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質人員薪資	月	4	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.81	E	品質管理、品質人員薪資	月	8	-	3.00
11	泥漿泥漿土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	300.00	F	品質管理、品質人員薪資	月	8	-	3.00
12	泥漿泥漿土面層剷除、厚5cm	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、品質人員薪資	月	1	-	1.00
13	泥漿泥漿土面層剷除	T	800	-	557.72	H	品質管理、品質人員薪資	月	1	-	1.00
A	清除及推除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、品質人員薪資	月	5	-	5.00
B	植物保護、養護工程、水溝直徑10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、品質人員薪資	月	5	-	5.00
C	移植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、品質人員薪資	月	5	-	5.00
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	L	品質管理、品質人員薪資	月	5	-	5.00
1	填土、填土、填土、填土、填土、填土	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上滾水車租用費	台	360	-	360.00
2	填土、填土、填土、填土、填土、填土	M3	200	-	70.00	3	滾水車	天	100	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3	-	3.00
4	普通鋼板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、泥漿池淤泥清除	式	1	0.01	0.81
5	鋼筋、SD280、連工帶料	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1	0.01	0.81
6	鋼筋、SD280、連工帶料	M3	650	-	98.50	7	工程保險費(含勞工意外保險費、勞工意外保險費)	式	1	-	1.00
7	鋼筋、SD280、連工帶料	M3	330	-	330.00	8	工程保險費(含勞工意外保險費、勞工意外保險費)	式	1	0.01	0.81
8	泥漿土養護	式	1	-	0.50	9	工程保險費(含勞工意外保險費、勞工意外保險費)	式	1	0.01	0.81
9	泥漿土養護	式	1	-	1.00						

二、土地材料管理概況(含約定之重要材料使用概況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量
------	----	------	--------	--------	------	----	------	--------	--------

三、土地人員及機械管理(含約定之出入人數及機械使用情形及數量等)

類別	本日人數	累計人數	機械名稱	本日完成數量	累計數量
技士	0	952	挖土機	0	715
大工	0	730	滾水車	0	108
小工	0	518	卡車	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本日施工項目是否有預備(營造業專業工程約定施工項目應置之技術士總額、此項及人數標準表、確定應設置技術士之專業工程：□有□無「此項和均應」有」，則應填寫欄位，公稱工程施工程之技術士名單表)

五、土地材料管理事項(含約定之重要材料使用概況及數量等)：

六、施工取價試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、土地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度落後原因及因應對策等)：

1. 土地砂堆檢查、2. 滾水車作業(6台)、3. 挖方：9696.79T、4. 運輸維護板租用(73片)、5. 工區周邊道路清洗、6. 施工便道維護、7. 洗車台維護。

簽章：

文陳曉後存查
副工程司葉青峯
113.05.13
管理材料長何明昭

施工日誌

報表編號: 376

本日天氣 上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2024年1月29日

星期一

工程名稱	蘭陽溪37+11斷面疏濬工程兼供土石料量分組(支出)			承攬廠商名稱	金漢鑫營造股份有限公司		
契約工期	120 天	累計工期	376 天	剩餘工期	41 天	開工日期: 112年1月20日	
契約變更次數:			0次	工期展延天數		天	預定完工日期: 113年6月12日
預定進度(%)	88.48%	實際進度(%)	80.31%	契約金額:		原契約: 32,168,000	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	11	土方近邊利用	M3	200	-	100.00
3	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.86	A	蓄水池維護費	月	12	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	B	泥水式抽水車油	台	2	-	2.00
5	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.86	C	產品、聚乙稀型塑膠管(8管厚管)、含管配件	式	1	-	0.50
6	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	D	產品、抽水管道溝、塑膠管B管、D=500mm	式	10	-	-
7	臨時設施、工程用電	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1	-	0.90
8	臨時設施、工程用電	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
9	臨時設施、工程用電	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	0.20	10.60	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
3	臨時設施、施工便道	式	1	0.00	0.80	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
4	抽水、抽水機抽水(抽水機抽水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
5	土方工作、近邊填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人防護器材租用費	式	1	-	0.90
6	管制站週邊、臨時出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.73	6	紅色三角旗	包	2	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折角	個	30	-	30.00
8	管制站週邊及管制站週邊圍欄及維護管理費	式	1	-	0.93	8	產品、職業安全衛生、防護器材、錫部、安全帽、止地磚	項	30	-	30.00
9	疏濬區監測費	式	1	-	0.59	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
10	直管圍欄租用及維護管理費	組	4	-	0.80	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10	-	10.00
1	管井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈其租用費	盞	1	-	1.00
2	疏濬設備及管井工程(含各段裝置1座)	式	1	-	0.60	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含校區臨時攝影)	次	12	-	11.00	13	產品、細洋西護欄、灌水式活動隔(護)欄	座	2	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細洋西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2	-	2.00
5	抽水管道、D=200mm、L=2.4m、4吋型、租用	支	50	-	15.00	1	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
6	設施基礎及管制站設施拆除後整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備器材管理、施工現場管理費(含1000元以上材料費)	件	9	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、設備器材管理、施工現場管理費(含1000元以上材料費)	件	6	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.80	C	品質管理、設備器材管理、施工現場管理費(含1000元以上材料費)	件	4	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備器材管理、施工現場管理費(含1000元以上材料費)	件	4	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.80	E	品質管理、設備器材管理、施工現場管理費(含1000元以上材料費)	組	8	-	3.00
11	壓青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	300.00	F	品質管理、設備器材管理、施工現場管理費(含1000元以上材料費)	組	8	-	3.00
12	壓青黏土層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、設備器材管理、施工現場管理費(含1000元以上材料費)	次	1	-	1.00
13	壓青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、設備器材管理、施工現場管理費(含1000元以上材料費)	組	1	-	1.00
1	清除及掃除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、設備器材管理、施工現場管理費(含1000元以上材料費)	組	5	-	5.00
2	植樹保護、養護工作、苗木直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、設備器材管理、施工現場管理費(含1000元以上材料費)	個	5	-	5.00
3	植樹工作、苗木直徑、樹高≤100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、設備器材管理、施工現場管理費(含1000元以上材料費)	個	5	-	-
4	移植、(喬木類、二次移植)、運距≤20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1	0.00	0.80
5	植樹、(喬木類、二次移植)、運距≤20km	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360	-	360.00
6	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100	-	100.00
7	鋼筋、SP280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3	-	3.00
8	普通鋼板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1	-	0.50
9	結構用混凝土、預拌、110kgf/cm2、第1型水灰	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1	0.00	0.80
10	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水灰	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險等)	式	1	-	1.00
11	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水灰	M3	330	-	330.00	九	廠商管理費(含土地管理費、材料、營業稅附加稅及運費等)	全	1	0.00	0.80
12	混凝土養護	式	1	-	0.50						
13	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						
營造業專業工程特定施工項目						營造業專業工程特定施工項目					
A.						A.					
B.						B.					

二、土地材料管理概況(含約定之重要材料使用概況及數量等):

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量

三、工地人員及機械管理(含約定之出工人數及機械使用情形及數量等):

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日完成數量	累計完成數量
技工	0	952	挖土機	0	715
大工	0	730	灑水車	0	198
小工	0	530	卡車	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本日施工項目是否屬臨時工程(營造業專業工程特定施工項目應屬之技術士應領、此項或人數標準表、規定應設置技術士之專業工程: ☐有 ☒無(此項如與「有」一致應填寫「無」, 分列工程施工程序之技術士簽章):

五、土地材料管理事項(含約定之重要材料使用概況及數量等):

- (一)土地材料管理事項:
 - 實施動員管理(含土地材料管理及簽章): ☒有 ☐無
 - 確認動員管理(含土地材料管理及簽章): ☐有 ☒無
 - 確認動員管理(含土地材料管理及簽章): ☐有 ☒無
- (二)其他事項: 經理人簽章及日期: _____

六、施工設備試驗紀錄:

七、通知協力廠商辦理事項:

副工程師葉青峯

八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地通緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要點、進度落後原因及因應對策等):

- 地磅維護檢查、2. 灑水車作業(6台)、3. 挖方: 11374.13T、4. 運輸便道鋼板租用(73片)、5. 工區周邊道路清洗、6. 電費2張、7. 施工便道維護。

簽章:

施工日誌

本日天氣 上午：晴

下午：晴

填報日期：2024年4月28日

報表編號：375

星期日

工程名稱	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼上石採集分離(支出)			承辦廠商名稱	金漢泰營造股份有限公司
契約工期	420 天	累計工期	375 天	剩餘工期	45 天
契約變更次數：		0 次	工期展延天數		天
預定進度(%)	88.18%	實際進度(%)	80.29%	契約金額：	
					開工日期：112年1月20日
					預定完工日期：113年6月12日
					原契約：32,168,000

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本件完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、施工便道、搬運堆置費	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拖毛處理	M2	600	-	600.00
2	臨時設施、施工便道、搬運堆置費	面	10	-	10.00	11	除方近邊利用	M3	200	-	100.00
3	臨時設施、施工便道、搬運堆置費	式	1	-	1.00	A	舊水池維護費	月	12	-	5.00
4	發電機租用費(備用電力)	式	1	-	0.97	B	泥水式揚水裝置	台	2	-	2.00
5	工地臨時建築設施、音障架、20呎、租用	式	1	-	0.86	C	產品、單孔乙稀管(管徑100mm、含管配件)	式	1	-	0.50
6	工地臨時建築設施、音障架、20呎、租用	式	3	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管(管徑100mm)	式	10	-	0.90
7	施工機具及附屬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	A	鋼便橋	式	1	-	0.90
8	施工機具及附屬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	30	-	-	B	路基整理	式	1	-	0.90
9	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,180,999.88	C	土方工作、回填土方	M2	8,000	-	8,000.00
10	臨時設施、施工便道、搬運堆置費	KM	20	-	10.40	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
11	臨時設施、施工便道、搬運堆置費	式	1	-	0.80	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
12	土方工作、近邊填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	3	職業安全衛生、緊急應變講習	次	1	-	1.00
13	橋樑式臨時便道及維護管理費(3座)	式	1	-	0.73	4	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
14	橋樑式臨時便道及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	5	個人衛生器材租用費	式	1	-	0.90
15	疏濬影響檢測費	式	1	-	0.93	6	紅色三角錐	包	2	-	2.00
16	直臂機械租用及維護管理費	組	1	-	0.59	7	夜間照明(舉示)燈具租用費	包	30	-	30.00
17	直臂機械租用及維護管理費	組	1	-	0.80	8	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	10	-	10.00
18	洗車設備及維護管理費(含洗車裝置1座)	式	3	-	2.00	9	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	10	-	10.00
19	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	12	-	0.60	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	1	-	1.00
20	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	36	-	11.00	11	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	2	-	2.00
21	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	50	-	36.00	12	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	2	-	2.00
22	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	50	-	45.00	13	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	14	-	11.00
23	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	1	-	2.00	14	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	6	-	2.00
24	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	1	-	0.80	15	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	4	-	2.00
25	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	1	-	0.80	16	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	8	-	3.00
26	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	1	-	2,000.00	17	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	8	-	3.00
27	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	1	-	557.72	18	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	1	-	1.00
28	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	1	-	5,000.00	19	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	1	-	1.00
29	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	10	-	10.00	20	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	5	-	5.00
30	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	100	-	100.00	21	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	5	-	5.00
31	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	10	-	70.00	22	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	1	-	0.80
32	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	200	-	70.00	23	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	360	-	360.00
33	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	200	-	31,090.00	24	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	100	-	100.00
34	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	1,500	-	331.00	25	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	3	-	3.00
35	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	150	-	32.00	26	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	1	-	0.50
36	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	650	-	98.50	27	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	1	-	0.80
37	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	330	-	330.00	28	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	1	-	1.00
38	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	1	-	0.50	29	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	雙	1	-	0.80
39	疏濬前中後空中攝影(含空照攝影機攝影)	次	1	-	1.00						

營造業專業工程約定施工項目		營造業專業工程約定施工項目	
A		A	
B		B	

二、土地材料管理概況(含約定之重要材料使用概況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本件完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本件完成數量	累計完成數量
------	----	------	--------	--------	------	----	------	--------	--------

三、土地人員及機械管理(含約定之出工人數及機械使用情形及數量等)

工別	本日人數	累計人數	機械名稱	本日完成數量	累計完成數量
熟工	0	852	挖土機	0	715
次工	0	730	灑水車	0	198
小工	0	530	抽水機	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本件施工項目是否有關：營造業專業工程約定施工項目應置之技術士總額、此項人員數額清單、規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無(此項與勾選“有”，則應填寫技術士之專業工程)

五、土地施工安全衛生事項之發生：如有發現安全衛生事項應立即向行政事務處報告：☐有☒無

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：
副工程師 葉青峯

八、重要事項紀錄(含主顧機關及監造單位指示、土地遇緊急異常狀況及實際解決施工技術問題之通報處理情形、施工要務、進度落後原因及因應對策等)：

1. 土地維護整理、2. 運輸便道板板租用(73片)。

簽章：

施工日誌

下午：晴

根表編號： 374

星期六

工程名稱: 蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼掘土石石松基分類(支造)				填報日期: 2024年4月27日		星期: 六	
契約工期: 120 天		累計工期: 374 天		剩餘工期: 46 天		開工日期: 112年4月20日	
契約變更次數: 0 次		實際進度(%): 80.29%		工期展延天數: 天		原定完工日期: 113年6月12日	
約定進度(%): 87.88%		契約金額: 32,168,900		原契約: 32,168,900			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	宣導及警告標示設置及維護費	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
3	申請臨時用電費	面	10	-	10.00	11	除方運送費用	M3	200	-	100.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12	-	5.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.97	B	沉水式抽水機	台	2	-	2.00
6	工地臨時建設設施、貨運架、10呎、租用	式	1	-	1.00	C	產品、聚乳乙稀塑膠管(B管厚管)、含管配件	式	1	-	0.50
7	工地臨時建設設施、貨運架、20呎、租用	式	3	-	2.00	D	產品、排水溝、塑膠管、D=500mm	支	10	-	-
8	施工護欄及圍籬、乙移安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	A	鋼便橋	式	1	-	0.90
9	施工圍籬、2.1m、高度<2.1m、含臨時照明	M	30	-	-	B	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	C	土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.90
2	臨時設施、施工便道	KM	20	0.20	10.40	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.80	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
4	排水、擋土牆(擋移排水)	KM	5	-	1.70	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
5	土方工作、進運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	1	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
6	管制站設置、臨時出入口管制站設施費	式	1	-	0.73	5	個人救生器材租用費	式	1	-	0.90
7	管制站臨時設施及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	6	紅色三角旗	包	2	-	2.00
8	管制站臨時設施及維護管理費(含臨時照明)	式	1	-	0.93	7	交通錐、新舊	個	30	-	30.00
9	直管鋼便橋租用及維護管理費	組	1	-	0.59	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
1	掘井工程	式	3	-	0.80	9	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10	-	10.00
2	疏濬管線及維護管理費(含臨時裝置1座)	式	1	-	0.60	11	夜間照明(警示)燈具租用費	套	1	-	1.00
3	疏濬管線中區空中攝影(含空拍臨時攝影)	次	12	-	11.00	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2	-	2.00
4	邊界標誌測設及埋設費	支	36	-	36.00	13	產品、細洋西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2	-	2.00
5	排水管、D=2000mm、L=2.1m、H=1.8m、租用	支	50	-	45.00	14	產品、細洋西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2	-	2.00
6	設施基礎及管制站設施拆除後整理費	全	1	-	-	1	品質管理、品質管理人員費	月	14	-	11.00
7	管制站臨時設施及維護管理費	式	1	-	2.80	A	品質管理、品質管理人員費	件	9	-	5.00
8	越境路及(不必要)出入口管制站設施費	全	1	0.00	0.80	B	品質管理、品質管理人員費	組	6	-	2.00
9	產品、掘石圍堰工、掘石、現地材料	M3	10,000	-	-	C	品質管理、品質管理人員費	件	4	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.80	D	品質管理、品質管理人員費	件	4	-	2.00
11	掘石圍堰工、掘石、現地材料	M3	10,000	-	-	E	品質管理、品質管理人員費	組	8	-	3.00
12	掘石圍堰工、掘石、現地材料	M3	10,000	-	-	F	品質管理、品質管理人員費	組	8	-	3.00
13	掘石圍堰工、掘石、現地材料	M3	10,000	-	-	G	品質管理、品質管理人員費	次	1	-	1.00
1	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	H	品質管理、品質管理人員費	組	1	-	1.00

施工日志

本日天气 上午：雨

下午：雨

填报日期：2024年4月26日

报表编号：373

星期五

工程名称	锦陽溪37-41断面疏浚工程兼供主石控區分驗（支册）			承揽廠商名称	金漢森營造有限公司	
契约工期	120 天	累计工期	373 天	剩餘工期	71 天	完工日期：112年1月28日
契约变更次数	0次	工期展延天数	天	预定完工日期	113年6月12日	
预定进度（%）	87.58%	实际进度（%）	79.92%	契约金额	原契约：32,168,000	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工、材料項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	10	泥凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	11	土方運送利用	M3	200	-	100.00
3	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	12	蓄水池維護費	月	12	-	5.08
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.86	13	沉水式抽水設備	台	2	-	2.00
5	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	14	產品、帶孔乙炔管（管徑φ100mm，全管配件）	式	1	-	0.50
6	臨時設施、工程用電	式	3	-	2.00	15	產品、排水管溝、塑膠管（管徑φ500mm）	式	10	-	0.90
7	臨時設施、工程用電	式	20	-	20.00	16	鋼便橋	式	1	-	0.90
8	臨時設施、工程用電	式	30	-	-	17	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
9	土方工作、挖方	M3	1,300,000	-	1,389,399.98	18	土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.00
10	臨時設施、施工便道	KM	20	0.20	10.20	19	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
11	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.80	20	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
12	抽水、抽排排水（抽排排水）	KW	5	-	1.70	21	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
13	土方工作、運送土方（平均運距3km）	M3	63,900	-	35,339.80	22	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
14	管制設施、即開出入口設施及運輸維護費	式	1	-	0.73	23	個人防護器材租用費	式	1	-	0.90
15	抽排式抽排機組及維護管理費（3座）	式	1	-	0.90	24	紅色三角旗	包	2	-	2.00
16	管制設施、即開出入口設施及運輸維護費	式	1	-	0.93	25	交通錐、折箭	個	30	-	30.00
17	疏浚區檢測費	式	1	-	0.59	26	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
18	直管欄欄桿租用及維護管理費	組	4	-	0.80	27	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10	-	10.00
19	整井工程	式	3	-	2.00	28	後開照明（警示）燈租用費	座	1	-	1.00
20	疏浚區檢測費及維護管理費（含設施裝置1座）	式	1	-	0.60	29	黃色警示帶（每捲200m）	包	2	-	2.00
21	疏浚前中後空中攝影（含空拍臨時攝影）	次	12	-	11.00	30	產品、細淨西鐵網、潛水式活動隔（護）網	座	2	-	2.00
22	邊界檢測及埋設費	式	36	-	36.00	31	產品、細淨西鐵網、活動式隔網（護）網	座	2	-	2.00
23	抽水設備、B-2000mm、L-2.0m、H-2.0m、H-2.0m、H-2.0m	式	50	-	45.00	32	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
24	設施基礎及管制設施拆除及清理費	式	1	-	2.00	33	品質管理、品質人員薪資	月	9	-	5.00
25	電桿	式	1	-	0.80	34	品質管理、品質人員薪資	月	6	-	2.00
26	越境路及（不滿意）出入口管制設施費	式	1	0.00	0.80	35	品質管理、品質人員薪資	月	4	-	2.00
27	產品、拋石固底工、塊石、塊石材料	M3	10,000	-	0.80	36	品質管理、品質人員薪資	月	4	-	2.00
28	防汛安全應變設施費	式	1	0.00	0.80	37	品質管理、品質人員薪資	月	8	-	3.00
29	整青泥凝土面層拆除、厚5cm	M2	300	-	2,000.00	38	品質管理、品質人員薪資	月	8	-	3.00
30	整青泥凝土面層	M2	2,000	-	557.72	39	品質管理、品質人員薪資	月	1	-	1.00
31	整青泥凝土面層	M2	800	-	5,000.00	40	品質管理、品質人員薪資	月	1	-	1.00
32	清除及掘除	M2	5,000	-	10.00	41	品質管理、品質人員薪資	月	5	-	5.00
33	植樹工程、喬木類、樹高<100cm	株	10	-	100.00	42	品質管理、品質人員薪資	月	5	-	3.00
34	植樹工程、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	70.00	43	品質管理、品質人員薪資	月	2	-	0.80
35	植樹工程、喬木類、樹高<100cm	株	200	-	70.00	44	品質管理、品質人員薪資	月	360	-	360.00
36	植樹工程、喬木類、樹高<100cm	株	34,000	-	34,000.00	45	品質管理、品質人員薪資	月	100	-	100.00
37	普通鋼板	M2	1,500	-	331.00	46	環境保護、廢棄物清理	式	3	-	3.00
38	防護網式圍網、規格：110kg/m ² 、第1型木枕	M3	150	-	98.50	47	環境保護、廢棄物清理	式	1	0.00	0.80
39	防護網式圍網、規格：210kg/m ² 、第1型木枕	M3	650	-	330.00	48	環境保護、廢棄物清理	式	1	0.00	1.00
40	防護網式圍網、規格：280kg/m ² 、第1型木枕	M3	330	-	0.50	49	品質管理、品質人員薪資	月	1	0.00	0.80
41	泥凝土上蓋	式	1	-	1.00						
42	泥凝土上蓋層、伸縮縫	式	1	-							

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用概況及數量等）：

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量
------	----	------	--------	--------	------	----	------	--------	--------

三、工地人員及機械管理（含約定之出工人數及機械使用情形及數量等）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日完成數量	累計完成數量
技工	0	952	挖土機	0	713
技工	0	730	抽水機	0	498
小工	0	530	卡車	0	0
普通工	0	0	整地機	0	0

四、本日施工項目是否涉及：營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總額，此項人員數應詳列，規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此欄如勾選“有”，則應填寫技術士專業工程）

五、工地職業安全衛生事項之管理，含開關機安全之維護及其他施工行政事項：

- （一）施工前安全會議：
 - 其他動員教育（含其他動員教育及告知）：■有□無
 - 增進對安全衛生之認識（含其他動員教育）：■有□無
 - 由安全衛生人員指導：■有□無
- （二）其他事項：
 - 其他動員教育（含其他動員教育及告知）：■有□無
 - 增進對安全衛生之認識（含其他動員教育）：■有□無
 - 由安全衛生人員指導：■有□無

六、施工取樣記錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

副工程師葉青峯

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監理單位指示、工地緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度落後原因及因應對策等）：

1. 抽排維護檢査。
2. 抽水機作業（6台）。
3. 挖方：13041.35T。
4. 運輸便道板租用（73片）。
5. 工區周邊道路清洗。
6. 蓄水池維護。
7. 施工便道維護。
8. 施工便道維護。

簽章：

星期四

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

施工日誌

報表編號： 371

本日天氣 上午：雨

下午：雨

填報日期： 2024年4月24日

星期三

工程名稱	蘭陽河37-41斷面疏濬工程兼供土石料倉分庫（支庫）			承攬廠商名稱	金漢鑫營造股份有限公司		
契約工期	120 天	累計工期	371 天	剩餘工期	49 天	開工日期	112年4月20日
契約變更次數：		0次	工期展延天數		天	預定完工日期：113年6月12日	
預定進度(%)	86.98%	實際進度(%)	79.98%	契約金額：		原契約： 32,168,000	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工、材料項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水車	台	2	-	2.00
5	發電機組用費(備用電力)	全	1	-	0.86	C	產品、聚氧乙烯塑膠排水管(B管厚管)、含管配件	式	1	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨棧屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	式	10	-	-
7	工地臨時建築設施、貨棧屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1	-	0.90
8	施工護欄及圍蔽、乙種安全圍蔽、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
9	施工圍蔽、乙種、高度<2.0m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.99
1	土方工作、挖方	T	1,560.000	-	1,189,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	10.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.80	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
4	抽水、抽排排水(抽排排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1	-	0.90
6	管制站週邊、開闢出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.73	6	紅色三角旗	包	2	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	0.03	0.93	8	產品、職業安全衛生、保護器材、頭部、安全帽、工地用	項	30	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.59	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
10	直臂伸縮機租用及維護管理費	組	1	-	0.80	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10	-	10.00
1	整井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1	-	1.00
2	主車疏濬區域及維護管理費(含含應急裝置1座)	式	1	-	0.60	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含空拍區臨時攝影)	次	12	-	11.00	13	產品、紐澤西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2	-	2.00
4	邊界標誌測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、紐澤西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2	-	2.00
5	排水管道、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14	-	11.00
6	設施基礎及管制站設備拆除運原整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備使用費、主車疏濬設備使用費、GPS設備使用費	件	9	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、設備使用費、主車疏濬設備使用費、GPS設備使用費	組	6	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.80	C	品質管理、設備使用費、主車疏濬設備使用費、GPS設備使用費	件	4	-	2.00
9	產品、抱石圍床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備使用費、主車疏濬設備使用費、GPS設備使用費	件	4	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.80	E	品質管理、設備使用費、主車疏濬設備使用費、GPS設備使用費	組	8	-	3.00
11	瀝青混凝土層剝除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備使用費、主車疏濬設備使用費、GPS設備使用費	組	8	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、設備使用費、主車疏濬設備使用費、GPS設備使用費	次	1	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、設備使用費、主車疏濬設備使用費、GPS設備使用費	組	1	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、設備使用費、主車疏濬設備使用費、GPS設備使用費	組	5	-	5.00
B	植物保護、養護工作、株高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、設備使用費、主車疏濬設備使用費、GPS設備使用費	個	5	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、設備使用費、主車疏濬設備使用費、GPS設備使用費	個	5	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1	0.00	0.80
1	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上瀝水車租用費	台	360	-	360.00
2	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	3	瀝水車	天	100	-	100.00
3	普通模板	M2	1,500	-	331.00	4	活動廁所租用費	座	3	-	3.00
4	結構用混凝土、預拌、110kg/m ³ 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1	-	0.50
5	結構用混凝土、預拌、210kg/m ³ 、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	環境保護、廢棄物清理	式	1	0.00	0.80
6	結構用混凝土、預拌、280kg/m ³ 、第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險等)	式	1	-	1.00
7	混凝土養護	式	1	-	0.50	全	品質管理費(含品質管理費、材料、管理費等之相關費用地點)	全	1	0.00	0.80
8	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、土地材料管理概況(含約定之重要材料使用概況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量
------	----	------	--------	--------	------	----	------	--------	--------

三、工地人員及機械管理(含約定之出工人數及機械使用情形及數量等)：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日完成數量	累計完成數量
技工	0	952	挖土機	0	715
大工	0	730	瀝水車	0	100
小工	0	530	起重機	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本日施工項目是否有變更：營造業專業工程特定施工項目應置之職衛士總額、比工或人數標準表：規定應設置職衛士之專業工程：☐有☒無(此欄勾選「有」，則應填寫附件：公共工程職衛士總額之職衛士配置表)

五、土地開闢、安全衛生事項之變更：於開闢、安全衛生事項及其他土地行政事項：

- (一)土地行政事項：
- 實施地籍調查(含土地關係調查及地籍資料)：☒有☐無
 - 辦理地籍調查土地所有權人證明(或土地所有權人證明)資料調查及衛生教育訓練紀錄：☐有☐無
 - 地籍調查土地所有權人證明：☒有☐無
 - 土地開闢、安全衛生事項之變更：☐有☐無

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：
副工務司 葉青峯

八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工問題之通報處理情形、施工要點、進度落後原因及因應對策等)：

1. 地磅維護檢查。2. 瀝水車作業(6台)。3. 挖方：11582.57T。4. 運輸便道填土(73片)。5. 工區周邊道路清洗。6. 監視器廠商維護。

簽章：

施工日誌

類表編號: 370

本日天氣 上午: 雨

下午: 雨

填報日期: 2024年1月23日

星期二

工程名稱	橋樑37-41斷面疏濬工程兼側土石除舊分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢泰營造股份有限公司		
契約工期	420 天	累計工期	370 天	剩餘工期	50 天	開工日期: 112年1月20日	
契約變更次數:		0次	工期展延天數		天	預定完工日期: 113年6月12日	
預定進度(%)	86.68%	實際進度(%)	79.83%	契約金額:		原契約: 32,168,000	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	11	土方工作、回填土方	M3	200	-	100.00
3	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.86	A	蓄水池維護費	月	12	-	5.00
4	土地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	B	沉水式抽水機油	台	2	-	2.00
5	土地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	C	產品、聚氣乙稀塑膠地盤管(B管厚管)、金屬配件	式	1	-	0.50
6	施工圍籬及圍籬、乙種安全圍籬、H-1.8m	M	20	-	20.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10	-	-
7	施工圍籬、2.1m、高度<2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋	式	1	-	0.90
8	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	B	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
9	臨時設施、施工便道	KM	20	-	10.00	C	土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.90
10	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.80	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
11	抽水、抽水抽水(維修抽水)	KW	5	-	1.70	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
12	土方工作、運送填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
13	管制地週邊、開挖出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.73	1	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
14	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	6	個人救生器材租用費	式	1	-	0.90
15	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	7	紅色三角旗	面	2	-	2.00
16	疏濬區檢測費	式	1	-	0.59	8	交通錐、折舊	個	30	-	30.00
17	直昇機圍欄租用及維護管理費	組	4	-	0.80	9	產品、職業安全衛生、保護器材、錫部、安全帽、工地用	項	30	-	30.00
18	繫井工程	式	3	-	2.00	10	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
19	先車設備設施及維護管理費(含應急裝置1座)	式	1	-	0.50	11	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10	-	10.00
20	疏濬前中後空拍攝影(含空拍區臨時攝影)	次	12	-	11.00	12	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1	-	1.00
21	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	13	黃色警示帶(每捲200m)	色	2	-	2.00
22	排水管溝、D=200mm、1.2-4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	14	產品、組淨西護欄、灌木式活動隔(護)欄	座	2	-	2.00
23	設施基礎及管制站設備拆除後復原整理	全	1	-	-	1	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
24	電桿	式	1	-	2.00	A	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	件	9	-	5.00
25	越堤路及(不必要)出入口管制站設備	全	1	-	0.80	B	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	組	6	-	2.00
26	產品、拋石固原工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	C	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	件	4	-	2.00
27	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.80	D	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	件	4	-	2.00
28	壓青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	E	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	組	8	-	3.00
29	壓青粘層	M2	2,000	-	2,000.00	F	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	組	8	-	3.00
30	壓青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	G	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	次	1	-	1.00
31	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	H	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	組	5	-	5.00
32	植物保護、遷移工作、苗木直徑≤10cm	株	10	-	10.00	I	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	組	5	-	5.00
33	種植工作、苗木直徑、樹高<100cm	株	100	-	100.00	J	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	個	5	-	-
34	移植、(苗木直徑、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	K	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	個	5	-	-
35	填土、填土、填土、填土、填土、填土、填土、填土	M3	200	-	70.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1	-	0.80
36	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360	-	360.00
37	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	3	灑水車	天	100	-	100.00
38	普通模板	M2	1,500	-	331.00	4	活動廁所租用費	座	3	-	3.00
39	結構用混凝土、預拌、10kgf/cm ² 、第1型水灰	M3	150	-	32.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1	-	0.50
40	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水灰	M3	650	-	98.50	6	環境保護、廢棄物清理	式	1	-	0.80
41	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水灰	M3	330	-	330.00	八	品質管理(含土地管理費、材料、管理費)之其他費用及雜費	式	1	-	1.00
42	混凝土養護	式	1	-	0.50	九	品質管理(含土地管理費、材料、管理費)之其他費用及雜費	全	1	-	0.80
43	混凝土粉屑品、伸縮縫	式	1	-	1.00						
營造業專業工程特定施工項目						營造業專業工程特定施工項目					
A.						A.					
B.						B.					

二、土地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等):

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量
------	----	------	--------	--------	------	----	------	--------	--------

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量等):

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日完成數量	累計完成數量
技工	0	952	挖土機	0	715
大工	0	730	灑水車	0	198
小工	0	590	卡車	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本日施工項目是否有須「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士」應置之技術士之專業工程: ☐有 ☒無(此項如勾選「有」,則應填寫應置之技術士姓名)

五、土地職業安全衛生事項之管理(含應設置安全之防護及其他土地防護事項):

- (一)現場安全防護事項:
 1. 現場安全防護(含土地預防及應急處理): ☒有 ☐無
 2. 現場安全防護(含土地預防及應急處理): ☐有 ☒無
 3. 現場安全防護(含土地預防及應急處理): ☐有 ☒無
- (二)其他事項:
 1. 其他事項: ☐有 ☒無

六、施工取樣試驗紀錄:

無

七、通知協力廠商辦理事項:

副工程師葉青琴

八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、土地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度落後原因及因應對策等):

1. 地磅維護檢查。2. 灑水車作業(6台)。3. 挖方: 12281.97T。4. 運輸便道鋼板租用(73片)。5. 工區周邊道路清洗。

簽章:

施工日誌

報表編號： 368

本日天氣 上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年4月21日

星期日

工程名稱	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱	金漢鑫營造廠股份有限公司			
契約工期	120 天	累計工期	368 天	剩餘工期	52 天	開工日期	112年1月20日	
契約變更次數		0次	工期展延天數		天	預定完工日期		113年6月12日
預定進度(%)	86.07%		實際進度(%)	79.81%		契約金額	原契約：32,168,000	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(合約定之重要施工、材料項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	11	土方近運利用	M3	200	-	100.00
3	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	A	蓄水池維護費	月	12	-	5.00
4	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.86	B	沉水式揚水泵浦	台	2	-	2.00
5	工地臨時建築設施、貨棧屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	C	產品、聚氧乙烯塑膠硬質管(B管厚管)、含管配件	式	1	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨棧屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10	-	-
7	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	A	鋼便橋	式	1	-	0.90
8	施工圍籬、2.1m高度、2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	B	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	C	土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.90
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	9.80	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.80	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
4	抽水、抽水排水(抽水排水)	KM	5	-	1.70	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	1	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
6	管制站週邊、臨時出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.73	6	個人救生器材租用費	式	1	-	0.90
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	紅色三角旗	包	2	-	2.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	交通錐、折舊	個	30	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.59	9	產品、職業安全衛生、保護器材、護欄、安全帽、工地用	頂	30	-	30.00
10	直臂吊機租用及維護管理費	組	4	-	0.80	10	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
1	整井工程	式	3	-	2.00	11	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10	-	10.00
2	疏濬設備設施及維護管理費(含含池裝置1座)	式	1	-	0.60	12	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1	-	1.00
3	疏濬前中後空拍攝影(含空拍攝影機攝影)	次	12	-	11.00	13	黃色警示帶(每捲200m)	包	2	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組澤西護欄、灌木式活動隔(護)欄	座	2	-	2.00
5	排水管道、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
6	設施基礎及管制站設備拆除後復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備器材管理、主工程及建築設備、材料、材料、材料	件	9	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、設備器材管理、主工程及建築設備、材料、材料、材料	組	6	-	2.00
8	越線路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.80	C	品質管理、設備器材管理、主工程及建築設備、材料、材料、材料	件	4	-	2.00
9	產品、拋石因床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備器材管理、主工程及建築設備、材料、材料、材料	件	4	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.80	E	品質管理、設備器材管理、主工程及建築設備、材料、材料、材料	組	8	-	3.00
11	壓青泥面上層剝除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備器材管理、主工程及建築設備、材料、材料、材料	組	8	-	3.00
12	壓青粘層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、設備器材管理、主工程及建築設備、材料、材料、材料	次	1	-	1.00
13	壓青泥面上鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、設備器材管理、主工程及建築設備、材料、材料、材料	組	1	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、設備器材管理、主工程及建築設備、材料、材料、材料	件	5	-	5.00
B	植物保護、養護工作、苗木直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、設備器材管理、主工程及建築設備、材料、材料、材料	個	5	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、設備器材管理、主工程及建築設備、材料、材料、材料	個	5	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1	-	0.80
1	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360	-	360.00
2	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	3	灑水車	天	100	-	100.00
3	普通模板	M2	1,500	-	331.00	4	活動廁所租用費	座	3	-	3.00
4	結構用混凝土、預拌、110kg/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1	-	0.50
5	結構用混凝土、預拌、210kg/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	6	環境保護、廢棄物清理	式	1	-	0.80
6	結構用混凝土、預拌、280kg/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	八	工程保險費(含第三人意外責任險、勞工意外責任險等)	式	1	-	1.00
8	混凝土養護	式	1	-	0.50	九	品質管理費(含工地管理費、材料、管理、材料、材料、材料、材料)	全	1	-	0.80
9	混凝土防腐品、伸縮縫	式	1	-	1.00						
營造業專業工程特定施工項目					營造業專業工程特定施工項目						
A.					A.						
B.					B.						

二、工地材料管理概況(合約定之重要材料使用概況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量
------	----	------	--------	--------	------	----	------	--------	--------

三、工地人員及機具管理(合約定之出工人數及機具使用情形及數量等)

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日完成數量	累計完成數量
技工	0	952	挖土機	0	715
大工	0	730	灑水車	0	498
小工	0	530	小車	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本工地施工項目是否有涉及「營造業專業工程特定施工項目」應注意之技術士總額、比率或人數標準者，規定應設置技術士之專業工程：□有■無(此項勾選「無」，則應填寫後附「公共工程施工程序之技術士簽名表」)

五、工地職業安全衛生事項之監督、計畫及環境安全之維護及其他行政事務：

- (一)施工安全事項：
1. 實施教育訓練(含工地環境安全告知)：■有□無
 2. 檢核防護等是否合格(含其他商業保險)：□有□無
 3. 檢核等工人工傷保險：■有□無
 4. 其他事項：提供人員安全訓練紀錄

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工問題之過程處理情形、施工要領、進度落後原因及因應對策等)：

1. 灑水車作業(4台)、2. 工區市區整理、3. 運輸便道鋪板租用(73片)。

簽章：

施工日誌

本報天氣 上午：晴

下午：晴

填報日期：2024年4月20日

報表編號：367

星期六

工程名稱	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程供土石挖區分錄(連出)			承攬廠商名稱	金溪營造建設股份有限公司	
契約工期	420 天	累計工期	367 天	剩餘工期	53 天	開工日期：112年1月20日
契約變更次數	0次			工期展延天數	天	預定完工日期：113年6月12日
施作進度(%)	85.77%	實際進度(%)	79.81%	契約金額	原契約：32,168,000	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、施工便道、搬運維護費	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	除方運送材料	M3	200	-	100.00
3	中溝臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	泥水式抽水車	台	2	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.86	C	產品、聚脲乙稀防腐膠泥(8mm厚層)、金屬配件	式	1	-	0.50
6	工地臨時建築設施、倉庫、辦公室、廁所、宿舍	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管(管、D=500mm)	支	10	-	-
7	工地臨時建築設施、倉庫、辦公室、廁所、宿舍	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1	-	0.90
8	施工護欄及圍蔽、乙種安全圍蔽、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	式	1	-	-
9	施工圍蔽、乙種安全圍蔽、H=1.8m、含臨時便道	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M2	8,000	-	8,000.00
1	土方工作、挖方	M	1,300,000	-	1,439,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	9.80	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.80	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
4	排水、抽排排水(抽排排水)	KM	5	-	1.70	4	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
5	土方工作、近運土方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1	-	0.90
6	管制站設置、臨時出入口及交通標誌維護費	式	1	-	0.73	6	紅色三角錐	包	2	-	2.00
7	橋樑式地球相用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、新舊	個	30	-	30.00
8	管制站設置及維護管理費(含臨時出入口及交通標誌維護費)	式	1	-	0.59	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
9	疏濬區檢閱費	式	1	-	0.80	9	產品、施工警告標誌、絞車警告標誌	個	10	-	10.00
10	疏濬區檢閱費	式	1	-	0.60	10	夜間照明(警示)燈具租用費	套	1	-	1.00
1	整井工程	式	3	-	11.00	11	黃色警示帶(每捲200m)	包	2	-	2.00
2	疏濬區檢閱及維護管理費(含臨時出入口及交通標誌維護費)	式	1	-	36.00	12	產品、組件西護欄、壓水式活動隔(護)欄	座	2	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含空拍臨時攝影)	次	12	-	15.00	13	產品、組件西護欄、活動式隔(護)欄	座	2	-	2.00
4	邊界橋樑測及埋設費	支	36	-	-	14	品管管理、品管人員薪資	月	14	-	11.00
5	排水管、D=200mm、L=2.5m、耐高壓、租用	支	50	-	2.00	A	職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
6	設施基礎及管制站設施拆除後整理	全	1	-	0.80	B	職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
7	電桿	式	1	-	5.00	C	職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
8	起埋路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	100.00	D	職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
9	產品、拋石固底工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	0.80	E	職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
10	防汛安全巡邏巡邏費	式	1	-	0.80	F	職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
11	壓青泥漿土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	2,000.00	G	職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
12	壓青泥漿土面層刨除、厚5cm	M2	2,000	-	557.72	H	職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
13	壓青泥漿土面層刨除	T	800	-	5,000.00	I	職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	10.00	J	職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
B	植物保護、養護工作、垂直直徑≤10cm	株	10	-	100.00	K	職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	1	工區周邊環境及鄰外道路清潔維護費	式	1	-	0.80
D	種植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360	-	360.00
1	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	34,000.00	3	灑水車	台	100	-	100.00
2	鋼筋、SD280、連工管料	KG	34,000	-	331.00	4	活動廁所租用費	座	3	-	3.00
3	普通鋼板	M2	1,500	-	32.00	5	環境保護、泥水池淤泥清除	式	1	-	0.50
4	結構用混凝土、攪拌、210kg/m ³ (含)、第1型水	M3	150	-	98.50	6	環境保護、廢棄物清理	式	1	-	0.80
5	結構用混凝土、攪拌、210kg/m ³ (含)、第2型水	M3	650	-	330.00	九	職業安全衛生(含勞工意外保險、勞工意外保險等)	式	1	-	1.00
6	結構用混凝土、攪拌、200kg/m ³ (含)、第1型水	M3	330	-	0.50	全	職業安全衛生(含勞工意外保險、勞工意外保險等)	式	1	-	0.80
8	混凝土養護	式	1	-	1.00						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

營造業專業工程特定施工項目

營造業專業工程特定施工項目

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量等)

類別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日完成數量	累計數量
技工	0	952	挖土機	0	715
大工	0	730	灑水車	0	100
小工	0	530	卡車	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本報施工項目是否涉及：營造業專業工程特定施工項目應設置之技術士證書，此項人員數據請填：規定應設置技術士之專業工程：□有■無■此項如勾選「有」，則應填寫技術士名冊及證書號碼。

五、本報施工項目是否涉及：營造業專業工程特定施工項目應設置之技術士證書，此項人員數據請填：規定應設置技術士之專業工程：□有■無■此項如勾選「有」，則應填寫技術士名冊及證書號碼。

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地通緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度及品質管理因應對策等)：

1. 灑水車作業(4台)、2. 工區堆填整理、3. 運輸便道鐵板租用(73片)。

九、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地通緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度及品質管理因應對策等)：

十、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地通緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度及品質管理因應對策等)：

十一、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地通緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度及品質管理因應對策等)：

十二、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地通緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度及品質管理因應對策等)：

十三、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地通緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度及品質管理因應對策等)：

十四、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地通緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度及品質管理因應對策等)：

十五、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地通緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度及品質管理因應對策等)：

十六、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地通緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度及品質管理因應對策等)：

施工日誌

報表編號： 366

本日天氣 上午：雨

下午：雨

填報日期： 2024年4月19日

星期五

工程名稱	陽陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石料倉分庫(支出)			承攬廠商名稱	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期	420 天	累計工期	366 天	剩餘工期	54 天	開工日期：112年1月20日
契約變更次數	0次			工期展延天數	天	預定完工日期：113年6月12日
預定進度(%)	85.47%	實際進度(%)	79.81%	契約金額	原契約：32,168,000	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	10	泥漿土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	給方運送材料	M3	200	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泉浦	台	2	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.86	C	產品、聚氧乙烯塑膠地質管(B管厚管)、含管配件	式	1	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨運庫、10呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	式	10	-	-
7	工地臨時建築設施、貨運庫、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1	-	0.90
8	施工圍籬、2.0m×2.0m、高度2.0m、含臨時照明	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
9	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	C	土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.90
10	臨時設施、施工便道	KM	20	-	9.80	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
11	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.80	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
12	抽水、抽水機抽水(臨時抽水)	KW	5	-	1.70	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
13	土方工作、近邊填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	4	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
14	管制地運送、對外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.73	5	個人防護器材租用費	式	1	-	0.90
15	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	6	紅色三角旗	包	2	-	2.00
16	管制地運送及監督相關設施臨時及維護管理費	式	1	-	0.90	7	交通錐、新舊	個	30	-	30.00
17	疏濬區檢測費	式	1	-	0.59	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
18	直臂伸縮機租用及維護管理費	組	4	-	0.80	9	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10	-	10.00
19	整井工程	式	3	-	2.00	10	夜間照明(警示)燈具租用費	套	1	-	1.00
20	疏濬區臨時設施維護管理費(含應急裝置)	式	1	-	0.60	11	黃色警示帶(每捲200m)	包	2	-	2.00
21	疏濬區中運送中機動(含板橋臨時設施)	式	12	-	11.00	12	產品、組淨西護欄、灌木式活動欄(護)欄	座	2	-	2.00
22	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	13	產品、組淨西護欄、活動式預拌混凝土護欄	座	2	-	2.00
23	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	14	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
24	設施基礎及管制站設施拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
25	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
26	越規路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.80	C	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
27	產品、挖石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
28	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.80	E	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
29	泥青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
30	泥青路面	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
31	泥青混凝土鋪面	T	800	-	537.72	H	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
32	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
33	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
34	移植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
35	移植、(喬木類、二次移植)、運距≤20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及對外道路清潔維護費	式	1	-	0.80
36	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360	-	360.00
37	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	3	灑水車	天	100	-	100.00
38	普通模板	M2	1,500	-	331.00	4	活動廁所租用費	座	3	-	3.00
39	結構用混凝土、預拌、180kg/m ³ 、第1型水灰	M3	150	-	32.00	5	環境保護、泥漿池淤泥清除	式	1	-	0.50
40	結構用混凝土、預拌、210kg/m ³ 、第1型水灰	M3	650	-	98.50	6	環境保護、廢棄物清理	式	1	-	0.80
41	結構用混凝土、預拌、280kg/m ³ 、第1型水灰	M3	330	-	330.00	7	工程保險費(含第三者責任險、火險、意外險等)	式	1	-	1.00
42	混凝土養護	式	1	-	0.50	8	品質管理費(含品質管理、材料、數量統計及相關費用等)	全	1	-	0.80
43	混凝土附屬品、修補縫	式	1	-	1.00						

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量
------	----	------	--------	--------	------	----	------	--------	--------

三、工地人員及機械管理(含約定之出工人數及機械使用情形及數量等)

工別	本日人數	累計人數	機械名稱	本日完成數量	累計數量
熟工	0	952	挖土機	0	715
大工	0	730	灑水車	0	198
小工	0	530	卡車	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本日施工項目是否預設「營造業專業工程約定施工項目應置之技術士總額、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無(此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士管理表」)

五、工地職業安全衛生事項之管理：(含非經環境安全之保護與其他工作行為事項)

- (一)施工前檢查事項：
 - 實施動工前檢查(含工地安全設施及檢查事項)：☒有☐無
 - 確認動工前檢查是否由專業工程人員(含其他專業人員)簽核並簽章(含其他專業人員)：☐有☒無
 - 實施動工前檢查：(含其他專業人員)：☒有☐無
- (二)施工中事項：(含其他專業人員)：☒有☐無

六、施工機械試驗紀錄：

七、通知協力廠商事項：


八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度管理原則及因應對策等)：

1. 地磅維護檢查。2. 灑水車作業(6台)。3. 挖方：12225.70T。4. 運輸便道鐵板租用(73片)。5. 工區周邊道路清潔。

簽章：

施工日誌

星期四

工程名稱	蘭陽溪37-11斷面疏濬工程暨排水系統修繕（支出）			承攬廠商名稱	金漢森營造股份有限公司	
契約工期	120 天	累計工期	365 天	剩餘工期	55 天	開工日期：112年1月20日
契約變更次數：		0次	工期展延天數		天	預定完工日期：113年6月12日
預定進度（%）	85.17%	實際進度（%）	79.81%	契約金額：		原契約：32,168,000

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等)。

序次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	宣傳及警告標示牌設置及維護費	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	11	土方運送利用	M3	200	-	100.00
3	臨時設施、工程圍籬	式	1	-	0.97	A	蓄水池維護費	月	12	-	5.00
4	發電機組用費(備用電力)	全	1	-	0.86	B	泥水式揚水車油	台	2	-	2.00
5	工地臨時建築設施、貨棧庫、10呎、租用	式	1	-	1.00	C	產品、聚胺乙稀型膠帶管(B管厚管)、合管配件	式	1	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨棧庫、20呎、租用	式	3	-	2.00	D	產品、排水溝渠、塑膠管B管、D=500mm	支	10	-	-
7	施工圍籬及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	E	鋼抱箍	式	1	-	0.90
8	施工圍籬、2.1m×1.2m、含臨時材料	M	30	-	-	F	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
9	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	G	土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.90
10	臨時設施、施工便道	KM	20	-	9.80	H	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
11	臨時設施、施工便道、潮濕維護費	式	1	-	0.80	I	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
12	抽水、搖掛抽水(搖掛抽水)	KM	5	-	1.70	J	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
13	土方工作、運送填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	K	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
14	管制站護照、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.73	L	個人救生器材租用費	式	1	-	0.90
15	橋樑式地磅租期及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	M	紅色三角旗	包	2	-	2.00
16	管制站設施及監視系統設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	N	交通錐、折角	個	30	-	30.00
17	疏濬區檢測費	式	1	-	0.59	O	產品、職業安全衛生、防護器材、錘頭、安全帽、反光背心	頂	30	-	30.00
18	直轄網際網路租用及維護管理費	組	1	-	0.80	P	勞工安全衛生、保護器材、定額、安全鞋	雙	10	-	10.00
19	整井工程	式	3	-	2.00	Q	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10	-	10.00
20	疏濬前中後空中攝影(含空拍臨時攝影)	次	12	-	11.00	R	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1	-	1.00
21	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	S	黃色警戒帶(每捲200m)	卷	2	-	2.00
22	排水管道、D=2000mm、L=2.4m、4吋高、租用	支	50	-	45.00	T	產品、細澤西提圈、活動式預張混凝土提圈	座	2	-	2.00
23	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	式	1	-	-	U	品質管理、品管人員薪資	月	14	-	11.00
24	電桿	全	1	-	2.00	V	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	件	9	-	5.00
25	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.80	W	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	組	6	-	2.00
26	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	X	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	件	1	-	2.00
27	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.80	Y	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	組	8	-	3.00
28	壓青泥漿土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	-	Z	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	次	1	-	1.00
29	壓青泥漿土面層鋪設、厚5cm	M2	2,000	-	2,000.00	AA	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	組	1	-	1.00
30	壓青泥漿土鋪面	T	800	-	537.72	AB	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	組	5	-	5.00
31	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	AC	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	組	5	-	5.00
32	植物保護、遷移工作、垂直高度≤10cm	株	10	-	10.00	AD	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	組	5	-	5.00
33	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	AE	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	組	5	-	5.00
34	移植、(喬木類、二次移植)、連根≤20cm	株	10	-	-	AF	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	組	5	-	5.00
35	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	AG	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	組	5	-	5.00
36	鋼筋、SD280、連工零件	KG	34,000	-	34,000.00	AH	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	組	5	-	5.00
37	普通模板	M2	1,500	-	331.00	AI	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	組	5	-	5.00
38	結構用混凝土、規格、110kgf/cm ² 、第1型水灰	M3	150	-	32.00	AJ	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	組	5	-	5.00
39	結構用混凝土、規格、210kgf/cm ² 、第1型水灰	M3	650	-	98.50	AK	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	組	5	-	5.00
40	結構用混凝土、規格、280kgf/cm ² 、第1型水灰	M3	330	-	330.00	AL	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	組	5	-	5.00
41	混凝土養護	式	1	-	0.50	AM	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	組	5	-	5.00
42	混凝土耐壓品、伸縮縫	式	1	-	1.00	AN	品質管理、品質管理費、主工工程進度管理費、品質管理費	組	5	-	5.00
營造業專業工程特定施工項目						營造業專業工程特定施工項目					

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等):

[illegible]

三、工地人員及機器管理(含約定之出工人數及機器使用情形及數量等)

本班人数		累计人数	機器名稱	本日完成數量	本班完成數量	
正	0	952	榨干機	0	715	
工	0	730	濾水車	0	498	
工	0	530	小車	0	0	
通工	0	0	壓路機	0	0	

本标段工程是否有须做“登造业等工程”特定施工项目之技术士资格。此工程人数统计在：规定应设置技术士之专业工程：☐有 ☒无（此填和前述“有”时，则填写详细：如：工程名称、地址、技术士姓名表。）

不絕職，安全衛生為第一之宗旨，於環境保護安全之維護及異地土地行政事務。

(一) 施工前准备工作

1. 實施時間表(含其他預防災變應急措施): ☒ 是 ☐ 否

主編鄭連壽是台灣職業工程師(或稱也商業保險)員社及安全衛生教育訓練執照：☐有☐無■無執照者

二、其他實施：提供員工福利與訓練計畫。

—施工取樣試驗紀錄—

通知協力廠商辦理事項：到丁

100

、重要書籍目錄（含主編權限說明）

重要事件紀錄(含主辦機關及監)

杜德勝攝於上海 民國十一年

地磅維護檢查、2.灑水車作業

Q: _____

报表编号: 36-1

星期三

姓名: _____

星期二

星期二

花草:

施工日誌

本日天氣 上午：晴

下午：晴

填報日期：2024年4月15日

報表編號：362

星期一

工程名稱				蘭陽溪37-11斷面疏濬工程供土石料倉分庫(支出)		承攬廠商名稱		金漢鑫營造股份有限公司											
契約工期		120 天		預計工期		362 天		剩餘工期		58 天		開工日期		112年1月20日					
契約變更次數				0次		工期展延天數				天		預定完工日期				113年6月12日			
預定進度(%)		81.26%				實際進度(%)		70.81%				契約金額		原契約				32,168,000	
一、依竣工計畫書核對驗收工程項目(含圖說、圖則、圖樣、圖式、圖說、圖式、圖樣、圖式																			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	11	給水通達利用	M3	200	-	100.00
3	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	A	蓄水池維護費	月	12	-	5.00
4	發電機租用費(獨用電力)	全	1	-	1.00	B	泥水式抽水機油	台	2	-	2.00
5	工地臨時建築設施、管線架、10呎、租用	式	3	-	2.00	C	產品、聚乙稀塑膠地盤管(B管厚管)、合管配件	式	1	-	0.50
6	工地臨時建築設施、管線架、20呎、租用	式	3	-	2.00	D	產品、粗水分管、塑膠管B管、Φ=500mm	支	10	-	-
7	施工便道及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	E	鋼便橋	式	1	-	0.90
8	施工便道、土圍、高度、乙種、全臨時利用	M	30	-	-	F	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
9	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	G	土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.90
10	臨時設施、施工便道	KM	20	-	9.80	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
11	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.80	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
12	排水、擋土牆排水(擋土牆排水)	KM	5	-	1.70	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
13	土方工作、近運場方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	4	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
14	管制線設置、開挖出入口改裝及運輸道路維護費	式	1	-	0.73	5	個人衛生器材租用費	式	1	-	0.90
15	備用式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	6	紅色三角錐	包	2	-	2.00
16	管制線設置及運輸道路維護費及維護管理費	式	1	-	0.59	7	交通錐、新舊	個	30	-	30.00
17	疏濬區檢測費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
18	直昇機開挖租用及維護管理費	組	4	-	0.60	9	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10	-	10.00
19	墾井工程	式	3	-	11.00	10	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1	-	1.00
20	洗車設備設施及維護管理費(含含應裝置1座)	式	1	-	30.00	11	黃色警示帶(每捲200m)	包	2	-	2.00
21	疏濬前中後空中攝影(含空照臨時攝影)	次	12	-	45.00	12	產品、細淨西護欄、泥水式活動隔(護)欄	座	2	-	2.00
22	邊界標誌測設及埋設費	支	36	-	-	13	產品、細淨西護欄、活動式泥水式護欄	座	2	-	2.00
23	排水管、Φ=200mm、L=2.0m、埋設費、租用	支	50	-	-	14	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
24	設施基礎及管制設施拆除後整理	全	1	-	2.00	A	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	件	9	-	5.00
25	電桿	式	1	-	0.80	B	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	組	6	-	2.00
26	越規路及(不必要)出入管制設施費	全	1	-	-	C	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	件	4	-	2.00
27	產品、拋石固圬工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	件	4	-	2.00
28	防汛安全應變設施費	式	1	-	30.00	E	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	件	4	-	2.00
29	壓青泥凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	557.72	F	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	組	5	-	5.00
30	壓青黏土	M2	2,000	-	100.00	G	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	組	5	-	5.00
31	壓青泥凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	次	1	-	1.00
32	清除及掘除	M2	5,000	-	331.00	I	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	組	1	-	1.00
33	植樹保護、養護工作、苗木直徑≤10cm	株	10	-	32.00	J	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	組	5	-	5.00
34	植樹工作、苗木類、樹高<100cm	株	100	-	98.50	K	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	組	5	-	5.00
35	移植、(苗木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	330.00	L	品質管理、品質人員薪資、品質人員薪資、品質人員薪資	組	5	-	5.00
36	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	1.00	1	工區周邊環境及離外道路清潔維護費	式	1	-	0.80
37	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	70.00	2	8.5T以上灑水車租用費	台	360	-	360.00
38	普通模板	M2	1,500	-	70.00	3	灑水車	天	100	-	100.00
39	植樹用泥凝土、預拌、210kg/m ³ 、第1型水	M3	150	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3	-	3.00
40	植樹用泥凝土、預拌、210kg/m ³ 、第2型水	M3	650	-	331.00	5	環境保護、泥凝土泥清除	式	1	-	0.50
41	植樹用泥凝土、預拌、210kg/m ³ 、第3型水	M3	330	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1	-	0.80
42	泥凝土養護	式	1	-	98.50	7	品質檢驗費(含第三方費用及檢驗、品質檢驗費)	式	1	-	1.00
43	泥凝土耐壓品、伸縮縫	式	1	-	330.00	8	品質檢驗費(含第三方費用及檢驗、品質檢驗費)	全	1	-	0.80
44	營造專業工程特定施工項目				0.50	9	品質檢驗費(含第三方費用及檢驗、品質檢驗費)				
A					1.00						
B											

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用概況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量
------	----	------	--------	--------	------	----	------	--------	--------

三、工地人員及機械管理(含約定之出工人數及機械使用情形及數量等)：

類別	本日人數	累計人數	機械名稱	本日完成數量	累計數量
技工	0	952	挖土機	0	715
大工	0	730	灑水車	0	108
小工	0	530	卡車	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本日施工項目是否有遺漏：營造專業工程特定施工項目應置之技術士資格、此項不列入計算。規定應設置技術士之專業工程：☐有☐無(此項如有遺漏，應填補遺漏，公共工程施工日誌之技術士資格表)。

五、工地職業安全衛生事項之管理：公共工程應置之技術士資格表：

1. 實施職業安全衛生教育訓練(含工地現場安全講習會)：☐有☐無
2. 研習訓練等是否含職業安全衛生(或具同等保險)資料及職業安全衛生教育訓練紀錄：☐有☐無
3. 職業安全衛生人員訓練：☐有☐無
4. 其他應置之技術士資格表：

六、施工機械設備紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

副工區主任
副工區主任

八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度落後原因及因應對策等)：

1. 地磅維護檢查。2. 灑水車作業(6台)。3. 挖方：12711.58Y。4. 運輸便道填土(73片)。5. 工區周邊道路清洗。6. 施工便道維護。

簽章：

本日天氣 上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年4月14日

星期日

工程名稱 陽明路37-41斷面疏濬工程兼供土石料倉分庫(支出)				承攬廠商名稱： 金滿森營造股份有限公司			
契約工期 420 天		累計工期 361 天		剩餘工期 59 天		竣工日期：112年1月20日	
契約變更次數： 0次		工期執照天數 天		指定完工日期：113年6月12日		原契約： 32,168,000	
預定進度 (%) 83.96%		實際進度(%) 79.81%		契約金額：			

一、依據工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	宣傳及警告標示牌設置及維護費	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	11	土方近運利用	M3	200	-	100.00
3	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	A	蓄水池維護費	月	12	-	5.00
4	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.86	B	沉水式揚水系統	台	2	-	2.00
5	工地臨時建築設施、貨棧屋、30呎、租用	式	1	-	1.00	C	產品、聚乳乙稀膠泥管(8管厚管)、含管配件	式	1	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨棧屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	D	產品、鋼承管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10	-	-
7	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	A	鋼便橋	式	1	-	0.90
8	施工圍籬、2.1m<高度<2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	B	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
9	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	3,889.999.98	C	土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.90
10	臨時設施、施工便道	KM	20	0.10	9.80	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	次	1	-	1.00
11	臨時設施、施工便道、圍護維護費	式	1	0.00	0.80	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
12	抽水、抽排排水(抽排抽水)	KM	5	-	1.70	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
13	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	4	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
14	管制站週邊、臨時出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.73	5	個人技生器材租用費	式	1	-	0.90
15	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	6	紅色三角旗	包	2	-	2.00
16	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30	-	30.00
17	疏濬區檢測費	式	1	0.03	0.59	8	產品、職業安全衛生、防護器材、錫帽、安全鞋、	個	30	-	30.00
18	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.80	9	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10	-	10.00
19	整井工程	式	3	-	2.00	10	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1	-	1.00
20	洗車設備設施及維護管理費(含洗車裝置1座)	式	1	-	0.60	11	黃色警示帶(每捲200m)	包	2	-	2.00
21	疏濬前中後空中攝影(含拍攝區域攝影)	次	12	-	11.00	12	產品、組淨西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2	-	2.00
22	邊界估估測及埋設費	支	36	-	36.00	13	產品、組淨西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2	-	2.00
23	排水管涵、H=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	14	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
24	設施基礎及管制站設備拆除後復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備設施管理費、主土、工程及建築設備、品質管理費	件	9	-	5.00
25	電燈	式	1	-	2.00	B	品質管理、設備設施管理費、主土、工程及建築設備、品質管理費	組	6	-	2.00
26	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.80	C	品質管理、設備設施管理費、主土、工程及建築設備、品質管理費	件	4	-	2.00
27	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備設施管理費、主土、工程及建築設備、品質管理費	件	4	-	2.00
28	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.80	E	品質管理、設備設施管理費、主土、工程及建築設備、品質管理費	組	8	-	3.00
29	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備設施管理費、主土、工程及建築設備、品質管理費	組	8	-	3.00
30	瀝青粘層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、設備設施管理費、主土、工程及建築設備、品質管理費	支	1	-	1.00
31	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、設備設施管理費、主土、工程及建築設備、品質管理費	組	1	-	1.00
32	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、設備設施管理費、主土、工程及建築設備、品質管理費	組	5	-	5.00
33	植物保護、養護工作、垂直高度≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、設備設施管理費、主土、工程及建築設備、品質管理費	個	5	-	5.00
34	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、設備設施管理費、主土、工程及建築設備、品質管理費	個	5	-	-
35	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	L	品質管理、設備設施管理費、主土、工程及建築設備、品質管理費	式	1	0.00	0.80
36	填造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上瀝水車租用費	台	360	-	360.00
37	鋼筋、SP280、連工帶料	KG	31,000	-	31,000.00	3	瀝水車	天	100	-	100.00
38	普通模板	M2	1,500	-	331.00	4	活動廁所租用費	座	3	-	3.00
39	結構用混凝土、預拌、10kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1	-	0.50
40	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	6	環境保護、廢棄物清理	式	1	0.00	0.80
41	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	7	工程保險費(含第三人或意外責任險、勞工意外責任險等)	式	1	-	1.00
42	混凝土養護	式	1	-	0.50	8	品質管理費(含品質管理費、品質管理費、品質管理費)	全	1	0.00	0.80
43	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						

營造業專業工程特定施工項目

營造業專業工程特定施工項目

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用概況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量

三、工地人員及機具管理(含約定之工人數及機具使用情形及數量等)

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日完成數量	累計完成數量
技工	0	952	挖土機	0	715
大工	0	730	瀝水車	0	198
小工	0	530	卡車	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本項施工項目是否有涉及「營造業專業工程特定施工項目」應注意之技術事項、施工程序或人員配置等，規定應設置技術士之專業工程：□有■無(此項如勾選「有」，則應填寫附件「營造業專業工程特定施工項目」之技術士簽名表。)

五、其他應注意事項：(含其他應注意事項、其他應注意事項、其他應注意事項)

六、施工現場照片：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決之技術問題之通報處理情形、施工要領、進度差異原因及因應對策等)：

1. 瀝水車作業(1台)。2. 工程維護整理。3. 運輸便道填土(73片)。4. 疏濬區第十次自主檢測。5. 施工便道維修。

簽名：

星期六

填報日期： 2024年4月13日

答：(1) 答：(1)

星期五

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等)：

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量等)

四、本工程施工項目是否有招標、營運專業工程并定施工項非設置之技術士職類，比對或人數標準表，規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無（此項如勾選「有」，則應填寫後列「公共工程班工班」之技術士名錄表。）

五、不能赋予安全卫生事项的警察，如处理环境安全之哨探及其他行政事务

1. 忙上非晚矣

1. 重傷診斷表(含工地診斷表及急傷告知) ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否具備安全訓練(含其他所需課程)資料及安全衛生教育訓練紀錄 ☐有 ☐無 ☒無進場上
3. 檢查勞工個人防護具 ☒有 ☐無
4. 其他重要: 建築材料檢驗合格報告

六、施工取樣試驗記錄：

七、通知協力廠商處理事項

副工程司葉青峯

八、重要事項紀錄(含主副機開及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度落後原因及因應對策等)。

1. 地磅堆棧檢查。2. 灑水車作業(6台)。3. 挖方: 12797.08T。4. 運輸便道攪拌板相用(73片)。5. 工區周邊道路清洗。6. 施工便道操作。

答：_____

施工日誌

報表編號: 358

本日天氣 上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2024年4月11日

星期四

工程名稱: 廣陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石料售分組(支出)				承辦廠商名稱: 金漢營造建築股份有限公司			
契約工期: 420 天		累計工期: 358 天		剩餘工期: 62 天		開工日期: 112年1月20日	
契約變更次數: 0次		工期展延天數: 天		預定完工日期: 113年6月12日			
預定進度 (%): 83.06%		實際進度 (%): 79.76%		契約金額: 32,168,000		原契約: 32,168,000	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施, 施工便道	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12	-	5.00
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水設備	台	2	-	2.00
5	發電機組用費(備用電力)	全	1	-	0.86	C	產品, 聚氧乙烯塑膠管(8管厚管), 含管配件	式	1	-	0.50
6	工地臨時建築設施, 自置屋架、樑、柱、板、牆、地磚	式	1	-	1.00	D	產品, 排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	10	-	-
7	工地臨時建築設施, 自置屋架、樑、柱、板、牆、地磚	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1	-	0.90
8	施工護坡及圍蔽, 乙種安全圍蔽, H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
9	施工圍蔽, 2.1m < 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000	-	7,150.90
1	土方工作, 挖方	T	1,500,000	-	1,189,999.98	1	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	9.60	2	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	0.00	0.80	3	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
4	排水, 臨時排水(臨時排水)	KM	5	-	1.70	5	個人救生器材租用費	式	1	-	0.90
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	6	紅色三角旗	包	2	-	2.00
6	管制站週邊, 臨時出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.73	7	交通錐, 折舊	個	30	-	30.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	8	產品, 職業安全衛生, 保護器材, 錫部, 安全帽, 工地用	項	30	-	30.00
8	管制站設施及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	9	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	10	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.56	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10	-	10.00
10	直臂欄杆租用及維護管理費	組	4	-	0.80	11	夜間照明(警示)燈具租用費	套	1	-	1.00
1	墾井工程	式	3	-	2.00	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2	-	2.00
2	疏濬區設施及維護管理費(含設施裝置)座	式	1	-	0.60	13	產品, 組澤西護欄, 活動式預鑄混凝土護欄	座	2	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含按區臨時攝影)	次	12	1.00	11.00	14	產品, 組澤西護欄, 活動式預鑄混凝土護欄	座	2	-	2.00
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	1	品質管理, 品質人員薪資	月	14	-	11.00
5	排水管溝, H=200mm~1.2m, 含溝蓋, 租用	支	50	-	45.00	A	品質管理, 品質人員薪資	月	9	-	5.00
6	設施基礎及管制站設施拆除後整理	全	1	-	-	B	品質管理, 品質人員薪資	月	6	-	2.00
7	電桿	式	1	-	2.00	C	品質管理, 品質人員薪資	月	4	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.80	D	品質管理, 品質人員薪資	月	4	-	2.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	E	品質管理, 品質人員薪資	月	8	-	3.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.80	F	品質管理, 品質人員薪資	月	8	-	3.00
11	壓青泥結土上面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	G	品質管理, 品質人員薪資	月	1	-	1.00
12	壓青泥結土上面層刨除, 厚5cm	M2	2,000	-	2,000.00	H	品質管理, 品質人員薪資	月	1	-	1.00
13	壓青泥結土上面層刨除, 厚5cm	T	800	-	557.72	I	品質管理, 品質人員薪資	月	5	-	5.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	J	品質管理, 品質人員薪資	月	5	-	5.00
B	植物保護, 養護工作, 苗木直徑≤10cm	株	10	-	10.00	K	品質管理, 品質人員薪資	月	5	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	100.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1	0.00	0.80
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360	-	360.00
1	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100	-	100.00
2	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3	-	3.00
3	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1	-	0.50
4	結構用混凝土, 標拌, 180kg/cm2, 第1型水灰	M3	150	-	32.00	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1	0.00	0.80
5	結構用混凝土, 標拌, 210kg/cm2, 第2型水灰	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外責任險, 屬上意外責任險等)	式	1	-	1.00
6	結構用混凝土, 標拌, 280kg/cm2, 第3型水灰	M3	330	-	330.00	九	品質管理費(含品質管理費, 品質管理費之比例與實施地點)	全	1	0.00	0.80
7	混凝土養護	式	1	-	0.50						
8	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	1.00						

營造業專業工程特定施工項目

營造業專業工程特定施工項目

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等):

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量

三、工地人員及機具管理(含約定之需工人數及機具使用情形及數量等):

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日完成數量	累計完成數量
技工	0	952	挖土機	0	715
大工	0	730	灑水車	0	498
小工	0	530	卡車	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本日施工項目是否有漏報: 營造業專業工程特定施工項目應置之技術士應檢, 比年或人數標準表, 規定應設置技術士之專業工程: ☐有 ☒無(此項如勾選「有」, 則應填寫技術士之專業工程)

五、工地職安衛生事項之管理: 公眾環境衛生事項及其他施工事項:

(一)施工前檢查事項:

1.實施新教育(含工地預防災變及應變事項): ☒有 ☐無

2.確認新進勞工是否經適當之安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☒無(無新進勞工)

3.檢查勞工個人防護具: ☒有 ☐無

4.其他事項: 提供勞工必要之防護設備

(二)施工期間檢查事項:

六、施工機械試驗紀錄:

無

七、通知協力廠商辦理事項:

副工程師 葉青峯

八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示, 工地週邊緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形, 施工要領, 進度及品質原因及因應對策等):

1.地磅維護檢查。2.灑水車作業(6台)。3.挖方: 11593.49T。4.運輸便道維護(73片)。5.工區周邊道路清潔。6.疏濬區空拍。

簽章:

施工日誌

報表編號： 357

本日天氣 上午：雨

下午：雨

填報日期： 2024年4月10日

星期三

工程名稱				橋陽溪37-引斷面疏濬工程兼供土石料售賣(支出)				承攬廠商名稱		金溪鑫登達股份有限公司	
契約工期		120 天		累計工期		357 天		剩餘工期		63 天	
契約變更次數		0次		工務處延天數		天		開工日期		112年4月20日	
預定進度(%)		82.70%		實際進度(%)		79.74%		預定完工日期		113年6月12日	
原契約金額		32,168,000		契約金額							

一、依施工計畫書執行相關施工概況(合約約定之重要施工、材料項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	2	-	2.00	10	泥凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	11	餘方近運利用	M3	200	-	100.00
3	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	A	蓄水池維護費	月	12	-	5.00
4	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.86	B	沉水式揚水水泵	台	2	-	2.00
5	工地臨時建築設施、貨棚屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	C	產品、聚氣乙稀塑膠管(8管厚管)、含管配件	式	1	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨棚屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10	-	-
7	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	E	鋼便橋	式	1	-	0.90
8	泥土圍籬、2.1m~高、乙種、含臨時照明	M	30	-	-	B	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
9	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	C	土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.90
10	臨時設施、施工便道、搬運維護費	KM	20	-	9.60	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
11	扶水、搖抽排水(搖移排水)	KM	5	-	1.70	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
12	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
13	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.73	4	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
14	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	5	個人防護器材租用費	式	1	-	0.90
15	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	6	紅色三角旗	包	2	-	2.00
16	疏濬區檢測費	式	1	-	0.56	7	交通錐、折舊	個	30	-	30.00
17	直臂橋樑租用及維護管理費	組	4	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
18	整井工程	式	3	-	2.00	9	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10	-	10.00
19	洗車設備設施及維護管理費(含洗車機1座)	式	1	-	0.60	10	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1	-	1.00
20	疏濬中護空車攝影(含空拍器臨時攝影)	次	12	-	10.00	11	黃色警示帶(每捲200m)	包	2	-	2.00
21	邊界協地圖及埋設費	支	36	-	36.00	12	產品、組洋西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2	-	2.00
22	排水管、H=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	13	產品、組洋西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2	-	2.00
23	設施基礎及管制站設備拆除後原整理	全	1	-	-	1	品質管理、品管人員薪資	月	14	-	11.00
24	電桿	式	1	-	2.00	A	品質管理、設備器材管理費、主水工程及運送設備、土地管理費	組	9	-	5.00
25	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.80	B	品質管理、設備器材管理費、主水工程及運送設備、土地管理費	組	6	-	2.00
26	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	C	品質管理、設備器材管理費、主水工程及運送設備、土地管理費	組	4	-	2.00
27	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.80	D	品質管理、設備器材管理費、主水工程及運送設備、土地管理費	組	4	-	2.00
28	瀝青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	-	E	品質管理、設備器材管理費、主水工程及運送設備、土地管理費	組	8	-	3.00
29	瀝青粘層	M2	2,000	-	2,000.00	F	品質管理、設備器材管理費、主水工程及運送設備、土地管理費	組	8	-	3.00
30	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	G	品質管理、設備器材管理費、主水工程及運送設備、土地管理費	次	1	-	1.00
31	清除及拆除	M2	5,000	-	5,000.00	H	品質管理、設備器材管理費、主水工程及運送設備、土地管理費	組	1	-	1.00
32	植樹保護、養護工作、車高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	I	品質管理、設備器材管理費、主水工程及運送設備、土地管理費	組	5	-	5.00
33	種植工作、喬木類、樹高≤100cm	株	100	-	100.00	J	品質管理、設備器材管理費、主水工程及運送設備、土地管理費	個	5	-	5.00
34	植樹、(喬木類、二次移植)、直徑≤20cm	株	10	-	-	K	品質管理、設備器材管理費、主水工程及運送設備、土地管理費	個	5	-	-
35	植樹、(喬木類、二次移植)、直徑≤20cm	M3	200	-	70.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1	-	0.80
36	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360	-	360.00
37	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	3	灑水車	天	100	-	100.00
38	普通模板	M2	1,500	-	331.00	4	活動廁所租用費	座	3	-	3.00
39	結構用混凝土、預拌、110kgf/cm2、第1型水	M3	150	-	32.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1	-	0.50
40	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水	M3	650	-	98.50	6	環境保護、廢棄物清理	式	1	-	0.80
41	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水	M3	330	-	330.00	八	工程保險費(含第三人責任險、雇主意外責任險等)	式	1	-	1.00
42	混凝土養護	式	1	-	0.50	九	品質管理費(含土地管理費、利用、整地、以及之取得及用地費)	全	1	-	0.80
43	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						

營造業專業工程特定施工項目

營造業專業工程特定施工項目

二、工地材料管理概況(合約約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量

三、工地人員及機械管理(合約約定之出工人數及機械使用情形及數量等)

類別	本報人數	累計人數	機械名稱	本日完成數量	累計數量
技工	0	952	起重機	0	715
大工	0	730	灑水車	0	198
小工	0	530	卡車	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本報施工項目是否有須設置營造業專業工程特定施工項目應置之技術士應請、此表或人數標準表、規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無(此項如勾選“有”，則應填寫履歷)：此項工程施作目次之技術士簽名表。

五、工地職業安全衛生事項之留意、於此項應置安全之維護及其他工程行政事務：

(一)施工現場安全事項：

1.實施動靜管理(含土地臨時使用及公告告知)：☒有☐無

2.確認動靜管理是否正確(含公告告知)或是否應置保險(含職業安全衛生教育訓練紀錄)：☐有☒無(無則應置公告)

3.施工安全人員之配置：☒有☐無

(二)其他事項：(請於本表背面或附件中填寫)

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄(含主觀機關及製造單位指示、工地應置緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度落後原因及因應對策等)：

1.地磅維護檢查。2.灑水車作業(6台)=3.挖方：12701.84T。4.運輸便道鐵板租用(73片)。5.工區周邊道路清洗。

簽名：

施工日誌

報表編號： 356

本日天氣 上午：陰

下午：陰

填報日期： 2024年4月9日

星期二

工程名稱 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程暨供水石柵基分離(支出)				承攬廠商名稱： 金漢鑫營造股份有限公司			
契約工期 420 天		累計工期 356 天		剩餘工期 64 天		開工日期：112年1月20日	
契約變更次數： 0次		工期展延天數 天		預定完工日期：113年6月12日		原契約： 32,168,000	
預定進度 (%) 82.46%		實際進度 (%) 79.74%		契約金額：			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程圍電	式	1	-	0.97	10	泥凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	臨時設施、工程圍電	式	1	-	0.86	11	除方近運利用	M3	200	-	100.00
3	臨時設施、工程圍電	式	1	-	1.00	12	抽水池維護費	月	12	-	5.00
4	臨時設施、工程圍電	式	1	-	0.97	13	泥凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	2	-	2.00
5	臨時設施、工程圍電	式	1	-	0.86	14	抽水池維護費	月	1	-	0.50
6	臨時設施、工程圍電	式	1	-	1.00	15	抽水池維護費	月	10	-	-
7	臨時設施、工程圍電	式	3	-	2.00	16	抽水池維護費	月	1	-	0.90
8	臨時設施、工程圍電	M	20	-	20.00	17	抽水池維護費	M2	8,000	-	8,000.00
9	臨時設施、工程圍電	M	30	-	-	18	抽水池維護費	M3	8,000	-	7,150.90
10	臨時設施、工程圍電	T	1,500,000	-	1,189,999.98	19	抽水池維護費	座	1	-	1.00
11	臨時設施、工程圍電	KM	20	-	9.60	20	抽水池維護費	次	2	-	2.00
12	臨時設施、工程圍電	式	1	-	0.80	21	抽水池維護費	次	1	-	1.00
13	臨時設施、工程圍電	KM	5	-	1.70	22	抽水池維護費	月	14	-	11.00
14	臨時設施、工程圍電	M3	65,900	-	35,339.80	23	抽水池維護費	式	1	-	0.90
15	臨時設施、工程圍電	式	1	-	0.73	24	抽水池維護費	包	2	-	2.00
16	臨時設施、工程圍電	式	1	-	0.90	25	抽水池維護費	個	30	-	30.00
17	臨時設施、工程圍電	式	1	-	0.90	26	抽水池維護費	頂	30	-	30.00
18	臨時設施、工程圍電	式	1	-	0.56	27	抽水池維護費	雙	10	-	10.00
19	臨時設施、工程圍電	組	4	-	0.80	28	抽水池維護費	個	10	-	10.00
20	臨時設施、工程圍電	式	3	-	2.00	29	抽水池維護費	盒	1	-	1.00
21	臨時設施、工程圍電	式	1	-	0.60	30	抽水池維護費	包	2	-	2.00
22	臨時設施、工程圍電	次	12	-	10.00	31	抽水池維護費	座	2	-	2.00
23	臨時設施、工程圍電	支	36	-	36.00	32	抽水池維護費	座	2	-	2.00
24	臨時設施、工程圍電	支	50	-	45.00	33	抽水池維護費	月	14	-	11.00
25	臨時設施、工程圍電	式	1	-	-	34	抽水池維護費	件	9	-	5.00
26	臨時設施、工程圍電	式	1	-	2.00	35	抽水池維護費	組	6	-	2.00
27	臨時設施、工程圍電	全	1	-	0.80	36	抽水池維護費	件	4	-	2.00
28	臨時設施、工程圍電	M3	10,000	-	-	37	抽水池維護費	件	4	-	2.00
29	臨時設施、工程圍電	式	1	-	0.80	38	抽水池維護費	組	8	-	3.00
30	臨時設施、工程圍電	M2	300	-	-	39	抽水池維護費	次	8	-	3.00
31	臨時設施、工程圍電	M2	2,000	-	2,000.00	40	抽水池維護費	次	1	-	1.00
32	臨時設施、工程圍電	T	800	-	557.72	41	抽水池維護費	組	1	-	1.00
33	臨時設施、工程圍電	M2	5,000	-	5,000.00	42	抽水池維護費	組	3	-	5.00
34	臨時設施、工程圍電	株	10	-	10.00	43	抽水池維護費	組	3	-	5.00
35	臨時設施、工程圍電	株	100	-	100.00	44	抽水池維護費	組	3	-	5.00
36	臨時設施、工程圍電	株	10	-	-	45	抽水池維護費	式	1	-	0.80
37	臨時設施、工程圍電	M3	200	-	70.00	46	抽水池維護費	台	360	-	360.00
38	臨時設施、工程圍電	M3	200	-	70.00	47	抽水池維護費	天	100	-	100.00
39	臨時設施、工程圍電	KG	34,000	-	34,000.00	48	抽水池維護費	座	3	-	3.00
40	臨時設施、工程圍電	M2	1,500	-	331.00	49	抽水池維護費	式	1	-	0.50
41	臨時設施、工程圍電	M3	150	-	32.00	50	抽水池維護費	式	1	-	0.80
42	臨時設施、工程圍電	M3	650	-	98.50	51	抽水池維護費	式	1	-	1.00
43	臨時設施、工程圍電	M3	330	-	330.00	52	抽水池維護費	全	1	-	0.80
44	臨時設施、工程圍電	式	1	-	0.50						
45	臨時設施、工程圍電	式	1	-	1.00						

營造業專業工程特定施工項目

營造業專業工程特定施工項目

二、土地材料管理概況(含約定之重要材料使用概況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量

三、土地人員及機械管理(含約定之出入人數及機械使用情形及數量等)：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日完成數量	累計完成數量
技工	0	952	挖土機	0	715
大工	0	730	灑水車	0	198
小工	0	530	卡車	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本日施工項目是否有須「營造業專業工程特定施工項目」之技術士應隨。此項人員應隨。規定應隨技術士之專業工程：☐有 ☒無(此項如有「有」，則應隨技術士「公共工程」之技術士專業工程)。

五、土地職業安全衛生事項之管理。其管理應符合「營造業職業安全衛生法」及「營造業職業安全衛生法施行細則」之規定。

(一)土地職業安全衛生事項：

1. 實施動工前安全會議(含土地職業安全衛生事項)：☒有 ☐無

2. 實施動工前安全會議(含土地職業安全衛生事項)：☐有 ☐無

3. 實施動工前安全會議(含土地職業安全衛生事項)：☐有 ☐無

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、土地變更及異常狀況及需解決施工技術問題之過程處理情形、施工要領、變更後原因及因應對策等)：

1. 地磅維護檢查。2. 灑水車作業(6台)。3. 挖方：12363.88T。4. 運輸便道疏濬(73片)。5. 工區周邊道路清洗。

簽章：

施工日誌

報表編號: 355

本日天氣 上午: 陰

下午: 陰

填報日期: 2024年4月8日

星期一

工程名稱	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱	金漢鑫營造股份有限公司	
契約工期	420 天	累計工期	355 天	剩餘工期	65 天	開工日期: 112年4月20日
契約變更次數:		0次	工期展延天數		天	預定完工日期: 113年6月12日
備定進度(%)	82.16%	實際進度(%)	79.74%	契約金額:	原契約: 32,168,000	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	1.臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	10	10.混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	2.臨時設施、工程用電	式	1	-	0.86	11	11.除方近運利用	M3	200	-	100.00
3	3.臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	A	A.蓄水池維護費	月	12	-	5.00
4	4.臨時設施、工程用電	式	1	-	0.86	B	B.沉水式揚水泵浦	台	2	-	2.00
5	5.臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	C	C.產品、聚氧乙烯型膠地帶管(B管厚管)、含管配件	式	1	-	0.50
6	6.臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	D	D.產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10	-	-
7	7.臨時設施、工程用電	式	3	-	2.00	A	A.鋼便橋	式	1	-	0.90
8	8.臨時設施、工程用電	M	20	-	20.00	B	B.路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
9	9.臨時設施、工程用電	M	30	-	-	C	C.土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.90
10	10.臨時設施、工程用電	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	1.勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
11	11.臨時設施、工程用電	KM	20	-	9.60	2	2.職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
12	12.臨時設施、工程用電	式	1	-	0.80	3	3.職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
13	13.臨時設施、工程用電	KM	5	-	1.70	1	1.職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
14	14.臨時設施、工程用電	M3	65,900	-	35,339.80	5	5.個人救生器材租用費	式	1	-	0.90
15	15.臨時設施、工程用電	式	1	-	0.73	A	A.紅色三角旗	面	2	-	2.00
16	16.臨時設施、工程用電	式	1	-	0.90	7	7.交通錐、折舊	個	30	-	30.00
17	17.臨時設施、工程用電	式	1	-	0.90	8	8.產品、職業安全衛生、防護器材、錫箔、安全網、工地用	項	30	-	30.00
18	18.臨時設施、工程用電	式	1	-	0.56	9	9.勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
19	19.臨時設施、工程用電	組	4	-	0.80	10	10.產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10	-	10.00
20	20.臨時設施、工程用電	式	3	-	2.00	11	11.夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1	-	1.00
21	21.臨時設施、工程用電	式	1	-	0.60	12	12.黃色警示帶(每捲200m)	包	2	-	2.00
22	22.臨時設施、工程用電	次	12	-	10.00	13	13.產品、組淨西護欄、灌木式活動隔(護)欄	座	2	-	2.00
23	23.臨時設施、工程用電	支	36	-	36.00	14	14.產品、組淨西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2	-	2.00
24	24.臨時設施、工程用電	支	50	-	45.00	1	1.品質管理、品管人員薪資	月	14	-	11.00
25	25.臨時設施、工程用電	全	1	-	-	A	A.品質管理、設備使用費、主工工程用建築設備、材料設備使用費	件	9	-	5.00
26	26.臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	B	B.品質管理、設備使用費、主工工程用建築設備、材料設備使用費	組	6	-	2.00
27	27.臨時設施、工程用電	全	1	-	0.80	C	C.品質管理、設備使用費、主工工程用建築設備、材料設備使用費	件	4	-	2.00
28	28.臨時設施、工程用電	M3	10,000	-	-	D	D.品質管理、設備使用費、主工工程用建築設備、材料設備使用費	件	4	-	2.00
29	29.臨時設施、工程用電	式	1	-	0.80	E	E.品質管理、設備使用費、主工工程用建築設備、材料設備使用費	組	8	-	3.00
30	30.臨時設施、工程用電	M2	300	-	-	F	F.品質管理、設備使用費、主工工程用建築設備、材料設備使用費	組	8	-	3.00
31	31.臨時設施、工程用電	M2	2,000	-	2,000.00	G	G.品質管理、設備使用費、主工工程用建築設備、材料設備使用費	次	1	-	1.00
32	32.臨時設施、工程用電	T	800	-	557.72	H	H.品質管理、設備使用費、主工工程用建築設備、材料設備使用費	組	1	-	1.00
33	33.臨時設施、工程用電	M2	5,000	-	5,000.00	I	I.品質管理、設備使用費、主工工程用建築設備、材料設備使用費	組	5	-	5.00
34	34.臨時設施、工程用電	株	10	-	10.00	J	J.品質管理、設備使用費、主工工程用建築設備、材料設備使用費	個	5	-	5.00
35	35.臨時設施、工程用電	株	100	-	100.00	K	K.品質管理、設備使用費、主工工程用建築設備、材料設備使用費	個	5	-	-
36	36.臨時設施、工程用電	株	10	-	-	1	1.工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1	-	0.80
37	37.臨時設施、工程用電	M3	200	-	70.00	2	2.8.8T以上灑水車租用費	台	360	-	360.00
38	38.臨時設施、工程用電	M3	200	-	70.00	3	3.灑水車	天	100	-	100.00
39	39.臨時設施、工程用電	KG	34,000	-	34,000.00	4	4.活動廁所租用費	座	3	-	3.00
40	40.臨時設施、工程用電	M2	1,500	-	331.00	5	5.環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1	-	0.50
41	41.臨時設施、工程用電	M3	150	-	32.00	6	6.環境保護、廢棄物清理	式	1	-	0.80
42	42.臨時設施、工程用電	M3	650	-	98.50	八	八.工程保險費(含第三人意外傷害保險、第三人意外財產險等)	式	1	-	1.00
43	43.臨時設施、工程用電	M3	330	-	330.00	九	九.包商管理費(含土地管理費、利息、包商以外之稅捐及其他費用)	全	1	-	0.80
44	44.臨時設施、工程用電	式	1	-	0.50						
45	45.臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00						
營造業專業工程特定施工項目						營造業專業工程特定施工項目					
A.						A.					
B.						B.					

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用概況及數量等):

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量

三、工地人員及機械管理(含約定之出工人數及機械使用情形及數量等):

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日完成數量	累計數量
技正	0	952	挖土機	0	715
大工	0	730	灑水車	0	498
小工	0	530	卡車	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本日施工項目是否有漏報?營造業專業工程特定施工項目應置之技正人數、執事人數列表。規定應置技正之專業工程: ☐有 ☒無(此項如勾選“有”,則應填寫技正/執事人員姓名及職稱。)

五、工地職業安全衛生事項之管理,以現場職業安全衛生管理及其他工地行政事項:

- (一)施工現場管理事項:
- 1.實施動機數目(含土地操作與變更事項): ☒有 ☐無
 - 2.作證聯運等三項技正專業訓練(或將地產事務所/會計師公會職業教育訓練紀錄): ☐有 ☒無
 - 3.檢査勞工安全衛生事項: ☒有 ☐無
 - 4.其他事項: ☐有 ☒無

六、施工機械試驗紀錄:

七、通知協力廠商辦理事項: 

八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度落後原因及因應對策等):

1.地磅維護檢查。2.灑水車作業(6台)。3.挖方:12065.58T。4.運輸便道跟板租用(73月)。5.工區周邊道路清洗。6.施工便道維護。

簽章:

施工日誌

報表編號: 354

本日天氣 上午: 雨

下午: 雨

填報日期: 2024年4月7日

星期日

工程名稱	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石拉舊(支出)			承攬廠商名稱	金漢鑫營造股份有限公司		
契約工期	120 天	累計工期	354 天	剩餘工期	66 天	開工日期: 112年1月20日	
契約變更次數:		0次	工期展延天數		天	預定完工日期: 113年6月12日	
預定進度 (%)	81.85%	實際進度 (%)	79.74%	契約金額:		原契約: 32,168,000	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(合約定之重要施工、材料項目及完成數量等):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	申請臨時用電費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200	-	100.00
3	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12	-	5.00
4	發電機租用費(備用電力)	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水車	台	2	-	2.00
5	工地臨時建築設施、貨棚屋、10呎、租用	式	1	-	0.86	C	產品、聚脲乙稀型玻璃管管(B管厚管)、合管配件	式	1	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨棚屋、20呎、租用	式	3	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	式	10	-	-
7	施工護欄及圍蔽、乙種安全圍蔽、H=1.8m	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1	-	0.90
8	施工圍蔽、2.1m x 高度 < 2.1m、含臨時照明	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
9	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	C	土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.90
10	臨時設施、施工便道	KM	20	-	9.60	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
11	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.80	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
12	抽水、抽排排水(抽排排水)	KM	5	-	1.70	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
13	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	4	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
14	管制站運送、臨時出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.73	5	個人衛生器材租用費	式	1	-	0.90
15	抽排式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	6	紅色三角旗	包	2	-	2.00
16	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	7	交通錐、新舊	個	30	-	30.00
17	疏濬區檢閱費	式	1	-	0.56	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
18	直臂橋式吊機租用及維護管理費	組	4	-	0.80	9	產品、施工警告燈號、發熱警告燈號	個	10	-	10.00
19	整井工程	式	3	-	2.00	10	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1	-	1.00
20	洗車設備設施及維護管理費(含底池裝置1座)	式	1	-	0.60	11	黃色警示帶(每捲200m)	包	2	-	2.00
21	疏濬前中後空中攝影(含空拍區臨時攝影)	次	12	-	10.00	12	產品、細洋西護欄、灌壓式活動欄(護)欄	座	2	-	2.00
22	邊界估測測及埋設費	支	36	-	36.00	13	產品、細洋西護欄、活動式預設混凝土護欄	座	2	-	2.00
23	鋼水管、D=200mm、L=2.1m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	14	品質管理、品管人員薪資	月	14	-	11.00
24	設施基礎及管架設施拆除後整理	全	1	-	-	A	品質管理、設施現場管理、土木工程施工現場管理、工程品質管理	件	9	-	5.00
25	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、設施現場管理、土木工程施工現場管理、工程品質管理	組	6	-	2.00
26	越境路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.80	C	品質管理、設施現場管理、土木工程施工現場管理、工程品質管理	件	4	-	2.00
27	產品、拋石固圬工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設施現場管理、土木工程施工現場管理、工程品質管理	件	4	-	2.00
28	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.80	E	品質管理、設施現場管理、土木工程施工現場管理、工程品質管理	組	8	-	3.00
29	瀝青混凝土上層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設施現場管理、土木工程施工現場管理、工程品質管理	組	8	-	3.00
30	瀝青粘層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、設施現場管理、土木工程施工現場管理、工程品質管理	次	1	-	1.00
31	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、設施現場管理、土木工程施工現場管理、工程品質管理	組	1	-	1.00
32	A 清除及搬除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、設施現場管理、土木工程施工現場管理、工程品質管理	組	5	-	5.00
33	B 植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、設施現場管理、土木工程施工現場管理、工程品質管理	個	5	-	5.00
34	C 種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、設施現場管理、土木工程施工現場管理、工程品質管理	個	5	-	-
35	D 移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1	-	0.80
36	1 搬運物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上瀧水車租用費	台	360	-	360.00
37	2 鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	3	瀧水車	天	100	-	100.00
38	3 普通模板	M2	1,500	-	331.00	4	環境保護、泥灘池淤泥清除	式	1	-	0.50
39	4 結構用混凝土、預拌、110kg/m ³ 、第1型水	M3	150	-	32.00	5	環境保護、廢棄物清理	式	1	-	0.80
40	5 結構用混凝土、預拌、210kg/m ³ 、第1型水	M3	650	-	98.50	6	環境保護、廢棄物清理	式	1	-	1.00
41	6 結構用混凝土、預拌、280kg/m ³ 、第1型水	M3	330	-	330.00	7	品質管理、設施現場管理、土木工程施工現場管理、工程品質管理	全	1	-	0.80
42	8 混凝土養護	式	1	-	0.50						
43	9 混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						
營造業專業工程特定施工項目						營造業專業工程特定施工項目					
A.						A.					
B.						B.					

二、工地材料管理概況(合約定之重要材料使用狀況及數量等):

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量

三、工地人員及機械管理(合約定之出入人數及機械使用情形及數量等):

工別	本日人數	累計人數	機械名稱	本日完成數量	累計數量
技工	0	852	挖土機	0	715
大工	0	730	瀧水車	0	498
小工	0	530	卡車	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本日施工項目是否有請派「營造業專業工程特定施工項目應置之技師士應隨」此項或人數標準表。規定應設置技師士之專業工程: ☐有 ☒無(此欄如勾選「有」,則應填寫技師士之專業工程名稱)

五、工地職業安全衛生事項之發生、發現與處理安全事項及其他施工事項:

- (一)施工前檢查事項:
 - 實施動靜態檢查(含土地徵收與安置及遷移事項): ☒有 ☐無
 - 確認動靜態檢查是否合格(含其他商業保險)資料及職業安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☒無(無則應遵守)
 - 檢查安全工器具檢査: ☒有 ☐無
 - (二)施工事項:
 - 施工事項: ☐有 ☒無

六、施工現場試驗紀錄:

七、通知協力廠商事項: 同業公司葉青峯

八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度落後原因及因應對策等):

1. 瀧水車作業(1台)。2. 工區維護整理。3. 運輸便道鐵板租用(73片)。

簽章:

施工日誌

報表編號： 353

本日天氣 上午：雨

下午：雨

填報日期： 2024年4月6日

星期六

工程名稱	楠陽溪37-11斷面疏濬工程兼供土石採基分標(支出)			承攬廠商名稱	金漢鑫營造股份有限公司		
契約工期	120 天	累計工期	353 天	剩餘工期	67 天	開工日期	112年1月20日
契約變更次數：		0次	上期展延天數		天	預定完工日期：113年6月12日	
預定進度(%)	81.55%	實際進度(%)	79.74%	契約金額：		原契約： 32,168,000	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	11	餘方近運利用	M3	200	-	100.00
3	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	A	蓄水池維護費	月	12	-	5.00
4	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.86	B	沉水式抽水機油	台	2	-	2.00
5	工地臨時建築設施、倉庫屋、20呎、租用	式	1	-	1.00	C	產品、聚脲乙稀膠膜便管管(B管厚管)、含管配件	支	1	-	0.50
6	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H-1.8m	M	20	-	20.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D-500mm	支	10	-	-
7	地上圍籬、2.1m、高度<2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋	式	1	-	0.90
8	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,189,999.98	B	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
9	臨時設施、施工便道	KM	20	-	9.60	C	土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.90
10	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.80	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
11	排水、抽排排水(抽排排水)	KM	5	-	1.70	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
12	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
13	管制站遷移、臨時出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.73	4	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
14	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	5	個人救生器材租用費	式	1	-	0.90
15	管制站設施及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	6	紅色三角旗	包	2	-	2.00
16	疏濬區檢測費	式	1	-	0.56	7	交通錐、折舊	個	30	-	30.00
17	直臂伸縮機租用及維護管理費	組	4	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、保護器材、錫部、安全網、土地用	頂	30	-	30.00
18	墾井工程	式	3	-	2.00	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
19	洗車設備設施及維護管理費(含感熱裝置)座	式	1	-	0.60	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10	-	10.00
20	疏濬前中後空中攝影(含空拍攝影機)	次	12	-	10.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1	-	1.00
21	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2	-	2.00
22	排水管溝、D-2000mm、L-2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	13	產品、組澤西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2	-	2.00
23	設施基礎及管制站設備拆除後復原整理	全	1	-	-	14	產品、組澤西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2	-	2.00
24	電桿	式	1	-	2.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14	-	11.00
25	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.80	A	品質管理、設備器材費、土庫工程及建築設備、土庫工程及建築設備	件	9	-	5.00
26	產品、拋石圍堰工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	B	品質管理、設備器材費、土庫工程及建築設備、土庫工程及建築設備	組	6	-	2.00
27	防護安全應變措施費	式	1	-	0.80	C	品質管理、設備器材費、土庫工程及建築設備、土庫工程及建築設備	件	4	-	2.00
28	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	D	品質管理、設備器材費、土庫工程及建築設備、土庫工程及建築設備	件	4	-	2.00
29	瀝青結層	M2	2,000	-	2,000.00	E	品質管理、設備器材費、土庫工程及建築設備、土庫工程及建築設備	組	8	-	3.00
30	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	F	品質管理、設備器材費、土庫工程及建築設備、土庫工程及建築設備	組	8	-	3.00
31	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	G	品質管理、設備器材費、土庫工程及建築設備、土庫工程及建築設備	次	1	-	1.00
32	植物保護、養護工作、垂直高度≤10cm	株	10	-	10.00	H	品質管理、設備器材費、土庫工程及建築設備、土庫工程及建築設備	組	1	-	1.00
33	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	I	品質管理、設備器材費、土庫工程及建築設備、土庫工程及建築設備	組	5	-	5.00
34	移植、(喬木類、二次移植)、邊距<20m	株	10	-	-	J	品質管理、設備器材費、土庫工程及建築設備、土庫工程及建築設備	個	5	-	-
35	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1	-	0.80
36	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	2	8.8T以上瀝水車租用費	台	360	-	360.00
37	普通模板	M2	1,500	-	331.00	3	瀝水車	天	100	-	100.00
38	結構用之土、黏土、180kg/m ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	4	活動廁所租用費	座	3	-	3.00
39	結構用之土、黏土、210kg/m ² 、第1型水泥	M3	650	-	98.50	5	環境保護、泥漿池淤泥清除	式	1	-	0.50
40	結構用之土、黏土、280kg/m ² 、第1型水泥	M3	330	-	330.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1	-	0.80
41	混凝土養護	式	1	-	0.50	7	環境保護、廢棄物清理	式	1	-	1.00
42	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00	8	品質管理(含土地管理費、材料、管理費)及設備器材費	全	1	-	0.80
營造業專業工程特定施工項目						營造業專業工程特定施工項目					
A.						B.					

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用概況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量

三、工地人員及機械管理(含約定之出入人數及機械使用情形及數量等)

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日完成數量	累計完成數量
技工	0	952	挖土機	0	715
人工	0	730	瀝水車	0	498
小工	0	530	卡車	0	0
營造工	0	0	壓路機	0	0

四、本日施工項目是否有違反「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士應聘、執業或人數標準表」規定應置該技術士之專業工程：☐有☒無(此項如非選「有」，則應填明後附「公共工程施工技術士執照卡」)

五、工地職業安全衛生事項之管理：(1)環境衛生安全之維護及其他施工行政事項

(一)施工環境衛生事項

- 實施動靜管理(含工地環境衛生及噪音管制)： ☒有 ☐無
- 編制靜音計畫(含靜音計畫書)或(其他靜音計畫)及(其他靜音計畫)： ☐有 ☐無
- 工地安全衛生人員訓練： ☒有 ☐無

(二)其他事項：(請於此處填明其他事項)

六、施工機械檢驗紀錄：

無	七、通知協力廠商管理事項：
	八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要點、進度及後果及因應對策等)：

1.瀝水車作業(4台)。2.工區維護整理。3.運輸拖運板租用(73片)。

裝置：

施工日誌

報表編號: 352

本日天氣 上午: 雨

下午: 雨

填報日期: 2024年4月5日

星期五

工程名稱	蘭陽溪37-1斷面疏濬工程兼供土石料售分(支出)			承攬廠商名稱:	金漢鑫營造建築股份有限公司		
契約工期	120 天	累計工期	352 天	剩餘工期	68 天	開工日期: 112年1月20日	
契約變更次數:		0次	工期展延天數		天	預定完工日期: 113年6月12日	
預定進度(%)	81.25%	實際進度(%)	79.74%	契約金額:		原契約: 32,168,000	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.86	11	餘方近運利用	M3	200	-	100.00
3	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	A	抽水池堆填費	月	12	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.86	B	沉水式揚水泉浦	台	2	-	2.00
5	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	C	產品、聚氧乙烯塑膠軟管管(B管厚管)、合金配件	式	1	-	0.50
6	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10	-	-
7	臨時設施、工程用電	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1	-	0.90
8	臨時設施、工程用電	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
9	臨時設施、工程用電	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	9.60	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
3	臨時設施、施工便道	式	1	-	0.80	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
4	供水、抽水機抽水(抽移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1	-	0.90
6	管制站週邊、聯合出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.73	6	紅色三角旗	包	2	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30	-	30.00
8	管制站設備及監控設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、保護器材、錐桶、安全錐、工地用	頂	30	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.56	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00
10	直臂伸縮架租用及維護管理費	架	4	-	0.80	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10	-	10.00
1	整井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1	-	1.00
2	疏濬前中後空拍攝影(含航照臨時攝影)	次	12	-	10.00	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2	-	2.00
3	邊界標誌測及埋設費	支	36	-	36.00	13	產品、組淨西護欄、灌水式活動隔(護)欄	座	2	-	2.00
4	抽水機、B=2000mm、L=2.5m、耐高度、耐用	支	50	-	45.00	14	產品、組淨西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2	-	2.00
5	設施基礎及管制站設備拆除後整理	全	1	-	-	1	品質管理、品質人員薪資	月	14	-	11.00
6	電桿	式	1	-	2.00	A	品質管理、品質人員薪資	件	9	-	5.00
7	越堤路及(不必要)出入口管制站設備	全	1	-	0.80	B	品質管理、品質人員薪資	組	5	-	2.00
8	產品、挖石固圬工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	C	品質管理、品質人員薪資	件	4	-	2.00
9	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.80	D	品質管理、品質人員薪資	件	4	-	2.00
10	瀝青泥狀上面層刨除,厚5cm	M2	300	-	-	E	品質管理、品質人員薪資	組	8	-	3.00
11	瀝青粘層	M2	2,000	-	2,000.00	F	品質管理、品質人員薪資	組	8	-	3.00
12	瀝青泥狀上面層	T	800	-	557.72	G	品質管理、品質人員薪資	次	1	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	H	品質管理、品質人員薪資	組	1	-	1.00
B	植樹保護、栽植工作、苗木直徑10cm	株	10	-	10.00	I	品質管理、品質人員薪資	組	5	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	J	品質管理、品質人員薪資	個	5	-	5.00
D	移植、(喬木類、二次移植)、樹高<200cm	株	10	-	-	K	品質管理、品質人員薪資	個	5	-	-
1	構造物回填,原材料回填	M3	200	-	70.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1	-	0.80
2	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,000.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360	-	360.00
3	普通模板	M2	1,500	-	331.00	3	灑水車	天	100	-	100.00
4	結構用混凝土,預拌、140kgf/cm2,第1型水	M3	150	-	32.00	4	活動廁所租用費	座	3	-	3.00
5	結構用混凝土,預拌、210kgf/cm2,第1型水	M3	650	-	98.50	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1	-	0.50
6	結構用混凝土,預拌、280kgf/cm2,第1型水	M3	330	-	330.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1	-	0.80
7	混凝土養護	式	1	-	0.50	八	工程保險費(含第三人意外責任險、勞工意外責任險等)	式	1	-	1.00
8	混凝土耐腐蝕品、伸縮縫	式	1	-	1.00	九	包商管理費(含土地管理費、材料、營業稅以外之稅費及其他雜費)	全	1	-	0.80

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等):

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量
------	----	------	--------	--------	------	----	------	--------	--------

三、工地人員及機械管理(含約定之出工人數及機械使用情形及數量等):

工別	本日人數	累計人數	機械名稱	本日完成數量	累計數量
工別	0	952	挖土機	0	715
人工	0	730	灑水車	0	498
小工	0	530	卡車	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本日施工項目是否有請派「營造業專業工程特定施工項目」之技術士應派,比本表人數填早。規定應派技術士之專業工程: ☐有 ☒無(此項如勾選「有」,則應填明應派「計開工程技術士姓名表」)

五、工地職業安全衛生事項之警覺,計開現場安全維護及其他施工行政事項:

- (一)施工前檢查事項:
- 實施動靜態(含土地管理費及營業稅等): ☒有 ☐無
 - 確認動靜態工程是否設有安全(或安全衛生)設施及安全管理系統訓練紀錄: ☐有 ☐無
 - 施工安全工程人員教育訓練: ☒有 ☐無
 - 施工安全事項,應填明人員教育訓練紀錄:

六、施工取樣試驗紀錄:

無

七、通知協力廠商辦理事項:

二司 葉育峯

八、重要事項紀錄(含主觀視察及監造單位指示,工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度履歷原因及因應對策等):

1. 灑水車作業(4台)。2. 工程維護整理。3. 運輸便道板租用(73片)。

簽章:

施工日誌

報表編號: 351

本日天氣 上午: 陰

下午: 陰

填報日期: 2024年4月4日

星期四

工程名稱: 蘭陽溪37.11斷面疏濬工程(原供上石柱基分離(支出))				承攬廠商名稱: 金漢鑫營造股份有限公司			
契約工期: 420 天		累計工期: 351 天		剩餘工期: 69 天		開工日期: 112年1月20日	
契約變更次數: 0次		工期展延天數: 天		預定完工日期: 113年6月12日			
預定進度 (%): 80.95%		實際進度 (%): 79.74%		契約金額: 32,168,000		原契約: 32,168,000	

一、施工計畫書執行檢閱施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	10	泥凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00
2	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	11	除方近邊利用	M3	200	-	100.00
3	發電機組用費(備用電力)	全	1	-	0.86	A	蓄水池維護費	月	12	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	B	沉水式抽水機	台	2	-	2.00
5	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.86	C	產品、聚乙稀型膠地盤管(B管厚管)、含管配件	支	1	-	0.50
6	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D-500mm	支	10	-	-
7	臨時設施、工程用電	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1	-	0.90
8	臨時設施、工程用電	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00
9	臨時設施、工程用電	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.90
1	臨時設施、工程用電	T	1,500,000	-	1,189,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
2	臨時設施、工程用電	KM	20	-	9.60	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00
3	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.80	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00
4	抽水、抽水排水(抽水排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14	-	11.00
5	抽水、抽水排水(抽水排水)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1	-	0.90
6	抽水、抽水排水(抽水排水)	式	1	-	0.73	6	紅色三角旗	包	2	-	2.00
7	抽水、抽水排水(抽水排水)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折箭	個	30	-	30.00
8	抽水、抽水排水(抽水排水)	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、保護器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
9	抽水、抽水排水(抽水排水)	式	1	-	0.56	9	勞工安全衛生、保護器材、安全告示牌	座	1	-	1.00
10	抽水、抽水排水(抽水排水)	式	1	-	0.80	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10	-	10.00
1	抽水、抽水排水(抽水排水)	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1	-	1.00
2	抽水、抽水排水(抽水排水)	式	1	-	0.60	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2	-	2.00
3	抽水、抽水排水(抽水排水)	次	12	-	10.00	13	產品、紐澤西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2	-	2.00
4	抽水、抽水排水(抽水排水)	支	36	-	36.00	14	產品、紐澤西護欄、活動式預預凝土護欄	座	2	-	2.00
5	抽水、抽水排水(抽水排水)	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14	-	11.00
6	抽水、抽水排水(抽水排水)	全	1	-	-	A	品質管理、試驗材料費、土水工程及建築材料、材料試驗費	件	9	-	5.00
7	抽水、抽水排水(抽水排水)	式	1	-	2.00	B	品質管理、試驗材料費、土水工程及建築材料、材料試驗費	件	6	-	2.00
8	抽水、抽水排水(抽水排水)	全	1	-	0.80	C	品質管理、試驗材料費、土水工程及建築材料、材料試驗費	件	4	-	2.00
9	抽水、抽水排水(抽水排水)	M3	10,000	-	-	D	品質管理、試驗材料費、土水工程及建築材料、材料試驗費	件	4	-	2.00
10	抽水、抽水排水(抽水排水)	式	1	-	0.80	E	品質管理、試驗材料費、土水工程及建築材料、材料試驗費	件	8	-	3.00
11	抽水、抽水排水(抽水排水)	M2	300	-	-	F	品質管理、試驗材料費、土水工程及建築材料、材料試驗費	件	8	-	3.00
12	抽水、抽水排水(抽水排水)	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、試驗材料費、土水工程及建築材料、材料試驗費	件	1	-	1.00
13	抽水、抽水排水(抽水排水)	T	800	-	557.72	H	品質管理、試驗材料費、土水工程及建築材料、材料試驗費	件	1	-	1.00
A	抽水、抽水排水(抽水排水)	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、試驗材料費、土水工程及建築材料、材料試驗費	件	5	-	5.00
B	抽水、抽水排水(抽水排水)	條	10	-	10.00	J	品質管理、試驗材料費、土水工程及建築材料、材料試驗費	件	5	-	5.00
C	抽水、抽水排水(抽水排水)	條	100	-	100.00	K	品質管理、試驗材料費、土水工程及建築材料、材料試驗費	件	5	-	5.00
D	抽水、抽水排水(抽水排水)	條	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1	-	0.80
1	抽水、抽水排水(抽水排水)	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360	-	360.00
2	抽水、抽水排水(抽水排水)	M3	200	-	70.00	3	灑水車	台	100	-	100.00
3	抽水、抽水排水(抽水排水)	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3	-	3.00
4	抽水、抽水排水(抽水排水)	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、泥灘地淤泥清除	式	1	-	0.50
5	抽水、抽水排水(抽水排水)	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1	-	0.80
6	抽水、抽水排水(抽水排水)	M3	650	-	98.50	八	品質管理、試驗材料費、土水工程及建築材料、材料試驗費	式	1	-	1.00
7	抽水、抽水排水(抽水排水)	M3	330	-	330.00	九	品質管理、試驗材料費、土水工程及建築材料、材料試驗費	全	1	-	0.80
8	抽水、抽水排水(抽水排水)	式	1	-	0.50						
9	抽水、抽水排水(抽水排水)	式	1	-	1.00						

營造業專業工程約定施工項目

營造業專業工程約定施工項目

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用概況及數量等):

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量

三、工地人員及機械管理(含約定之出工人數及機械使用情形及數量等):

工別	本日人數	累計人數	機械名稱	本日完成數量	累計完成數量
技工	0	952	挖土機	0	715
瓦工	0	730	灑水車	0	198
小工	0	530	手車	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本日施工項目是否須領「營造業專業工程約定施工項目應置之技術士應領」此項人員執照者: 規定應置技術士之專業工程: ☐有 ☒無(此項勾選「無」時應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項: 公共環境衛生及衛生其他施工紀錄事項:

(一)施工前檢查事項:

1.實施動機(含土地權屬變更及公告事項): ☒有 ☐無

2.確認動機是否為提撥等工程(除其他商業用途)資料及安全管理有關紀錄: ☐有 ☐無

3.施工前工程人員訓練: ☒有 ☐無

(二)其他事項: 建築材料品質檢驗紀錄:

六、施工取樣試驗紀錄:

七、通知協力廠商辦理事項:

八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地通警及異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度落後原因及因應對策等):

1.灑水車作業(1台)。2.工區維護整理。3.運輸後運送板租用(73片)。4.施工便道維護。5.施工便道修作。

簽章:

本報天氣: 上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2024年4月3日

星期三

工程名稱	蘭陽溪37-41斷面越海工程兼供土石標售分離(支出)			承攬廠商名稱	金漢鑫營造股份有限公司		
契約工期	420 天	累計工期	350 天	剩餘工期	70 天	開工日期: 112年1月20日	
契約變更次數:		0次	工期延長天數		天	預定完工日期: 113年6月12日	
預定進度(%)	80.63%	實際進度(%)	79.74%	契約金額:		原契約: 32,168,000	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工、材料項目及完成數量等):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600	-	600.00	
2	面	10	-	10.00	11	除方近邊利用	M3	200	-	100.00	
3	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12	-	5.00	
4	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泉浦	台	2	-	2.00	
5	全	1	-	0.86	C	產品、聚氧乙烯膠聯硬質管(B管厚管)、含管配件	式	1	-	0.50	
6	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10	-	-	
7	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1	-	0.90	
8	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000	-	8,000.00	
9	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000	-	7,150.90	
1	T	1,500,000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1	-	1.00	
2	KM	20	-	9.60	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2	-	2.00	
3	式	1	0.00	0.80	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1	-	1.00	
4	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	11	-	11.00	
5	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1	-	0.90	
6	式	1	0.10	0.73	6	紅色三角旗	包	2	-	2.00	
7	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30	-	30.00	
8	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、保護器材、頭部、安全帽、工地用	項	30	-	30.00	
9	式	1	-	0.56	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10	-	10.00	
10	組	4	-	0.80	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10	-	10.00	
1	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1	-	1.00	
2	式	1	-	0.60	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2	-	2.00	
3	次	12	-	10.00	13	產品、組淨西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2	-	2.00	
4	支	36	-	36.00	14	產品、組淨西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2	-	2.00	
5	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14	-	11.00	
6	全	1	-	-	A	品質管理、試驗材料費、主土工程及建築材料、試驗材料費	件	9	-	5.00	
7	式	1	-	2.00	B	品質管理、試驗材料費、主土工程及建築材料、試驗材料費	組	6	-	2.00	
8	全	1	0.00	0.80	C	品質管理、試驗材料費、主土工程及建築材料、試驗材料費	件	4	-	2.00	
9	M3	10,000	-	-	D	品質管理、試驗材料費、主土工程及建築材料、試驗材料費	件	4	-	2.00	
10	式	1	0.00	0.80	E	品質管理、試驗材料費、主土工程及建築材料、試驗材料費	組	8	-	3.00	
11	M2	300	-	-	F	品質管理、試驗材料費、主土工程及建築材料、試驗材料費	組	8	-	3.00	
12	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、試驗材料費、主土工程及建築材料、試驗材料費	次	1	-	1.00	
13	T	800	-	537.72	H	品質管理、試驗材料費、主土工程及建築材料、試驗材料費	組	1	-	1.00	
A	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、試驗材料費、主土工程及建築材料、試驗材料費	組	5	-	5.00	
B	株	10	-	10.00	J	品質管理、試驗材料費、主土工程及建築材料、試驗材料費	個	5	-	5.00	
C	株	100	-	100.00	K	品質管理、試驗材料費、主土工程及建築材料、試驗材料費	個	5	-	-	
D	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1	0.00	0.80	
1	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上瀝水車租用費	台	360	-	360.00	
2	M3	200	-	70.00	3	瀝水車	天	100	-	100.00	
3	KG	34,000	-	31,000.00	4	活動廁所租用費	座	3	-	3.00	
4	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1	-	0.50	
5	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1	0.00	0.80	
6	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外責任險、雇工意外責任險等)	式	1	-	1.00	
7	M3	330	-	330.00	九	品質管理(含主土工程管理、材料、勞務)(以工程地點而定)	全	1	0.00	0.80	
8	式	1	-	0.50							
9	式	1	-	1.00							
營造業專業工程約定施工項目						營造業專業工程約定施工項目					
A.						A.					
B.						B.					

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等):

材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量	材料名稱	單位	設計數量	本日完成數量	累計完成數量
------	----	------	--------	--------	------	----	------	--------	--------

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量等):

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日完成數量	累計完成數量
技士	0	952	挖土機	0	715
大工	0	730	瀝水車	0	198
小工	0	530	卡車	0	0
普通工	0	0	壓路機	0	0

四、本日施工項目是否有須「營造業專業工程約定施工項目」之機具使用情形，應填列機具使用之專業工程: ☐有 ☒無(此項如勾選「有」，則應填列機具使用之專業工程)

五、工地職業安全衛生事項之管理、於環境安全事項及高處作業事項:

- (一)施工前檢查事項:
 - 實施動土前(含土地開挖、填土、挖土、填土)檢查: ☒有 ☐無
 - 填土前檢查(含土質、填土、填土、填土)檢查: ☐有 ☐無
 - 填土前檢查(含土質、填土、填土、填土)檢查: ☐有 ☐無
- (二)施工前檢查事項:
 - 填土前檢查(含土質、填土、填土、填土)檢查: ☐有 ☐無
 - 填土前檢查(含土質、填土、填土、填土)檢查: ☐有 ☐無
 - 填土前檢查(含土質、填土、填土、填土)檢查: ☐有 ☐無

六、施工取樣試驗紀錄:

無

七、通知協力廠商辦理事項:

11月10日 葉青寧

八、重要事項紀錄(含主理機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要領、進度落後原因及因應對策等):

1. 臨時堆填檢查。2. 瀝水車作業(6台)。3. 挖方: 12299.15T。4. 運輸便道板橋租用(73片)。5. 工區周邊道路清潔。

簽章:

報表編號：	349
-------	-----

星期二

作者:

星期一

星期一
