

編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度 (%)	實際進度 (%)	進度差異 (%)	決標金額 (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
1	加強平地人工湖及伏流水推動計畫	頭前溪蓄水池工程	新竹縣竹東鎮	100.00%	100.00%	0.00%	24,880	111.07.28	112.06.22	112.9.15	112.10.4	德鴻營造有限公司	1.蓄水池(4.9萬立方公尺)1座。 2.導水路1638公尺。 3.固床工及可潰式攔河堰1座。	禹安工程顧問股份有限公司	121.08942	24.74723	https://www.google.com/maps/@24.7470268,121.0897315,508m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
2	加強平地人工湖及伏流水推動計畫	後龍溪伏流水站供水設備改善工程	苗栗縣頭屋鄉	100.00%	100.00%	0.00%	24,725	112.10.24	113.01.10	--	113.01.10	新紋股份有限公司、宇博實業股份有限公司	1.增加備用原水、清水抽水機。 2.既設快濾桶配電設備更新2套、增設快濾桶、配電設備、ATS各1套。 3.既設快濾桶P.P.濾料更新。 4.增設加藥機系統、水質改善設備及加藥混合槽。 5.既設設備及土建部分拆除配合變更。 6.既設加藥機及藥槽防溢改善及增高。 7.周邊、照明及監視設備等更新。	台灣自來水公司第三區管理處苗栗營運所	120.8464586	24.58113743	https://maps.app.goo.gl/3FauKwccXWlns57
3	加強平地人工湖及伏流水推動計畫	烏溪伏流水二期	彰化縣芬園鄉	28.27%	30.46%	2.19%	529,800	112.4.28	114.12.31	-	-	鴻捷營造有限公司	1.水平式集水管工程：L=600m 2.導水管工程L=220m 3.集水井工程：1座 4.輸水管工程：L=2,877m 5.操控及機電設備工程1式 6.其它。	台灣自來水公司中區工程處第一工務所	120.64682	20.03376	https://maps.app.goo.gl/C4sYEZzArSWwAax5