

110年疏濬備增執行情形週管控表(統計至10/11)

單位：萬公噸

名稱	年度累計	執行量(累計至本週10/11) 10月第2週	超前/(落後)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月					11月	12月			
				累計	累計	累計	累計	累計	累計	累計	累計	第1週(4)	第2週(11)	第3週(18)	第4週(25)	第5週(01)	累計	累計	累計			
汶水溪半天寮	原定目標量	72.00	68.76	2.30	7.38	6.72	7.38	7.16	7.38	7.16	7.38	7.38	7.14	1.73	1.73	1.73	1.73	0.00	6.92	0.00	0.00	
	加強疏濬	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	備援疏濬	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	備增後目標量	72.00	68.76		7.38	6.72	7.38	7.16	7.38	7.16	7.38	7.38	7.14	1.73	1.73	1.73	1.73	0.00	6.92	0.00	0.00	
	實際執行	71.06	71.06		7.91	9.37	10.94	9.40	11.84	5.09	9.05	0.00	2.63	2.95	1.88	0.00	0.00	0.00	4.83	0.00	0.00	
	周一												0.49	0.49	0.00	0.00	0.00					
	周二												0.49	0.50	0.00	0.00	0.00					
	周三												0.49	0.52	0.00	0.00	0.00					
	周四												0.44	0.37	0.00	0.00	0.00					
	周五												0.54	0.00	0.00	0.00	0.00					
	周六												0.50	0.00	0.00	0.00	0.00					
	周日												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					