

材料/設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約量約數	樣驗是否試取	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (●)					審查日期 審查結果	備註 (歸檔編號)		
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他				
1	壹、一、8,二、11	356m3	是	109.06.5	是	竣華科技檢驗有限公司	●		●			109.6.18	水三工字第10950070400號		
	140預拌混凝土			109.05.19	109.06.18										
2	壹、一、9,二、12	6992m3	是	109.06.5	是		●		●						
	210預拌混凝土			109.05.19	109.06.18										
3	壹、二、12	285m3	是	109.06.5	是		●		●			合格			
	280預拌混凝土			109.05.19	109.06.18										
4	壹、二、13	104m3	是	109.06.5	是		●		●						
	420預拌混凝土			109.05.19	109.06.18										
5	壹、二、14	1m3	是	109.09.01	否		/	●		●				109.9.11	水三工字第10950109080號
	350無收縮水泥砂漿			109.09.01	合格										
6	壹、一、10,二、9	163T	是	109.06.20	否		竣華科技檢驗有限公司	●	●	●				109.7.2	
	鋼筋(SD280)			109.06.19											
7	壹、一、11,二、10	39T	是	109.06.20	否		竣華科技檢驗有限公司	●	●	●				合格	水三工字第10950076100號
	鋼筋(SD420W)			109.06.19											
8	壹、一、13,二、28	451支 / 24支	是	109.07.05	否	防大工成學系國立聯合土木與地工	●	●	●			109.7.13	水三工字第10950081210號		
	預力混凝土蓋格 D=300mm, L6M D=300mm, L40M			109.07.04											
9	壹、一、29,二、2	6460m2	是	110.10.15	否	竣華科技檢驗有限公司	●	●	●			110.10.25	水三工字第11050096150號		
	瀝青混凝土鋪面, 密級配, 厚5cm			110.09.15	合格										
10	壹、一、30,二、3	6103m2	是	110.10.15	否	竣華科技檢驗有限公司	●		●			110.10.14	水三工字第11053029230號		
	碎石級配, 厚30cm			110.08.24	合格										
11	壹、一、28	87株	否	110.10.15	否	-	●	●				110.10.22	水三工字第1053031570號		
	種植工作, 喬木類, 樹高≥100cm			110.10.12	合格										
12	壹、一、15	2557M2	是	109.11.05	否	竣華科技檢驗有限公司	●	●	●			109.10.22	水三工字第10950126170號		
	土工織物, 不織布			109.10.13	合格										
13	壹、一、16	2055孔	否	109.10.25	否	-	●	●	●	●		109.10.30	水三工字第10950130030號		
	φ3"PVC 洩水孔含排水器			109.10.21	合格										

材料/設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	樣品是否試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (●)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
14	壹、二、36	249 孔	是	110.01.15	否	竣葦科技檢驗有限公司	●	●	●	●		110.2.4	水三工字第110500127 20號
	鋼筋植筋(16mm)			110.01.11								合格	
15	壹、一、23	2 門	是	109.12.01	否	台灣檢驗科技股份有限公司	●	●	●			109.11.4	水三工字第109501338 70號
	自動水門 (W2.0m*H2.0m)			109.08.27								合格	
16	壹、一、24	4 門	是	109.12.01	否	台灣檢驗科技股份有限公司	●	●	●			109.11.4	水三工字第109501338 70號
	自動水門 (W1.2m*H1.2m)			109.08.27								合格	
17	壹、二、19	7T	否	110.01.05	否	-	●	●	●			110.1.20	水三工字第110500077 20號
	12.7mm 預力鋼鍵			109.12.02								合格	
18	壹、一、20	431M	否	110.01.05	否	-	●	●	●			110.1.8	水三工字第110500011 30號
	內徑 9cm 套管			109.12.02								合格	
19	壹、二、21	32 組	否	110.01.05	否	-	●	●	●			110.1.8	水三工字第110500013 80號
	端錨			109.12.02								合格	

材料/設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	樣品是否試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (●)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
20	壹、二、22	8塊	否	110.03.01	否	-	●	●	●			110.7.29	水三工字第 110530095 70號
	合成橡膠支承墊 (90*40*5cm)			110.05.25	合格								
21	壹、二、23	12塊	否	110.03.01	否	-	●	●	●			110.7.29	水三工字第 110530095 70號
	合成橡膠支承墊 (30*60*3cm)			110.05.24	合格								
22	壹、二、24	12M	是	110.03.01	否	-	●	●	●			110.9.2	水三工字第 1105008765 0號
	橋面伸縮縫，角鋼 ，40≤伸縮量			110.05.24	合格								
23	壹、二、27	98M	否	110.01.05	否	-	●	●	●			110.1.8	水三工字第 110500011 30號
	旋楞鋼管			109.12.02	合格								
24	壹、一、21	57只	否	109.08.31	否	-	●	●	●			109.11.4	水三工字第 109501338 70號
	不銹鋼舌閥 (Ø75mm)			109.08.27	合格								
25	壹、一、25	1只	否	109.08.31	否	-	●	●	●			109.11.4	水三工字第 109501338 70號
	舌閥(Ø500mm)			109.08.27	合格								