

五湖四海營造股份有限公司

材料送審管制表

工程名稱：110年度烏溪寶廊堤防水防道路維修改善工程

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
1	壹.一.4	68M3	是	110/06/30	是	TAF實驗單位	V		V	V		110/06/30	水三工字第 11053000890號
	140kgf/cm2 預拌混凝土			110/06/21	110/07/01							合格	
1	壹.一.5	455M3	是	110/06/30	是	TAF實驗單位	V		V	V		110/06/30	水三工字第 11053000890號
	280kgf/cm2 預拌混凝土			110/06/21	110/07/01							合格	
1	壹.一.6	181M3	是	110/06/30	是	TAF實驗單位	V		V	V		110/06/30	水三工字第 11053000890號
	350kgf/cm2 預拌混凝土			110/06/21	110/07/01							合格	
1	壹.二.2	528m3	是	110/06/30	是	TAF實驗單位	V		V	V		110/06/30	水三工字第 11053000890號
	210kgf/cm2 預拌混凝土			110/06/21	110/07/01							合格	
1	壹.一.7	339m3	是	110/06/30	是	TAF實驗單位	V		V	V		110/06/30	水三工字第 11053000890號
	280kgf/cm2 水中預拌混凝土			110/06/21	110/07/01							合格	
2	壹.一.9	25.4M	否	110/08/15	否		V	V	V			110/08/09	水三工字第 11053012310號
	橋面伸縮縫，直接排放橫向型			110/08/05								合格	
3	壹.一.10	10M	否	110/08/15	否		V	V	V			110/08/09	水三工字第 11053012310號
	橋面伸縮縫，角鋼			110/08/05								合格	
4	壹.一.12	12組	否	110/08/15	否		V	V	V			110/08/09	水三工字第 11053012310號
	防落拉桿錨碇螺栓			110/08/05								合格	
5	壹.一.13	75M	否	110/08/15	否		V	V	V			110/08/13	水三工字第 11053013180號
	金屬橋欄杆			110/08/10								合格	

五湖四海營造股份有限公司

材料送審管制表

工程名稱：110年度烏溪寶廊堤防水防道路維修改善工程

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
6	壹.一.14	3M2	否	110/07/30	否		V					110/07/19	水三工字第 11053006710號
	油毛氈			110/07/15								合格	
7	壹.一.15	2M3	否	110/9/30	否		V		V			110/09/17	水三工字第 11053023180號
	無收縮水泥砂漿			110/09/13								合格	
8	壹.一.19	51.55T	是	110/06/30	否	TAF實驗單位	V		V	V		110/06/25	水三工字第 11053000830號
	鋼筋, SD280			110/06/21								合格	
8	壹.一.20	101.31T	是	110/06/30	否	TAF實驗單位	V		V	V		110/06/25	水三工字第 11053000830號
	鋼筋, SD420W			110/06/21								合格	
9	壹.一.21	2108M2	是	110/08/30	否	TAF實驗單位	V		V			110/08/27	水三工字第 11053017410號
	瀝青混凝土			110/08/25								合格	
10	壹.一.25	12組	是	110/06/30	否	TAF實驗單位	V		V			110/06/25	水三工字第 11053000830號
	防震拉條, 鋼絞線			110/06/21								合格	
11	壹.一.29	456500CM3	否	110/08/15	否		V		V	V		110/08/13	水三工字第 11053013180號
	合成橡膠支承墊			110/08/10								合格	
12	壹.一.32	639M	否	110/07/30	否		V		V			110/07/19	水三工字第 11053006700號
	鍍鋅套管			110/07/15								合格	

五湖四海營造股份有限公司

材料送審管制表

工程名稱：110年度烏溪寶廊堤防水防道路維修改善工程

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
13	壹.一.33	56組	否	110/07/30	否		V		V	V		110/07/19	水三工字第 11053006700號
	預力端錨			110/07/15								合格	
14	壹.一.35	6T	否	110/07/30	否		V		V			110/07/19	水三工字第 11053006700號
	預力鋼材鋼絞線			110/07/15								合格	
15	壹.一.38	3盞	否	111/04/30	否		V		V				
	路燈燈具												
16	壹.一.39	4塊	否	110/12/15	否		V					110/12/09	水三工字第 11053044090號
	工程告示牌及工地標誌，橋名牌，大理石			110/12/02								合格	
17	壹.二.6	1組	否	110/08/30	否		V		V			110/08/27	水三工字第 11053017430號
	自動水門			110/08/25								合格	
18	壹.三.9	130m3	否	110/07/15	否		V		V			110/07/13	水三工字第 11053005510號
	控制性低強度回填材料，20~90kgf/cm2			110/07/09								合格	
19	壹.三.16	40個	否	111/04/15	否		V		V				
	反光導標			111/04/12									
20	壹.三.17	10支	否	110/7/30	否		V					110/07/19	水三工字第 11053006710號
	塑膠包覆不銹鋼踏步，D=19mm			110/7/15								合格	