

材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表 項次	契約數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料 (V)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備) 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協 力 廠 商 資 料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審 查 結 果	
1	壹.一.6 210kgf/cm ² 預拌混凝土	1206M3+5000 m ³ (異型塊)	是	110.6.25	否	V		V			110.7.9	水三工字第 11001056780 號
	壹.一.7 坡面工，混凝土， 210kgf/cm ² ，厚 30cm	1365M3	是	110.6.15		V		V			符合	
	壹.一.9 鍍鋅鋼纜，φ22mm	5908M	是	110.6.25		V		V			110.6.25	
2	壹.一.10 鍍鋅鋼纜夾，φ22mm	1688 個	否	110.6.15	否	V		V			符合	水三工字第 11001053010 號
	壹.一.12 預鑄混凝土，異型塊， 10T(鐵模)	844 塊	否	110.6.25		V	V			V	110.6.17	
3	壹.一.14 預鑄混凝土，異型塊， 20T(鐵模)	96 塊	否	110.6.15	否	V	V		V	符合	水三工字第 11001046770 號	
	壹.一.16 預鑄混凝土，異型塊， 30T，(鐵模)	35 塊	否									
	壹.一.17 鋼筋，SD420W，連工 帶料	35T	是									110.6.25
壹.一.18 鋼筋，植筋	孔	是	110.6.17	符合								
5	壹.一.19 級配粒料，碎石級配	650m3	否	110.7.1	否	V					110.7.30	水三工字第 11001062490 號
	壹.一.22 小溪橋上游堤防彩繪			M2							否	
6	壹.一.22 小溪橋上游堤防彩繪	M2	否	110.10.25	否	V						
	壹.一.22 小溪橋上游堤防彩繪			110.11.30								

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。

表 5-2 材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱		進場數量	抽樣數量		累積抽樣數量			
1	壹、一、6	1206M3+5184m3(異型塊)	110.7.22	110.7.22	每 200m3 取 1 組，餘數 40m3 以上，增檢驗 1 次	5184M3	合格	賴韻如、莊茂榮	
			110.7.23	110.7.23					
			110.7.23	110.7.23					
			110.7.26	110.7.26					
			110.7.28	110.7.28					
			110.7.29	110.7.29					
			110.7.30	110.7.30					
			110.8.4	110.8.4					
			110.8.5	110.8.5					
			110.8.10	110.8.10					
			110.8.12	110.8.12					
			110.8.12	110.8.12					
			110.8.13	110.8.13					
			110.8.16	110.8.16					
			110.8.17	110.8.17					
			110.8.19	110.8.19					
			110.8.27	110.8.27					
			110.8.30	110.8.30					
			110.8.31	110.8.31					
			110.9.3	110.9.3					
			110.9.7	110.9.7					
			110.9.8	110.9.8					
			110.9.23	110.9.23					
110.9.24	110.9.24								
110.9.28	110.9.28								
110.9.30	110.9.30								
110.10.1	110.10.1								
110.10.4	110.10.4								

			183m ³						
			143m ³						
			40m ³						
			183m ³						
			183m ³						
			143m ³						
			183m ³						
			183m ³						
			183m ³						
			183m ³						
			27m ³						
			143m ³						
			143m ³						
		結構混凝土	143m ³	1 組		28 組			
			143m ³						
			143m ³						
			143m ³						
			143m ³						
			143m ³						
			143m ³						
			143m ³						
			143m ³						
			105m ³						
			105m ³						
			105m ³						
			105m ³						
			105m ³						
			33m ³						
	壹、一、9	5908m							
	鍍鋅鋼纜 φ 22mm					每批進場前 檢驗一次			
2	壹、一、9	1688 個							
	鍍鋅鋼纜 夾 φ 22mm					每批進場前 檢驗一次			
	壹.一.12	844 塊	110. 7. 19	110. 7. 19		32 個			
3	預鑄混凝土，異型 塊，10T(鐵 模)		32 個	1 個		每批進場前 檢驗一次	1 個	合格	潘彥 仰、莊 茂榮

	壹.一.14	96塊	110.9.22	110.9.22	每批模具 進場前 抽查一次	12個	合格	潘彥 仰、莊 茂榮	
	預鑄混凝土，異型塊，20T(鐵模)		12個	1個		1個			
	壹.一.16	35塊	110.7.19	110.7.19	每批模具 進場前 抽查一次	10組	合格	潘彥 仰、莊 茂榮	
	預鑄混凝土，異型塊，30T，(鐵模)		3個	1個		1個			
4	壹.一.17	35T	110.7.19	110.7.19	各規格每50T， 且每批取樣一 次	32.5T	合格	賴韻 如、莊 茂榮	
	鋼筋， SD420W， 連工帶料		110.8.12	110.8.12		13T			
			110.9.22	110.9.22					
	壹、一、19	650M3			進場施工前				
5	級配粒料，碎石級配								