

經濟部水利署第三河川局

工程督導紀錄

紀錄編號：

工程名稱	景山溪鯉魚一橋堤段及泰寶橋堤段 改善工程			主辦機關	經濟部水利署第三河川局		
				承辦人員	鍾佳育		
督導日期	111年 03月18日	施工地點	苗栗縣 三義鄉	監造單位	經濟部水利署第三河川局		
				監工人員	蕭安原、楊子德		
開工日期	111年 01月03日	完工日期 (預定)	111年 06月11日	承攬廠商	高巨營造有限公司		
預定進度	10.41%	實際進度	23.01%	差異	+12.6%	改善期限	111年4月18日 職安部分如下 111年3月21日
工程概要	※主要施工項目 (1) 第一工區：鯉魚一橋工區施設護岸，5T 異型塊 53 塊。 (2) 第二工區：泰寶橋工區工程擋土牆工程約 140M。 (3) 第三工區：龍門二號橋上游工區施設防護欄桿工程。			契約金額	11,870 千元		
督導人員	梁簡任正工程司志雄、王委員清華、 張正工程司裕明、鄭正工程司皓元			督導分數	80 分		