

經濟部水利署第三河川局

工程督導紀錄

工程名稱	潭子外圍分洪道治理工程 併辦土石標售-第二標			主辦機關	第三河川局		
				承辦人員	張榮傑、梁晉得		
督導日期	110年 04月28日	施工 地點	台中市 潭子區	監造單位	禹安工程顧問股份有限公司		
				監工人員	吳冠宏、劉欣岳		
開工日期	109年 08月20日	完工日 期(預定)	111年 04月29日	承攬廠商	有辰營造有限公司		
預定進度	15.86%	實際 進度	19.46%	差異	+3.6%	改善 期限	110年 05月28日
工程概要	1、3孔箱涵 300M 2、溢流工(含閘門)一處 3、護岸擴建與修護 326.1M 4、四張犁支線疏洪工程 55.54M 5、土石標契約數量 32,436 M ³			契 約 金 額	104,944,638 元 (第一次變更)		
督導人員	(領隊)白委員烈燿 郭委員永芳、鍾委員翼戎、粘委員克銘			督 導 分 數	80 分		