

表 B3 經濟部水利署

工程施工督導 走動式督導 專案督導紀錄

紀錄編號：1110127-SE-w03-1060838-106-B-1103F-002-000

工程名稱	潭子外圍分洪道治理工程併辦土石標售-第一標			主辦機關		經濟部水利署第三河川局	
				承辦人員		林進銘、賴彥融	
督導日期	111年1月27日	施工地點	台中市潭子區	監造單位		禹安工程顧問股份有限公司	
開工日期	109年7月2日	預定完工日期	111年4月29日	承攬廠商		勝暉營造有限公司	
預定進度	74.53%	實際施工進度	72.5%	差異	-2.03%	改善期限	111年2月21日
工程概要	1. 潭子分洪道工程3孔箱涵754.7m 2. 既有灌溉溝配合復舊598m					契約金額 (千元)	193,447.625
督導人員	張副總良平、林簡任正工程司玄忠					督導分數	無