

111 年度樟平溪圓仔城左、右岸護岸整建工程

材料設備檢(試)驗管制總表

編碼:

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			
1	壹、一、6	112.3.22	800m3	112.3.22	每批一次	28m3	合格	施建銘 鄭慶義	
	大塊石	112.3.22~4.19		28m3		1 組			
	壹、一、6	112.3.22		112.3.25		144m3	合格	施建銘 鄭慶義	
	大塊石	112.3.22~4.19		116m3		2 組			
	壹、一、6	112.7.3	400m3	112.7.6		994m3	合格	蕭安原 高梓淵	
	大塊石	112.7.3~7.14		850m3		3 組			
2	壹,一,09	112.2.22	21m3	112.2.22	每 200m3 一組 ，餘數達 40 m3 以上者增做 1 組	21m3	合格	蕭安原 高梓淵	基礎補強
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	112.2.22		1 組		1 組			
	壹,一,09	112.2.27	130m3	112.2.27		151m3	合格	蕭安原 高梓淵	基礎補強
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	112.2.27		-		1 組			
	壹,一,09	112.3.6	46.5m3	112.3.6		197.5 m3	合格	蕭安原 鄭慶義	5T、10T 混凝土塊
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	112.3.6		2 組		3 組			
	壹,一,09	112.3.7	46.5m3	112.3.7		244 m3	合格	-	5T、10T 混凝土塊
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	112.3.7		-		3 組			
2	壹,一,09	112.3.8	46.5m3	112.3.8	每 200m3 一組 ，餘數達 40 m3 以上者增做 1 組	290.5 m3	合格	-	5T、10T 混凝土塊
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	112.3.8		-		3 組			
	壹,一,09	112.3.9	46.5m3	112.3.9		337 m3	合格	-	5T、10T 混凝土塊
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	112.3.9		-		3 組			
	壹,一,09	112.3.10	46.5m3	112.3.10		383.5 m3	合格	-	5T、10T 混凝土塊

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			
1	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	112.3.10	46.5m3	-	每 200m3 一組，餘數達 40 m3 以上者增做 1 組	3 組	合格	-	5T、10T 混凝土塊
	壹,一,09	112.3.13		112.3.13		430m3			
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	112.3.13	46.5m3	-		3 組	合格	-	5T、10T 混凝土塊
	壹,一,09	112.3.14		112.3.14		476.5m3			
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	112.3.14	46.5m3	-		3 組	合格	-	5T、10T 混凝土塊
	壹,一,09	112.3.15		112.3.15		523m3			
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	112.3.15	46.5m3	1 組		4 組	合格	施建銘 鄭慶義	5T、10T 混凝土塊
	壹,一,09	112.3.15		112.3.15		649m3			
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	112.3.15	126m3	1 組		5 組	合格	施建銘 鄭慶義	基礎補強
	壹,一,09	112.3.16		112.3.16		695.5m3			
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	112.3.16	46.5m3	-		5 組	合格	-	5T、10T 混凝土塊
	壹,一,09	112.3.17		112.3.17		742m3			
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	112.3.17	46.5m3	-		5 組	合格	-	5T、10T 混凝土塊
	壹,一,09	112.3.18		112.3.18		788.5m3			
2	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	112.3.18	46.5m3	-	每 200m3 一組，餘數達 40 m3 以上者增做 1 組	5 組	合格	-	5T、10T 混凝土塊
	壹,一,09	112.3.20		112.3.20		821.5m3			
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	112.3.20	33m3	-		5 組	合格	-	5T、10T 混凝土塊
	壹,一,09	112.3.20		-		-			

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			
3	壹,一,11	112.3.13	2.8T	112.3.13	各規格每 50T 取樣一組，餘數達 10T 以上增做一組；各規格至少取樣一組	2.8T	合格	施建銘 黃敏慧	鼎塊
	鋼筋，SD280W，連工帶料	112.3.13		1 支		1 支			
4	壹、一、14、15	112.8.25			每批一次				
	透水性鋪面，人行道，塊狀及鏤空狀，鋪版石-鋼模								
5	壹,一,16	112.8.25			每批一次				
	工廠預鑄混凝土構件，鋼筋混凝土柱，收邊緣石 10*60*H:30cm								
6	壹,一,17	112.8.25			每批一次				
	細木作，單側柱弧形花架，L=12.5M								
7	壹,一,18	112.12.1			同一拌和廠同一天供應之同一種再生瀝青混凝土，每批抽驗 2 件				
	再生瀝青混凝土鋪面，(密級配，30%回收料)								
8	壹、一 21	112.8.15							
	碎石								
9	壹,一,23	112.8.25			每批一次				
	貼面磚，馬賽克磚，網材								
10	壹,一,24	112.8.25			每批一次				
	抵石子，琉璃石，含水泥砂漿								

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			
11	壹,一,25	112.8.25			每批一次				
	工廠預鑄混凝土構件, 柵欄用, 仿木欄杆								
12	壹,一,27	112.8.25			每批一次				
	砌紅磚, 清水磚, 1B, 導覽解說意象								
13	壹,一,28	112.11.10			每批一次				
	相思樹, 270 ≤ 樹高 < 300 cm, 100 ≤ 樹幅 < 120cm, 7 ≤ 米高直徑 < 8 cm								
	壹,一,29	112.11.10			每批一次				
	月桃, 50 ≤ 高度 < 60cm, 30 ≤ 寬度 < 40cm, 13cm ≤ 容器直徑 < 16cm								
	壹,一,30	112.11.10			每批一次				
	產品, 山芙蓉, 25 ≤ 高度 < 30cm, 15 ≤ 寬度 < 20cm, 7cm ≤ 容器直徑 < 10cm								
	壹,一,31	112.11.10			每批一次				
	蒜香藤, 高度(枝長) < 10cm, 寬度 < 10cm, 容器直徑 < 7cm 盆苗								
14	壹,一,34	112.8.25							
	固定式觀眾座椅, 休憩座椅, L=1.35M								
15	壹,一,36	112.8.25							
	排水管涵, φ3"PVC 洩水管								

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			
16	壹,一,37	112.4.12	470m	112.4.12	每批一次	470m	合格	施建銘 鄭慶義	
	產品, 鍍鋅鋼纜, $\varphi 22\text{mm}$	112.4.12		1 條		1 條			
	壹,一,38	112.4.12	90 個	112.4.12	每批一次	90 個	合格	施建銘 鄭慶義	
	鍍鋅鋼索夾	112.4.12		1 個		1 個			
17	壹,一,42	112.8.25							
	鋼筋, 植筋膠								
18	壹,一,26		5 組		每批一次				
	自然石休憩椅								
19	壹,一,22		7m2		每批一次				
	施工縫(填縫膠及黏著膠)								

