

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料 (✓)					審 查 日 期	備註 (歸檔 編號)
	材料/設備 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審 查 結 果	
1	壹、一、6	8000m3	否	--	--					甲方 供料 證明 文件	112.3.15	水中品 字第 112150 11850 號 (至烏嘴 潭載運)
	大塊石			--	--						合格	
2	壹,一,09	200M3	是	112.1.10	是	✓		✓		✓	112.2.14	水三工 字第 112010 08890 號
	結構用混凝土,預 拌, 210kgf/cm2			112.1.9	112.2.21						合格	
3	壹,一,11	14T	是	112.1.10	--	✓		✓		✓	112.1.17	水三工 字第 112010 03310 號
	鋼筋, SD280W, 連工帶料			112.1.4	--						合格	
4	壹、一、14、15	130m3 335m2		112.8.10	--	✓						
	透水性鋪面,人行 道,塊狀及鏤空 狀,鋪版石-鋼模				--							
5	壹,一,16	607M	否	112.3.15	--	✓		✓	✓		112.3.14	水三工 字第 112010 14450 號
	工廠預鑄混凝土構 件,鋼筋混凝土柱,收 邊緣石 10*60*H:30cm			112.2.20	--						合格	
6	壹,一,17	6 座	否	112.3.15	--	✓		✓	✓		112.3.14	水三工 字第 112010 14450 號
	細木作,單側柱弧 形花架, L=12.5M			112.2.20	--						合格	

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料 (✓)					審 查 日 期	備 註 (歸檔 編號)
	材料/設備 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協 力 廠 商 資 料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審 查 結 果	
7	壹,一,18	210M3	是	112.10.5	--	✓		✓				
	再生瀝青混凝土 鋪面, (密級配, 30%回收料)				--							
8	壹、一 21	221m3	否	112.9.10	--	✓						
	碎石				--							
9	壹,一,23	243 才	否	112.6.20	--	✓			✓		112.6.13	永三工 字第 112010 31600 號
	貼面磚,馬賽克 磚,網材			112.6.5	--						合格	
10	壹,一,24	200M3	否	112.9.10	--	✓			✓			
	抵石子,琉璃 石,含水泥砂漿				--							
11	壹,一,25	75M	否	112.3.15	--	✓		✓			112.3.14	永三工 字第 112010 14450 號
	工廠預鑄混凝土 構件,柵欄用,仿 木欄杆			112.2.20	--						合格	
12	壹,一,27	8 組	否	112.9.10	--	✓			✓			
	砌紅磚,清水磚, 1B,導覽解說意象				--							

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料 (✓)					審查日期	備註 (歸檔 編號)
	材料/設備 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力 廠商資 料	型 錄	相 關試 驗報 告	樣 品	其 他	審 查 結 果	
1 3	壹,一,28	25 株	否	112.10.10	--	✓						植栽 工程
	相思樹, 270 ≤ 樹高 < 300 cm, 100≤樹幅< 120cm, 7 ≤ 米高直徑 < 8 cm											
	壹,一,29	174 株	否									
	月桃, 50≤高度< 60cm, 30≤寬度< 40cm, 13cm≤容器直 徑<16cm											
	壹,一,30	12 株	否									
	產品, 山芙蓉, 25≤高 度<30cm, 15≤寬度 <20cm, 7cm≤容器直 徑<10cm											
	壹,一,31	150 株	否									
	蒜香藤, 高度(枝 長)<10cm, 寬度< 10cm, 容器直徑< 7cm 盆苗											
壹、一、35	44m3	否										
客土												
1 4	壹,一,34	3 組	否	112.3.15	--	✓					112.3.14	水三工 字第 112010 14450 號
	固定式觀眾座 椅, 休憩座 L=1.35M			112.2.20	--						合格	
1 5	壹,一,36	13 處	否	112.8.20	--	✓			✓			
	排水管涵, φ 3"PVC 洩水管				--							

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料 (✓)					審 查 日 期	備 註 (歸檔 編號)
	材料/設備 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審 查 結 果	
1 6	壹,一,37	470M	是	112.4.15	--	✓		✓	✓		112.4.13	水三工 字第 112010 14450 號
	產品，鍍鋅鋼 纜，φ22mm											
	壹,一,38	90 個	是	112.4.10	--						合格	
	鍍鋅鋼索夾											
1 7	壹,一,42	120 孔	否	112.6.5	--	✓	✓		✓		112.5.26	水三工 字第 112010 28240 號
	鋼筋，植筋膠			112.5.15	--						合格	
1 8	壹,一,26	5 組	否							甲方 供料 證明 文件		這是 現場 的 石 頭
	自然石休憩椅											
1 9	壹,一,22	7m2	否			✓	✓	✓				
	施工縫(填縫膠 及黏著膠)											