表 4.1-1 材料設備送審管制總表

編碼:DA

項次	契約詳細表 項次	契約數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 廠驗	送審資料 (V)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備) 名稱			實際送審 日期	廠驗 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審查 結果	
1	壹.二.1	913 m ³	是	112.1.10	否	V		V		配 比 設 計	112.1.11	水三工字 第 11201002480 號
	210kgf/cm2 混凝土			112.1.3	-						同 意 核 備	
2	壹.二.2	20 m ³	是	112.1.10	否	V		V		配 比 設 計	112.1.11	水三工字 第 11201002480 號
	175 kgf/cm2 多孔混凝土			112.1.3	-						同 意 核 備	
3	壹.二.10	1m ³	是	112.1.10	否	V		V		配 比 設 計	112.1.11	水三工字 第 11201002480 號
	坡面工, 混 凝土, 175kgf/cm2			112.1.3	-						同 意 核 備	
4	壹、二、12		是	112.2.15	否	V		V			112.2.7	水三工字 第 11250004150 號
	鋼筋, SD280W, 連工帶料			112.2.4	-						同 意 核 備	
5	壹.三.1	124 株	否	112.3.5	否	V	V				112.3.22	水三工字 第 11201016180 號
	苦楝, 樹高 ≥ 240 cm, 樹幅 ≥ 90cm, 米高直徑 ≥ 5 cm			112.3.13	-						同 意 核 備	
6	壹.三.2	125 株	否	112.3.5	否	V	V					水三工字 第 11201016180 號
	光臘樹, 樹高 ≥ 240 cm, 樹幅 ≥ 90cm, 米高直徑 ≥ 5 cm			112.3.13	-						同 意 核 備	
7	壹.三.4	785M ²	否	112.3.15	否	V	V				112.2.10	水三工字 第 11250004600 號
	阻根板			112.2.7	-						同 意 核 備	

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期
幾討辦理情形。