

五湖四海營造股份有限公司

材料設備管制總表

工程名稱：筏子溪農路橋至十三寮排水與大雅排水合流點改善工程(左岸)

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
1.1	壹.一.8	60m ³	是	112/1/12		√		√		√	112/3/2	水三工字第 11201012020號
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ²			112/1/12							合格	
1.2	壹.一.9	1,034m ³	是	112/1/12	是	√		√		√	112/3/2	水三工字第 11201012020號
	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm ²			112/1/12							合格	
2.1	壹.一.11	33T	是	112/1/12	是	√		√		√	112/1/19	水三工字第 11253003300號
	鋼筋，SD280			112/1/12							合格	
2.2	壹.一.12	1T	是	112/1/12	是	√		√		√	112/1/19	水三工字第 11253003300號
	鋼筋，SD420W			112/1/12							合格	
3	壹.一.13	716m ²	是	112/1/19		√		√		√	112/3/22	水三工字第 11201016170號
	銲接鋼線網			112/1/19							合格	
4	壹.一.14	716m	是	112/1/19		√	√	√		√	112/3/24	水三工字第 11201016910號
	蛇籠護岸			112/1/19							合格	
5	壹.一.15	3,024m	是	112/1/19		√	√	√		√		
	地工織物			112/1/19								

五湖四海營造股份有限公司

材料設備管制總表

工程名稱：筏子溪農路橋至十三寮排水與大雅排水合流點改善工程(左岸)

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
6	壹.一.20	669m	否	112/8/20		√	√	√		√		
	界石											
7.1	壹.一.21	2,052m ²	是	112/2/4	是	√		√		√	112/3/22	水三工字第 11201016740號
	瀝青混凝土鋪面，厚5cm			112/2/4							合格	
7.2	壹.一.22	2,052m ²	是	112/2/4		√		√		√	112/3/22	水三工字第 11201016740號
	瀝青混凝土鋪面，再生粒料，厚5cm			112/2/4							合格	
7.3	壹.一.23	2,052m ²	是	112/2/4		√		√		√	112/3/22	水三工字第 11201016740號
	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70			112/2/4							合格	
7.4	壹.一.24	2,052m ²	是	112/2/4		√		√		√	112/3/22	水三工字第 11201016740號
	瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70			112/2/4							合格	
8.1	壹.一.25	2,052m ²	是	112/1/16		√		√		√	112/3/24	水三工字第 11201016900號
	級配粒料底層，碎石級配，總厚30cm			112/1/16							合格	
8.2	壹.一.25	2,052m ²	是	112/1/16		√		√		√	112/3/24	水三工字第 11201016900號
	級配粒料底層，碎石級配，總厚10cm			112/1/16							合格	
9	壹.一.27	262處	否	112/4/15		√	√	√		√		
	PVC管2" φ ，側溝洩水管安裝											

五湖四海營造股份有限公司
材料設備管制總表

工程名稱：筏子溪農路橋至十三寮排水與大雅排水合流點改善工程(左岸)

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
10	壹.一.28	527m ²	否	112/2/16		√	√	√				
	高壓混凝土磚，(C級人行道用，連鎖磚)，長200*寬200mm，厚60mm，正方形			112/2/16								
11	壹.一.29	502m ²	是	112/1/16		√		√		√	112/3/24	水三工字第 11201016900號
	選擇性回填材料，透水材料，碎石，厚3-5cm			112/1/16							合格	
12	壹.一.31	68個	否	112/1/19		√		√		√	112/3/22	水三工字第 11201016060號
	鍍鋅格柵蓋板(w=0.8m*0.8m)			112/1/19							合格	
13	壹.一.32	24株	否	112/2/16		√				√		
	台灣赤楠，240 ≤ 樹高 <270cm，5 ≤ 米高直徑 < 6cm			112/2/16								
14	壹.一.33	23株	否	112/2/16		√				√		
	台灣海桐，≤ 米高直徑 <6cm，240 ≤ 樹高 < 270cm			112/2/16								
15	壹.一.34	8株	否	112/2/16		√				√		
	榔榆，240 ≤ 樹高 <270cm，5 ≤ 米高直徑 < 6cm			112/2/16								
16	壹.一.35	4,833株	否	112/2/16		√				√		
	月橘，25≤ 高度<30cm，15≤寬度<20cm，7cm≤容器直徑<10cm			112/2/16								

五湖四海營造股份有限公司
材料設備管制總表

工程名稱：筏子溪農路橋至十三寮排水與大雅排水合流點改善工程(左岸)

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
17	壹.一.36	3,042株	否	112/2/16		√						
	鵝掌藤, 25≤ 高度<30cm, 15≤寬度<20cm, 7cm≤容器直徑<10cm			112/2/16						√		
18	壹.一.37	4,815株	否	112/2/16		√						
	燈稱花, 25≤ 高度<30cm, 15≤寬度<20cm, 7cm≤容器直徑<10cm			112/2/16						√		
19	壹.一.38	2,358株	否	112/2/16	是	√						
	台東火刺木			112/2/16						√		
20	壹.一.39	21支	否	112/4/20		√	√	√			112/3/22	水三工字第 11253019000號
	不銹鋼踏步梯			112/3/20						√	合格	
21	壹.一.40	3座	否	112/1/19		√	√	√			112/3/14	水三工字第 11201014200號
	自動閘門製造及安裝(W1.0m×H1.0m)			112/1/19						√	合格	
22	壹.一.42	1座	否	112/4/20		√	√	√				
	防災觀測亭									√		