

# 經濟部水利署第三河川局

## 工程督導紀錄

紀錄編號：

|      |  |          |                    |      |             |          |                   |
|------|--|----------|--------------------|------|-------------|----------|-------------------|
| 工程名稱 | 111 年度樟平溪圓仔城左、右岸護岸整建工程                       |          |                    | 主辦機關 | 經濟部水利署第三河川局 |          |                   |
|      |  |          |                    | 承辦人員 | 楊子德         |          |                   |
| 督導日期 | 112 年 4 月<br>26 日                            | 施工地點     | 南投縣<br>中寮鄉         | 監造單位 | 經濟部水利署第三河川局 |          |                   |
|      |  |          |                    | 監工人員 | 謝承志、蕭安原、施建銘 |          |                   |
| 開工日期 | 112年01月<br>05日                               | 完工日期(預定) | 112 年 10<br>月 31 日 | 承攬廠商 | 得凱營造有限公司    |          |                   |
| 預定進度 | 20.22%                                       | 實際進度     | 21.66%             | 差異   | 1.44%       | 改善<br>期限 | 112 年 5<br>月 25 日 |
| 工程概要 |  |          |                    | 契約金額 | 32,757 千元   |          |                   |
| 督導人員 | 劉副局長敏梧、許委員平發、梁簡任正工程司志雄、鍾課長翼戎、鄭正工程司皓元、黃副工程司俊睿 |          |                    | 督導分數 | 81 分        |          |                   |