

# 走動式督導紀錄表（表 F）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------|
| 視導日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108 年 11 月 08 日                  | 視導人員 | 李政忠 (簽名)                |
| 工程名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 嘉義縣村落型污水處理(第一標)-梅山鄉太平村管線及用戶接管工程  |      |                         |
| 廠商名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 宥保土木包工業                          | 契約金額 | 47,000,000 元            |
| 工期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 開工日：108.03.04<br>預定竣工日：109.09.02 | 進度   | 預定：17.187%<br>實際：25.03% |
| 監造單位/<br>廠商                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 艾奕康<br>王修賜 (簽名)<br>監造工程師         | 施工廠商 | 新<br>邱進展 (簽名) 主任        |
| <p>視導情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 因工地現場位於觀光區遊客及民眾較多，請施工廠商加強工地現場交維設施及人員指揮管控，以避免意外發生。</li> <li>2. 本案開挖遇既有設施結構物相交時，應由施工廠商會同監造單位現地確認後再進行後續施工，不得由結構體中穿過為原則，竣工圖說應註明既有設施及橫交位置等事項。</li> <li>3. 本工程後續將遇較長假期(如春節)及汛期，建議廠商妥為安排工進，以期期限內完工。</li> <li>4. 本計畫如需辦理變更設計事宜，請縣府依「經濟部水利署辦理加強水庫集水區保育治理計畫補助作業注意事項」及採購法相關規定辦理，並以樽節經費為原則，覈實辦理相關變更設計。</li> </ol>                                                                                                                |                                  |      |                         |
| <p>指示（或改善）事項：</p> <p>上述事項請儘速辦理改善，現場施作改善部分請將前中後之照片一併提交。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |                         |
| <p>辦理結果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每日施工前均有落實將施工區域之交通錐及連桿擺置定位，並已於出入口派遣交通指揮人員加強指揮管控，以維施工街道人員車輛進出之安全，並於施工中加強管理，以維施工街道人員車輛進出之安全。(如督導改善照片)</li> <li>2. 於施工中遇既有設施結構物相交障礙之際，施工廠商於當下均有會同監造單位辦理現場會勘，並行紀錄確認，尋求該管線銜接路線，並行要求施工廠商不得從結構體中穿越銜接管線，並將於後續之竣工圖說標示註明位置。</li> <li>3. 本工程施工期限為工作天計算，春節之長假期屬不計工期之時段，另遇汛期易下雨之期間，除因大雨確無法施工之時間依實際狀況辦理展延工期外，將在施工工項及施工區域排定避免影響工進之執行工項，以符實際施工之需求，並能依排定進度之期限內完工。</li> <li>4. 本工程後續如辦理變更設計，本府將依現況實際需求及視導指示之相關規定及原則辦理變更設計事宜。</li> </ol> |                                  |      |                         |

|              |                                                                                      |              |                         |                 |                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 施工廠商<br>(簽認) | 郭保仁 郭建展<br>工地主任<br>邱進展                                                               | 監造單位<br>(簽認) | 艾央康<br>王修如<br>監造工程師 王修賜 | 主辦單位<br>(簽認)    | 嘉義縣政府(受補助單位)<br>王勝宏<br>技士 王勝宏<br>本局經管課<br>黃任蓬<br>工程員黃任蓬 |
| 視導人員         | <input checked="" type="checkbox"/> 結案<br><input type="checkbox"/> 繼續追蹤：<br>李政忠 (簽名) |              |                         | 本局工務課 (登錄結案或追蹤) | 工務課已登錄                                                  |

※本表辦理結果填具後(附佐證資料或改善相片)由主辦、監造單位及施工廠商簽認，送請視導人員簽名確認結案或追蹤，並送工務課登錄。

# 督導改善照片（表 E）

（改善前中後同一角度拍攝）

|                                                                         |                                                                                      |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 工程名稱                                                                    | 嘉義縣村落型污水處理(第一標)-梅山鄉太平村管線及用戶接管工程                                                      | 督導日期 | 108.11.08 |
| 說明：<br>於施工前先行加強工地現場交維設施及人員指揮管控。<br>(改善前)                                |    |      |           |
| 說明：<br>將施工區域之交通錐及連桿擺置定位，並於出入口派遣交通指揮人員指揮管控。<br>(改善中)                     |   |      |           |
| 說明：<br>施工前已將施工區域之交通錐及連桿擺置定位，並於出入口派遣交通指揮人員指揮管控，以維施工街道人員車輛進出之安全。<br>(改善後) |  |      |           |