

編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度 (%)	實際進度 (%)	進度差異 (%)	決標金額 (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
1	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	台南山上淨水場下游送水管線工程(三)	台南市新市區	93.00%	94.00%	1.00%	49,200	109.09.01	112.03.24	112.07.31		長源工程有限公司	1.埋設1200mm ϕ DIP-K3型管線:2150公尺。 2.推進1200mm ϕ DIP-KU2型管線:78公尺。	台灣自來水公司南區工程處第三工務所	120.309885	23.075446	https://goo.gl/maps/6sB8f32913bcF3V6
2	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	台南山上淨水場下游送水管線工程(五)	台南市新市區	99.50%	99.50%	0.00%	48,600	110.08.25	111.10.21	112.04.30		坤韵營造營造有限公司	埋設1200mm ϕ DIP-K3型管線:1758公尺。	台灣自來水公司南區工程處第三工務所	120.2858866	23.067701	https://www.ecook.com.tw/index/@23,067701,120,2858866,16/
3	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	台南山上淨水場下游送水管線工程(七)	台南市新市區	88.73%	88.73%	0.00%	130,130	110.12.01	112.05.20			鴻捷營造有限公司	1.埋設1200mm ϕ DIP-K3型管線:1630公尺。 2.推進1200mm ϕ DIP-KU2型管線:85公尺。 3.水管橋	台灣自來水公司南區工程處第三工務所	120.280142	23.08294	https://goo.gl/maps/H6bPw9K27BNw7i6
4	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	山上淨水場更新改善工程	台南市山上區	24.40%	25.90%	1.50%	1,492,575	111.01.18	114.03.30	114.06.30		上益營造股份有限公司	既有設備改善、新建清水混合池及每日5萬噸處理設備	台灣自來水公司南區工程處第三工務所	120.36426	23.09958	https://goo.gl/maps/G3M11vKJDCxmi4G1A7
5	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	台南山上淨水場下游送水管線工程(一)	台南市山上區	100.00%	100.00%	0.00%	35,850	108.09.02	109.12.30	109.12.30	109.12.25	天佑營造有限公司	1.埋設1200mm ϕ DIP-K3型管線:2467公尺。 2.埋設400mm ϕ DIP-K3型管線:7.6公尺。 3.控制性低強度混凝土:9,455立方公尺。	台灣自來水公司南區工程處第三工務所	120.35634	23.09831	https://goo.gl/maps/d213u6TR14yiaW99

編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度 (%)	實際進度 (%)	進度差異 (%)	決標金額 (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
6	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	台南山上淨水場下游送水管線工程(二)	台南市新市區	100.00%	100.00%	0.00%	186,000	109.07.01	111.01.31	111.05.11	111.05.09	宥林工程股份有限公司	1.埋設1200mm ϕ DIP-K3型管線:1045公尺。 2.推進1200mm ϕ DIP-KU2型管線:1360公尺。	台灣自來水公司南區工程處第三工務所	120.32929	23.07801	https://goo.gl/maps/GzH4T7L31Qeub15V6
7	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	台南山上淨水場下游送水管線工程(四)	台南市新市區	100.00%	100.00%	0.00%	107,500	110.08.30	112.02.15	112.03.21	112.03.21	盛河營造有限公司	1.埋設1200mm ϕ DIP-K3型管線:1324公尺。 2.推進1200mm ϕ DIP-KU2型管線:223公尺。	台灣自來水公司南區工程處第三工務所	120.297035	23.071259	https://goo.gl/maps/TmFjZc-EaWaWYWKW8
8	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	台南山上淨水場下游送水管線工程(六)	台南市新市區	100.00%	100.00%	0.00%	24,500	109.01.22	109.06.30	109.08.31	109.08.14	有興工程股份有限公司	1.埋設1200mm ϕ DIP-K3型管線474m 2.埋設150mm ϕ DIP-K3型管線12m 3.檢視人孔窰井3座、瀝青混凝土鋪面約1356平方公尺。	台灣自來水公司南區工程處第三工務所	120.28016	23.068	https://goo.gl/maps/9J_ehDVal_wX6RdD67