

前瞻基礎建設計畫-水與發展-再生水工程推動計畫 施工進度

統計日期：109 年 12 月 15 日

| 工程內容 | 開工日期 | 完工日期 | 工程預定進度 | 工程實際進度 | 執行單位 | 補助單位 | 備註 |
|------------------------------|-----------|------------|---------|---------|----------------|------|------------|
| 高雄臨海再生水之污水取水管線工程 | 108. 3. 4 | 110. 4. 30 | 91. 42% | 91. 30% | 高雄市政府 | 內政部 | |
| 臺中市水滴水資源回收中心再生水工程(園區外) | 尚未開工 | - | - | - | 臺中市政府 | 內政部 | 用水契約協商中 |
| 臺中市水滴水資源回收中再生水工程(園區內-中科臺中園區) | 尚未開工 | - | - | - | 科技部(中部科雄園區管理局) | - | 用水契約協商中 |
| 臺南市仁德水資源回收中心再生水工程 | 尚未開工 | - | - | - | 臺南市政府 | 內政部 | 水價及用水契約協商中 |