編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度 (%)	實際進度 (%)	進度差異 (%)	決標金額 (千元)	實際開工日期	預定完工日 期	變更後預定 完工日期	實際完工 日期	承包廠商	工程概要 監造單位	. 经度	緯 度	Google Map超連結
	加強平地人工湖 及伏流水推動計 畫	頭前溪蓄水池工程	新竹縣竹東鎮	100.00%	100.00%	0.00%	24, 880	111. 07. 28	112. 06. 22	112. 9. 15	112. 10. 4	德鴻營造 有限公司	1. 蓄水池(4. 9萬立方 公尺)1座。 2. 導水路1638公尺。 個問股份 3. 固床工及可潰式欄 河堰1座。	121. 08942	24. 74723	https://huww.google.com.tw/maps/@24.747. Di68.121.0807315-508mi/datasel*sm111e37b lazh:TW.
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																