

# 前瞻基礎建設計畫-水與發展-再生水工程推動計畫 施工進度

統計日期：109 年 5 月 5 日

| 工程內容                         | 開工日期    | 完工日期     | 工程預定<br>進度 | 工程實際進<br>度 | 執行單位               | 補助單位 | 備註         |
|------------------------------|---------|----------|------------|------------|--------------------|------|------------|
| 高雄臨海再生水之污水取水管線工程             | 109.3.4 | 110.4.30 | 59.42%     | 58.66%     | 高雄市政府              | 內政部  |            |
| 臺中市水滴水資源回收中心再生水工程(園區外)       | 尚未開工    | -        | -          | -          | 臺中市政府              | 內政部  | 用水契約協商中    |
| 臺中市水滴水資源回收中再生水工程(園區內-中科臺中園區) | 尚未開工    | -        | -          | -          | 科技部(中部<br>科雄園區管理局) | -    | 用水契約協商中    |
| 臺南市仁德水資源回收中心再生水工程            | 尚未開工    | -        | -          | -          | 臺南市政府              | 內政部  | 水價及用水契約協商中 |