

經濟部水利署第十河川局驗收紀錄

工程名稱	大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出標-疏濬工程）	驗收情形： 經抽驗如下： 一、現場勘查地磅基礎及洗車設備已拆除復舊，與契約規定尚符。 二、經查水利署疏濬管理系統登載累計提料量 784,000 噸(詳疏濬工程統計表)，與結算數量相符。 三、經現場測量疏濬高程，未有超挖 50 公分以上之情形，與契約規定尚符(詳附件)。 四、書面審查施工測量共 10 次，與結算數量相符。 五、檢附施工照片、驗收照片各 1 份。 以下空白~	驗收意見： 除隱蔽部分由承商及工務所負責，餘同意驗收合格。
工程編號	108-I-01020-055-000		
契約編號	108-I-01020-055-100		
結算金額	15,372,244 元整		
執行單位	經濟部水利署第十河川局		
驗收日期	109 年 11 月 9 日		
奉派驗收文號	109 年 11 月 4 日水十管字第 10902085650 號		
承攬廠商	鈺宸營造工程有限公司		
契約預定完成日期	109 年 11 月 13 日		
實際完成日期	109 年 10 月 16 日		
工程內容： 1. 疏濬土方：784,000 噸。 2. 瀝青混凝土鋪面：228m ² 。 (以下空白)			
		主驗人	管理課 周克志
監 驗 人	上級機關監驗授權文號		
	機關全銜	主計室	書面審核 朱美娟
		政風室	鄧宇政
會驗人		管理課	
協驗人		工務所 林龍弘 林正修	
廠 商	負責人	張玓成	
	技師	施科題	
報告者及擬辦		擬依驗收意見辦理。 工程員 周克志	
直屬主管		正工程司兼管理課課長 江啟忠	
單位主管		正工程司 吳瑞祥	
批 示		如左 吳鈞敏	