

# 經濟部水利署第十河川局

## 工程預定進度表

工程名稱:基隆河北山堤防高速公路四號橋段復建工程

施工地點:臺北縣汐止市

工期:100天

預定開工:95年04月01日

預定完工:95年06月27日

工 程 項 目	單 位	百分比 %	數 量									備 註
					3月	4月	4月	5月	5月	6月	6月	
					25日	10日	25日	10日	25日	10日	27日	
					5	21	37	52	67	84	100	
土方工程	全	2.34	1	00	3	15	40	60	80	100		
混凝土工程	全	40.87	1	00	3	15	30	45	60	80	100	
石籠工程	全	18.27	1	00		5	25	50	75	100		
植栽及景觀工程	全	12.37	1	00					25	75	100	
雜項工程	全	12.36	1	00	3	15	30	45	60	80	100	
勞工安全衛生費	全	0.76	1	00	3	15	30	45	60	80	100	
環境保護設施費	全	1.51	1	00	3	15	30	45	60	80	100	
品質管制作業費	全	2.43	1	00	3	15	30	45	60	80	100	
承包商管理費	全	9.09	1	00	3	15	30	45	60	80	100	
半月進度	%	100.00			2.40	17.18	21.93	16.75	15.56	14.70	11.48	
總進度	%	100.00			2.40	19.58	41.51	58.26	73.82	88.52	100.00	

計 算

校 核