

表 5-2 材料設備檢(試)驗管制總表

工程名稱：110 年度紅石溪左岸五號堤防構造物維修改善工程

表

單號碼：

項次	契約詳細表項次		進場日期	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱	契約數量	進場數量	抽樣數量		累積抽樣數量			
1	壹、五				工地密度 1,000 m3 以內作 1 次；超過 1,000 m3 者，每 3,000 m3 再作 1 次；餘數超過 1,000 m3 者亦增作 1 次				
	原土層土壤(堤身回填)	3373 M3							
2	壹、六、七				每 200m3 作 1 組圓柱試體，每組製作 5 個試體。				
	預拌混凝土 210kgf/cm2	2801 M3							
	預拌混凝土 140kgf/cm2	738 M3							
3	壹、十				各規格各 50T 且每批取樣一支				
	鋼筋	120 T							
4	壹、二十七				每 1,000M2 各 1 次				
	碎石級配	2812 M2							
5	壹、二十八~三十				數量 < 15,000m2 平方公尺，可免送驗，僅檢視噴灑情形。				
	瀝青黏層	2812 M2							
	瀝青透層	3054 M2							
	瀝青混凝土	3054 M2			5,000m2 為一批，餘數未達 2,500 m2 時，併入前一批檢驗，餘數超過 2,500 m2 時，視為一批。				
6	壹、三十五、三十六				石籠網每 5000m2 檢驗 1 次				
	石籠網	914 組							
7	壹、十一				每 200 支檢驗 1 次				
	植筋膠	1102 支							
8	壹、十二、十三				進場施工前每 500m3 檢驗 1 次。				
	φ 25cm 塊石(現地採取)	3569 M2							

	φ 30cm 塊石(現地採取)	2049	M2						
9	壹、十四					每 500 塊檢驗 1 次			
	土包袋(預鑄植生塊)	2370	個						
10	壹、十五					材料進場施工前每批至少 1 次			
	瓶式排水器	334	組						
11	壹、十六					材料進場施工前每批至少 1 次			
	4 吋 PVC 管	48	M						
12	壹、十七					材料進場施工前每批至少 1 次			
	濾料袋	78	組						
13	壹、十八					材料進場施工前每批至少 1 次			
	三分石子(宜蘭石)	556	M2						
14	壹、十九					材料進場施工前每批至少 1 次			
	鋼管護欄(雙管)	325	M						
15	壹、二十					材料進場施工前每批至少 1 次			
	仿木欄杆	401	M						
16	壹、二十二					材料進場施工前每批至少 1 次			
	壓花地坪表面	737	M2						
17	壹、二十三					材料進場施工前每批至少 1 次			
	點焊鋼絲網	737	M2						
18	壹、二十四~二十六					材料進場施工前每批至少 1 次			
	楓香	80	株						
	黃花風鈴木	20	株						
	假儉草	601	M2						
19	壹、三十一					材料進場施工前每批至少 1 次			
	熱拌塑膠反光標線	133	M2						
20	壹、三十二					材料進場施工前每批至少 1 次			
	大里石里程碑	6	個						
21	壹、三十七					材料進場施工前每批至少 1 次			
	仿木預鑄組立式巡水平台	1	座						
22	壹、三十八					材料進場施工前每批至少 1 次			
	方形鐵架水門	1	組						
23	壹、三十九					材料進場施工前每批至少 1 次			
	巡水平台棚架	1	座						

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形，以利管制。

