

材料取樣及試驗

● 施工前取樣

● 送樣會同檢驗

試驗報告

報告編號：21-01653Y-1

頁次：2/3

樣品說明：織布

試驗項目	單位	試驗結果	要求值	測試方法
(1) 寬幅抗拉強度	縱向	kgf/m	3311	> 2800
	橫向	kgf/m	3034	
最大荷重時伸長率	縱向	%	14	< 30
	橫向	%	15	
起始模數	縱向	kgf/m	30572	> 20000
	橫向	kgf/m	32525	
(2) 寬幅抗拉強度	縱向	kgf/m	3436	> 2800
	橫向	kgf/m	3270	
最大荷重時伸長率	縱向	%	15	< 30
	橫向	%	16	
(3) 寬幅抗拉強度	縱向	kgf/m	25744	> 20000
	橫向	kgf/m	26647	
最大荷重時伸長率	縱向	%	3654	< 30
	橫向	%	3345	
起始模數	縱向	kgf/m	36024	> 20000
	橫向	kgf/m	23384	

說明：1. 試片養置環境：溫度 21 ± 2 °C，相對濕度 65 ± 5 %RH。
2. 實驗室環境條件：溫度 21.6 °C，濕度 66.2 %RH。
3. 試驗機型式：弘達HT-9102/3867 10 Ton萬能試驗機。
4. 試驗速度：10 %/min。
5. 試片形式：20 cm × 20 cm，乾式，縱橫各一。
6. 夾具形式：油壓夾具。

試驗報告(出廠證明)判定審核章
設計、規範：依水利局施工規範第02342章規定
廠商初判人員簽名：邱維賢 110.10.25
 符合 不符合 本件業經核對無誤並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及簽名人員負刑事及民事所有責任
監造人員或判人員簽名：蔣友仁 11/9
 合格 不合格

報告簽署人：



試驗結果

● 確認試驗方式及有無認證
● 檢查試驗數據並判讀結果

確實依據契約頻率

確實取樣

落實會驗制度

取樣、送驗、會驗

