

材料設備送審管制總表

項次	項次	契約詳細表項次		是否取樣 試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(V)					審查日期	備註	歸檔編號	
		材料/設備名稱					契約數量	實際送審日期	驗廠日期	協力 廠商 資料	型錄				相關 試驗 報告
1	1-1	壹.二.(一).8 結構用混凝土, 140kgf/cm2	93.54 m ³	是	112/12/31	是						V		V	
	1-2	壹.二.(一).8 結構用混凝土, 210kgf/cm2	533.61 m ³	是											
	1-3	壹.二.(三).1 結構用混凝土, 280kgf/cm2	2292.87 m ³	是											
	1-4	壹.二.(三).1 結構用混凝土, 280kgf/cm2(水中)	3334.91 m ³	是											
2	2	壹.二.(一).8 控制性低強度回填材料(CLSM)	1523.06 m ³	是	112/12/31	是	V		V		配比 設計	112/12/21	鳳勝實業股 份有限公司	水南工字第 11253104890 號	
				112/12/06	113/01/02	同意辦理									
3	3	壹.二.(三).1 無收縮水泥砂漿	4.63 m ³	是	113/12/30	否	V		V			113/12/17	浚陽實業有 限公司	里嶺伏流備 字第1131217 號	
						113/12/16									同意辦理
4	4	壹.二.(三).1 自充填混凝土(SCC)	1075 m ³	是	113/07/31	是	V		V		配比 設計	113/07/15	鳳勝實業股 份有限公司	里嶺伏流備 字第 11307151號	
						113/06/28									同意辦理
5	5-1	壹.二.(三).1 鋼筋 SD420W	853.38 T	是	113/02/28	否	V		V		無輻 射證 明	112/02/17	東和鋼鐵企 業股份有限 公司	水南工字第 11306007820 號	
						113/02/02									同意辦理
	5-2	壹.二.(三).1 鋼筋 SD280W	29.93 T	是	113/02/28	否	V		V		無輻 射證 明	112/02/17	東和鋼鐵企 業股份有限 公司	水南工字第 11306007820 號	
						113/02/02									同意辦理
6	6-1	壹.二. φ2600mm鋼管(SP)	15 m	是	112/12/31	是	V	V	V			112/12/21	上捷工程股 份有限公司	水南工字第 11206072570 號	
												112/11/27			
	6-2	壹.二. φ2200mm鋼管(SP)	1062.3 m	是	112/12/31		V	V	V				112/12/21	上捷工程股 份有限公司	水南工字第 11206072570 號
													112/11/27		
	6-3	壹.二. SP管件	55 組	是	112/12/31		V	V	V				112/12/21	上捷工程股 份有限公司	水南工字第 11206072570 號
													112/11/27		
					113/04/30										
7	7	壹.二. 塗裝用漆	1077.3 m	是	113/05/31	否	V	V	V			113/06/05	舜昕工業有 限公司	水南工字第 11306029640 號	
						113/05/15									同意辦理
8	8	壹.二.(三).1 ASTM A36鋼板	66.75 T	是	113/07/31	否	V		V			113/07/08	漢坤科技股 份有限公司	水南工字第 11306034110 號	
						113/06/17									同意辦理
9	9	壹.二.(三).10 ASTM A572 GR50 鋼板	1452 T	是	112/12/31	否	V		V			112/12/21	上捷工程股 份有限公司	水南工字第 11206072570 號	
						112/12/06									同意辦理
10	10	壹.二.(三).1 鎖固螺栓	200 支	是	113/07/31	否	V		V			113/01/23	台灣敬中實 業有限公司	水南工字第 11353006690 號	
						113/06/17									同意辦理
11	11	壹.二.(三).1 高張力螺栓	294 支	否	113/07/31	否	V		V			113/01/24	台灣敬中實 業有限公司	水南工字第 11353006690 號	
						113/06/17									同意辦理
12	12	壹.二.(三).1 錨碇螺栓	292 支	否	113/07/31	否	V		V			113/01/25	台灣敬中實 業有限公司	水南工字第 11353006690 號	
						113/06/17									同意辦理
13	13	壹.二.(三).1 扶手及欄杆	1874.44 M	否	113/10/31	否	V		V			113/07/08	漢坤科技股 份有限公司	水南工字第 11306034110 號	
						113/06/17									同意辦理
14	14	壹.二.(三).1 爬梯及維修步道	937.22 M	否	113/10/31	否	V		V			113/07/08	漢坤科技股 份有限公司	水南工字第 11306034110 號	
						113/06/17									同意辦理
15	15	壹.二.(三).1 防滑型人孔踏步	100 個	否	114/09/30	否	V		V			114/06/05	浚陽實業有 限公司	里嶺伏流備 字第1140605 號	
															同意辦理
16	16	壹.二.(三).1 爬梯護籠	4 座	否	114/09/30	否	V		V			113/07/08	漢坤科技股 份有限公司	水南工字第 11306034110 號	
						113/06/17									同意辦理
17	17	壹.二.(三).1 安全爬梯	4 組	是	114/09/30	否	V	V	V			113/07/08	漢坤科技股 份有限公司	水南工字第 11306034110 號	
						113/06/17									同意辦理
18	18	壹.二.(三).1 支承環梁	30 組	是	113/07/31	是	V	V	V			113/07/08	漢坤科技股 份有限公司	水南工字第 11306034110 號	
						113/06/17						113/12/31			同意辦理
19	19	壹.二.(三).1 鋼套環	38 只	是	113/10/31	否	V		V			112/12/21	上捷工程股 份有限公司	水南工字第 11206072570 號	
						112/12/06									同意辦理
20	20	壹.二.(三).1 防落橋裝置	22 組	是	113/10/31	否	V	V	V			113/07/17	京昶有限公 司	水南工字第 11306033440 號	
						113/06/24									同意辦理
21	21	壹.二.(三).1 鋼製模板	17 組	否	113/06/30	否	V	V	V			113/09/27	興鋼工業股 份有限公司	水南工字第 11306044720 號	
						113/06/24									同意辦理
22	22	壹.二.(一).8 折疊式警示帶	586.5 M	否	114/09/30	否	V	V	V			114/08/25	倫凱塑膠股 份有限公司	里嶺伏流備 字第 1140825-2號	
															同意辦理
23	23	壹.二.(一).8 路緣石	172.2 M	是	114/09/30	否	V	V	V						
24	24	壹.二.(一).8 植筋膠	200 支	否	113/12/30	否	V		V			113/12/17	浚陽實業有 限公司	里嶺伏流備 字第1131217 號	
						113/12/16									同意辦理
25	25	壹.二.(一).8 鑄鐵人孔蓋	4 組	否	114/09/30	否	V	V	V			114/08/18	東亞鑄造股 份有限公司	里嶺伏流備 字第 1140818-1號	
															同意辦理
26	26-1	壹.二.(一).7 φ800mm鋼製可撓管(16K)	1 組	是	113/07/31	是	V	V	V			113/03/27	明冠造機企 業股份有限 公司	水南工字第 11306015410 號	
						113/03/04						113/12/09			同意辦理
	26-2	壹.二.(三).5 φ2200mm鋼製可撓管(16K)	11 組	是	113/07/31	是	V	V	V			113/03/27	明冠造機企 業股份有限 公司	水南工字第 11306015410 號	
						113/03/04						113/12/09			同意辦理
27	27	壹.二.(三).6 φ2200mm橡膠可撓管(16K)	2 組	是	113/07/31	否	V	V	V			113/06/07	中台橡膠工 業	水南工字第 11353047310 號	
						113/03/04									同意辦理
28	28-1	壹.二.(一).4 φ2600mm雙拉桿伸縮接頭(16K)	1 組	是	113/07/31	是	V	V	V			113/03/27	明冠造機企 業股份有限 公司	水南工字第 11306015410 號	
						113/03/04						113/12/09			同意辦理
	28-2	壹.二.(一).3 φ2200mm雙拉桿伸縮接頭(16K)	2 組	是	113/07/31	是	V	V	V			113/03/27	明冠造機企 業股份有限 公司	水南工字第 11306015410 號	
						113/03/04						113/12/09			同意辦理

材料設備送審管制總表

項次	項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣 試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(V)					審查日期	備註	歸檔編號
		材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力 廠商 資料	型錄	相關 試驗 報告	樣品	其他	審查結果		
	28-3	壹.二.(一).2	1 組	是	113/07/31	是	V	V	V			113/03/27	明冠造機企業股份有限公司	水南工字第11306015410號
		§ 800mm雙拉桿伸縮接頭(16K)			113/03/04	113/12/09						同意辦理		
29	29-1	壹.二.(一).5	1 組	是	113/07/31	是	V	V	V			113/03/27	明冠造機企業股份有限公司	水南工字第11306015410號
		§ 800mm彈性座封閥(16K)			113/03/04	113/12/09						同意辦理		
	29-2	壹.二.(三).4	2 組	是	113/07/31	是	V	V	V			113/03/27	明冠造機企業股份有限公司	水南工字第11306015410號
		§ 200mm彈性座封閥(16K)			113/03/04	113/12/09						同意辦理		
30	30	壹.二.(三).2	1 組	是	113/07/31	是	V	V	V			113/03/27	明冠造機企業股份有限公司	水南工字第11306015410號
		§ 400mm排泥閥(16K)			113/03/04	113/12/09						同意辦理		
31	31	壹.二.(三).4	2 組	是	113/07/31	是	V	V	V			113/03/27	明冠造機企業股份有限公司	水南工字第11306015410號
		§ 200mm緩衝塞閥(16K)			113/03/04	113/12/09						同意辦理		
32	32	壹.二.(三).4	2 組	是	113/07/31	是	V	V	V			113/03/27	明冠造機企業股份有限公司	水南工字第11306015410號
		§ 200mm排氣閥(16K)			113/03/04	113/12/09						同意辦理		
33	33-1	壹.二.(二).1	1 組	是	113/07/31	是	V	V				113/03/27	明冠造機企業股份有限公司	水南工字第11306015410號
		Ø2200mm電動錐形流量控制閥(16K)			113/03/04	113/12/09						同意辦理		
	33-2	壹.二.(二).3	1 組	是	113/07/31	是	V	V	V			113/03/27	明冠造機企業股份有限公司	水南工字第11306015410號
		Ø2600mm電動錐形流量控制閥(16K)			113/03/04	113/12/09						同意辦理		
34	34	壹.二.(二).2	1 組	是	113/07/31	是	V	V	V			113/03/27	明冠造機企業股份有限公司	水南工字第11306015410號
		Ø2200mm電動碟型閥(16K)			113/03/04	113/12/09						同意辦理		
35	35	壹.二.(一).6	1 組	是	113/07/31	是	V	V	V			113/03/27	明冠造機企業股份有限公司	水南工字第11306015410號
		Ø800mm錐形洩壓閥(16K)			113/03/04	113/12/09						同意辦理		
36	36	壹.二.(一).8	71.34 M ²	是	114/04/30	否	V	V	V			114/07/14	永鵬瀝青有限公司	里嶺伏流備字第1140714-2號
		瀝青混凝土			114/02/17							同意辦理		
37	37	壹.二.(一).8	170 M	是	114/04/30	否	V	V	V			114/03/27	大地昌興業股份有限公司	里嶺伏流備字第1140327號
		HDPE管			114/03/26							同意辦理		
38	38	壹.二.(一).8	970 M	是	114/09/30	否	V		V		V	113/07/08	漢坤科技股份有限公司	水南工字第11306034110號
		步道鋼網			113/06/17							同意辦理		
39	39	壹.二.(一).8	25 M ²	是	114/09/30	否	V		V		V	114/09/19	建安土木包工業	里嶺伏流備字第1140919-1號
		標線,熱處理聚酯			114/09/19							同意辦理		
40	40	壹.二.(一).8	430.5 M ²	是	115/01/30	否	V		V		無輻射證明			
		點銲鋼絲網												