

材料設備抽(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次		進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料/設備名稱	實際進場日期							
1-1	壹.二.(一).8	113/09/30	10.42 m ³	114/08/27	1.無須鑽心者:1組/100m ³ ,餘數≥40 m ³ 增做1組 2.須鑽心者:1組/200m ³ ,餘數≥40 m ³ 增做1組	10.42 m ³	合格	南水:何佳哲 宥穎:黃博宏	
	結構用混凝土,140kgf/cm ²	113/09/30		1 組		1 組			
1-2	壹.二.(一).8	114/09/30	93 m ³	114/12/12	1.無須鑽心者:1組/100m ³ ,餘數≥40 m ³ 增做1組 2.須鑽心者:1組/200m ³ ,餘數≥40 m ³ 增做1組	1 m ³	合格		
	結構用混凝土,210kgf/cm ²	114/12/12		1 組		1 組			
1-3	壹.二.(三).1	113/07/31	29.16 m ³	114/09/02	1.無須鑽心者:1組/100m ³ ,餘數≥40 m ³ 增做1組 2.須鑽心者:1組/200m ³ ,餘數≥40 m ³ 增做1組	2360.66 m ³	合格	南水:陳宏志 宥穎:溫祈雅	
	結構用混凝土,280kgf/cm ²	114/09/02		1 組		27 組			
1-4	壹.二.(三).1	113/04/30	133.52 m ³	113/06/24	每支基樁抽驗一組	3339.74 m ³	合格	南水:陳宏志 宥穎:黃博宏	
	結構用混凝土,280kgf/cm ² (木上)	113/04/23		1 組		44 組			
2	壹.二.(一).8	114/11/30	60 m ³	114/11/11	1.圓柱試體抗壓強度試驗:1組/100m ³ ,餘數≥40 m ³ 增做1組	114 m ³	合格	南水:何佳哲 宥穎:溫祈雅	
	控制性低強度回填材料(CLSM)	114/11/11		1 組		2 組			
3	壹.二.(三).1	114/04/10	1.92 m ³	114/04/29	1次/每次拌合時	2.78 m ³	合格	南水:何佳哲 宥穎:黃博宏	
	無收縮水泥砂漿	114/04/29		1 組		3 組			
4	壹.二.(三).1	113/08/30	95.64 m ³	114/03/06	1組/100m ³ ,餘數≥40 m ³ 增做1組	1082.98 m ³	合格	南水:陳宏志 宥穎:黃博宏	
	自充填混凝土(SCC)	113/08/16		1 組		12 組			
5-1	壹.二.(三).1	113/04/10	0.9 T	114/07/16	各規格1支/50T,餘數≥10T增做1組	1.267 T	合格	南水:王宏元 宥穎:黃博宏	
	鋼筋SD280W D13	113/10/12		1 組		1 組			
5-2	壹.二.(三).1	113/04/10	8.05 T	114/10/08	各規格1支/50T,餘數≥10T增做1組	22.38 T	合格	南水:王宏元 宥穎:黃博宏	
	鋼筋SD420W D16	113/03/28		1 組		1 組			
5-3	壹.二.(三).1	113/04/10	1.35 T	113/10/14	各規格1支/50T,餘數≥10T增做1組	201.13 T	合格	南水:廖文賢 宥穎:黃博宏	
	鋼筋SD420W D19	113/03/28		2 組		13 組			
5-4	壹.二.(三).1	113/04/10	5.59 T	113/07/15	各規格1支/50T,餘數≥10T增做1組	33.59 T	合格	南水:廖文賢 宥穎:黃博宏	
	鋼筋SD420W D22	113/03/28		1 組		3 組			
5-5	壹.二.(三).1	113/04/10	0.9 T	113/10/14	各規格1支/50T,餘數≥10T增做1組	0.9 T	合格	南水:廖文賢 宥穎:黃博宏	
	鋼筋SD420W D25	113/03/28		1 組		1 組			
5-6	壹.二.(三).1	113/04/10	26.09 T	113/10/14	各規格1支/50T,餘數≥10T增做1組	461.12 T	合格	南水:廖文賢 宥穎:黃博宏	
	鋼筋SD420W D32	113/03/28		3 組		18 組			
6-1	壹.二.	114/10/30	33.6 m	114/06/24	1.原管試驗(材質、焊接處)、表面處理檢查、保護層檢查(外觀、厚度、附著力檢查):1次/500m,餘數≥250m增做一次	33.6 m	合格	南水:王宏元 宥穎:黃博宏	
	φ2600mm鋼管(SP)	114/08/22		1 次		1 次			
6-2	壹.二.	113/11/30	222.75 m	114/04/21	1.原管試驗(材質、焊接處)、表面處理檢查、保護層檢查(外觀、厚度、附著力檢查):1次/500m,餘數≥250m增做一次 2.形狀尺度:1次/25支	702 m	合格	南水:王宏元 宥穎:黃博宏	
	φ2200mm鋼管(SP)	113/11/07		1 次		5 次			
6-3	壹.二.	113/11/30	2 組	114/04/08	各規格1次/每批	4 組	合格	南水:黃柏森 宥穎:黃博宏	
	SP管件	113/11/07		1 次		2 次			
7	壹.二.	113/11/30	1077.3 m	113/11/07	各規格1次/每批	1077.3 m	合格	南水:黃柏森 宥穎:黃博宏	
	塗裝用漆	113/11/07		6 次		6 次			
8	壹.二.(三).1	114/04/10	66.75 T	114/01/06	1次/每爐號(單種板厚數量≤3T不取樣)	66.75 T	合格	南水:何佳哲 宥穎:黃博宏	
	ASTM A36鋼板	114/01/06		1 次		1 次			
9-1	壹.二.(三).10	114/04/30	3.78 T	113/10/14	1次/每爐號(單種板厚數量≤3T不取樣)	3.78 T	合格	南水:廖文賢 宥穎:黃博宏	
	ASTM A572 GR50 鋼板(t=16mm)	113/02/23		1 次		1 次			
9-2	壹.二.(三).10	113/06/30	5.133 T	113/10/14	1次/每爐號(單種板厚數量≤3T不取樣)	1238 T	合格	南水:廖文賢 宥穎:黃博宏	
	ASTM A572 GR50 鋼板(t=22mm)	113/05/31		1 次		2 次			
9-3	壹.二.(三).10	113/04/30	122.45 T	113/08/05	1次/每爐號(單種板厚數量≤3T不取樣)	122.45 T	合格	南水:何佳哲 宥穎:廖玲瑩	
	ASTM A572 GR50 鋼板(t=25mm)	113/02/23		1 次		1 次			
9-4	壹.二.(三).10	114/04/30	122.92 T	113/10/14	1次/每爐號(單種板厚數量≤3T不取樣)	122.92 T	合格	南水:廖文賢 宥穎:黃博宏	
	ASTM A572 GR50 鋼板(t=28mm)	113/10/14		1 次		1 次			
9-5	壹.二.(三).10	114/04/30	15.36 T	113/10/14	1次/每爐號(單種板厚數量≤3T不取樣)	15.36 T	合格	南水:廖文賢 宥穎:黃博宏	
	ASTM A572 GR50 鋼板(t=40mm)	113/10/14		1 次		1 次			
9-6	壹.二.(三).10	114/04/30	6.99 T	113/10/25	1次/每爐號(單種板厚數量≤3T不取樣)	6.99 T	合格	南水:何佳哲 宥穎:黃博宏	
	ASTM A572 GR50 鋼板(t=60mm)	113/10/21		1 次		1 次			
10	壹.二.(三).1	114/04/30	1 批	114/03/12	各規格1次/每批	1 批	合格	南水:陳又瑋 宥穎:廖玲瑩	
	鎖固螺栓	114/03/12		1 次		1 次			
11	壹.二.(三).1	114/04/30	1 批	114/03/12	各規格1次/每批	1 批	合格	南水:陳又瑋 宥穎:廖玲瑩	
	高張力螺栓	114/03/12		1 次		1 次			
12	壹.二.(三).1	114/04/30	1 批	114/03/12	各規格1次/每批	1 批	合格	南水:陳又瑋 宥穎:廖玲瑩	
	錨碇螺栓	114/03/12		1 次		1 次			
13	壹.二.(三).1	114/05/10	907 m	114/09/30	各規格1次/每批	907 m	合格	南水:何佳哲 宥穎:廖玲瑩	
	扶手及欄杆	114/04/30		1 次		3 次			
14	壹.二.(三).1	114/05/10	907 m	114/09/30	各規格1次/每批	907 m	合格	南水:何佳哲 宥穎:廖玲瑩	
	爬梯及維修步道	114/09/30		1 次		3 次			
15	壹.二.(三).1	114/11/30	組		各規格1次/每批				
	防滑型人孔踏步			次		次			
16	壹.二.(三).1	114/11/30	座		各規格1次/每批				
	爬梯護籠			次		次			
17	壹.二.(三).1	114/11/30	組		各規格1次/每批				
	安全爬梯			次		次			
18	壹.二.(三).1	114/04/30	1 批	114/4/24	各規格1次/每批	1 批	合格	南水:黃柏森 宥穎:廖玲瑩	
	支承環梁	114/4/24		1 次		3 次			
19	壹.二.(三).1	113/05/02	20 組	113/06/18	各規格每批/1次	38 組	合格	南水:黃柏森 宥穎:廖玲瑩	
	鋼套環	113/04/10		1 次		2 次			

材料設備抽(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			
20	壹.二.(三).1 防落橋裝置	114/10/30 114/5/14	22 組	114/5/14 1 組	各規格1次/每批	22 組 1 次	合格	南水：黃柏森 翁穎：廖玲瑩	
	21	壹.二.(三).1 墩柱用鋼模		113/09/01 113/08/04		2 組 1 次			各規格1次/每批
22	壹.二.(一).8 折疊式警示帶	114/11/30 114/09/11	1 組	114/09/11 1 組	1次/每批	1 組 1 次	合格	南水：廖文賢 翁穎：黃博宏	
	23	壹.二.(一).8 路緣石		114/11/30		組 組			1次/每批
24	壹.二.(一).8 植筋膠	114/10/30 114/09/30	1 組	114/09/30 #### 組	1次/每批	1 組 1 次	合格	南水：黃柏森 翁穎：廖玲瑩	
	25	壹.二.(一).8 鑄鐵人孔蓋		114/11/30 114/11/22		1 組 #### 組			1次/25組
26-1	壹.二.(一).7 Φ800mm鋼製可撓管(16K)	114/11/30 114/04/24	1 組	114/04/15 1 組	1次/5組	1 組 1 次	合格	南水：黃柏森 翁穎：廖玲瑩	
	26-2	壹.二.(三).5 Φ2200mm鋼製可撓管(16K)		114/11/30 114/05/05		11 組 3 組			1次/10組
27	壹.二.(三).6 Φ2200mm橡膠可撓管(16K)	114/11/30 113/12/05	2 組	113/12/05 2 組	1次/10組	2 組 1 次	合格	南水：黃柏森 翁穎：廖玲瑩	
	28-1	壹.二.(一).4 Φ2600mm雙拉桿伸縮接頭(16K)		114/11/30 114/05/21		1 組 1 組			1次/30組
28-2	壹.二.(一).3 Φ2200mm雙拉桿伸縮接頭(16K)	114/11/30 114/05/21	1 組	114/04/14 1 組	1次/30組	1 組 1 次	合格	南水：黃柏森 翁穎：廖玲瑩	
	28-3	壹.二.(一).2 Φ800mm雙拉桿伸縮接頭(16K)		114/11/30 114/04/24		1 組 1 組			1次/30組
29-1	壹.二.(一).5 Φ800mm彈性座封閘(16K)	114/11/30 114/04/24	1 組	114/04/15 1 組	1次/每組	1 組 1 次	合格	南水：黃柏森 翁穎：廖玲瑩	
	29-2	壹.二.(三).4 Φ200mm彈性座封閘(16K)		114/11/30 114/04/24		1 組 1 組			1次/每組
30	壹.二.(三).2 Φ400mm排泥閘(16K)	114/11/30 114/04/24	1 組	114/04/15 1 組	1次/每5組	1 組 1 次	合格	南水：黃柏森 翁穎：廖玲瑩	
	31	壹.二.(三).4 Φ200mm緩衝塞閘(16K)		114/11/30 114/04/24		2 組 1 組			1次/每10組
32	壹.二.(三).4 Φ200mm排氣閘(16K)	114/11/30 114/04/24	2 組	114/04/15 1 組	1次/每5組	2 組 1 次	合格	南水：黃柏森 翁穎：廖玲瑩	
	33-1	壹.二.(二).1 Ø2200mm電動錐形流量控制閘(16K)		114/11/30 114/08/30		1 組 1 組			1次/每組
33-2	壹.二.(二).3 Ø2000mm電動錐形流量控制閘(16K)	114/11/30 114/07/17	1 組	114/06/26 1 組	1次/每組	1 組 1 次	合格	南水：黃柏森 翁穎：廖玲瑩	
	34	壹.二.(二).2 Ø2200mm電動碟型閘(16K)		114/11/30 114/05/15		1 組 1 組			1次/每3組
35	壹.二.(一).6 Ø800mm錐形洩壓閘(16K)	114/11/30 114/05/16	1 組	114/05/06 1 組	1次/每5組	1 組 1 次	合格	南水：黃柏森 翁穎：廖玲瑩	
	36	壹.二.(一).8 瀝青混凝土		114/12/30 114/12/16		1 組 2 組			A.同一拌和廠同一天供應之同一種瀝青，原則半天取樣1次，每批抽驗2件取平均值。
37	壹.二.(一).8 HDPE管	114/10/30 114/08/30	170 m	114/08/30 1 次	1000m以下檢驗1次	170 m 1 次	合格	南水：黃柏森 翁穎：陳福來	
	38	壹.二.(一).8 步道鋼網		114/11/30 114/09/30		907 m 1 次			1次/每批
39	壹.二.(一).8 標線，熱處理聚酯	114/12/30	m2	m2	1次/每批	m2 次			
40	壹.二.(一).8 點銲鋼絲網	115/01/30	m2	m2	1次/進場時	m2 次			