

材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	契約數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註 (歸檔編號)	
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量				
1	壹.一.7、9	110年2月2日	175kg/cm ²	110年9月3日	每200 m ³ 作試體1組,餘數達40 m ³ 以上者增做1組。	40m ³	合格	何裕文 盛守潔	查驗	
		110年2月25日	40m ³	1組		8組				
	預拌混凝土	110年2月2日	210kg/cm ²	110年9月23日		1組	3649m ³	合格	何裕文 盛守潔	查驗
		110年3月15日	3649m ³				20組			
2	壹.一.13	110年7月1日	260m ³	---	每200 m ³ 採取1次及每澆置1日採取1次以上之圓柱試體	---	---	---	---	
	無細粒料混凝土	---	(抗壓強度、孔隙率)	---		---				
3	壹.一.10	110年2月2日	27,122kg	110年2月2日	各規格每50T取樣1支,餘數達10T以上者增做1組;各規格至少取樣1支	27,122kg	合格	何裕文 田剛彰	2100733	
	鋼筋	110年2月2日	(外觀.化學成份.拉伸.彎曲.熱處理)	4組 (D13、D16、D19、D25)		4組 (D13、D16、D19、D25)				
4	壹.一.12	110年4月15日	13,108kg	110年3月22日	每7000m ² 取試樣一片,不足7000m ² ,以7000m ² 計	13,108kg	合格	何裕文 盛守潔	21-0704A	
	銲接鋼線網, D=6.00mm, 15x15cm	110年3月19日	(抗拉、伸長率、銲接點剪斷強度)	1組		1組				
5	壹.一.14	110年4月15日	3,694kg	110年3月22日	每7000m ² 取試樣一片,不足7000m ² ,以7000m ² 計	3,694kg	合格	何裕文 盛守潔	21032403 21-0703A	
	銲接鋼線網, 鍍鋅鋼線 D=6.00mm, 15x15cm	110年3月19日	(抗拉、伸長率、銲接點剪斷強度、鍍鋅量)	1組		1組				
6	壹.一.16	110年3月15日	246組	110年2月24日	每5,000m ² 檢驗1次	4*1*1 共246組	合格	謝昇峰 莊雯惠	2100551	
	石籠, 1.0m x 1.0m x 4.0m(箱型)	110年2月22日	(石籠網:網目、線徑、鍍鋅量、抗拉強度;組合鋼線:線徑、鍍鋅量、抗拉強度;包覆pvc:厚度、比重、抗拉、延伸率)	1組		1組				

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	契約數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			
7	壹.一.17	110年3月15日	1,012組	110年2月24日	每 5,000m ² 檢驗1次	1,012組	合格	謝昇峰 莊雯惠	2100552
	箱籠蓆墊 1.0m×0.3m× 4.0m	110年2月22日	(石籠網:網目、線徑、鍍鋅量、抗拉強度;組合鋼線:線徑、鍍鋅量、抗拉強度;包覆pvc:厚度、比重、抗拉、延伸率)	1組		1組			
8	壹.一.27、28	110年3月1日	15.5支	44256	每批進場 查驗	15.5支	合格	謝昇峰 田剛彰	查驗
	鋼筋混凝土管 B型,標稱管 徑1000mm,三 級	110年3月22日	(外觀、規格 尺寸)	1組		1組			
9	壹.一.30	110年7月1日	40M	110年4月23日	每批進場 查驗	40M	符合	謝昇峰 盛守潔	查驗
	預鑄U型溝, 鍍鋅格柵板	110年4月23日	(外觀、規格 尺寸)	1組		1組			
10	壹.一.31	110年11月1日	5,264 m ³	9月28日	每 1,000M ² 做一次試 驗	12887m ²	符合	謝昇峰 盛守潔	查驗
	級配粒料底層 (碎石級配)	110年4月23日	(粗粒料磨損 試驗,級配篩 分析試驗)	2組		3組			
11	壹.一.32	110年11月20 日	13,813 m ²	111年1月5日	每半天1 次	13,813 m ²	符合	劉郁芬 江國華 盛守潔	21S046233 21S04632 2200057 2200081
	瀝青混凝土鋪 面	110年12月13 日	(含油量、篩 分析)	1組		4組			
12	壹.一.33	110年7月1日	400 m ²	4月14日	每批進場 查驗	400 m ²	符合	謝昇峰 盛守潔	查驗
	木紋水泥板	110年4月14日	(外觀、規格 尺寸)	1組		2次			
13	壹.一.34	110年5月10日	74 m ³	110年5月28日	每批進場 查驗	74 m ³	符合	謝昇峰 盛守潔	查驗
	6分石	110年5月13日	(外觀)	1次		1次			
14	壹.一.35	110年5月30日	5,612 m ²	110年5月28日	每批進場 查驗	3852m ²	符合	謝昇峰 盛守潔	查驗
	3mm紙模地板	110年5月28日	(型式、貨 號)	1組		2次			
15	壹.一.36	110年10月1日	246 m ²	4月23日	每批進場 查驗	246 m ²	符合	謝昇峰 盛守潔	查驗
	玄武岩	110年4月23日	(外觀、規格 尺寸)	1組		1次			
16	壹.一.37	110年7月1日	382 m ²	6月3日	每批進場 查驗	382 m ²	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
	高壓混凝土地 磚	110年6月3日	(外觀、規格 尺寸)	1批		1次			
17	壹.一.38	110年7月1日	7 m ²	110年6月17日	每批進場 查驗	7 m ²	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
	仿木紋磚	110年6月17日	(外觀、規格 尺寸)	1組		1次			

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	契約數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			
18	壹.一.39	110年10月1日	62.7 m ²	110年7月8日	每批進場查驗	62.7 m ²	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
	花崗石	110年7月8日	(外觀、規格尺寸)	1組		1次			
19	壹.一.40	110年7月1日	100 m ²	110年4月14日	每批進場查驗	100 m ²	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
	植草磚	110年4月14日	(外觀、規格尺寸)	1組		1次			
20	壹.一.41	110年10月1日	105 m ²	110年7月8日	每批進場查驗	105 m ²	符合	謝昇峰 盛守潔	查驗
	預鑄仿木紋RC欄杆	110年7月8日	(外觀、規格)	1組		1次			
21	壹.一.42	110年10月1日	54M m ²	9月28日	每批進場查驗	54M m ²	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
	預鑄仿木紋RC樁	110年9月28日	(外觀、規格)	1組		1次			
22	壹.一.43	110年3月15日	5,956m ²	110年3月22日	設計數量5,000m ² 以內時，取試樣1份，設計數量達5,000 m ² 以上時，每增加3,000 m ² 增採樣本1份	5,956m ²	合格	何裕文 盛守潔	2100839
	織布	110年3月10日	(正向透水率、抗拉強度及伸長率(抓式法)含起始模數)	2組		2組			
23	壹.一.44	110年3月15日	5,817m ²	110年3月10日	設計數量5,000m ² 以內時，取試樣1份，設計數量達5,000 m ² 以上時，每增加3,000 m ² 增採樣本1份	5,817m ²	合格	何裕文 盛守潔	DZ-21-00237 2100774
	不織布	110年3月10日	(抗發強度、伸長率、撕裂強度、瑕疵、瑕疵、耐紫外線性)	1組		1組			
24	壹.一.45	110年4月30日	2,160m ²	110年3月10日	每批進場查驗	2,160m ²	合格	謝昇峰 田剛彰	查驗
	皂土複合防水	110年3月10日	(外觀、規格)	1組		1組			
25	壹.一.46	110年5月30日	6,168個	110年3月10日	每批進場查驗	6,168個	合格	謝昇峰 田剛彰	查驗
	高分子聚合物網袋	110年3月10日	(外觀、規格)	1組		1組			
26	壹.一.53	110/7/31	20孔	7月16日	每批進場查驗	20孔	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
	植筋膠	110年7月16日	(規格)	1組		1次			

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	契約數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			
27	壹.一.54	110年6月1日	720 m ²	5月25日	每批進場查驗	72 m ²	合格	何裕文 盛守潔	查驗
	二分子子	110年5月25日	(外觀)	1組		1組			
28	壹.一.55	110年6月15日	13.4 m ²	110年5月18日	每批進場查驗	13.4 m ²	合格	何裕文 盛守潔	查驗
	琉璃石	110年5月25日	(外觀)	1組		1組			
29	壹.一.56	110年11月30日	1座	6月28日	燒製前取試片1片	1座	合格	何裕文 盛守潔	廠驗查驗
	立體陶塑意象 (木瓜溪山形生態意象)	110年6月28日	(耐刮硬度、抗彎強度)	1批		1組			
30	壹.一.57、58	110年10月1日	塑木地板 300m ² 、塑木 牆面72.5m ²	9月23日	每批進場查驗	372.5m ²	合格	何裕文 盛守潔	查驗
	塑木	110年9月23日	(外觀、規格尺寸)	1組		1組			
31	壹.一.59	110年11月30日	1座	110年10月4日	每批進場查驗	1座	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
	入口LOGO	110年10月4日	(外觀、材質、規格尺寸)	1組		1組			
32	壹.一.60、61、62、63、64	110年11月1日	福木5株	110年4月9日	每批進場查驗	福木5株	合格	何裕文 江國華	查驗
			緬梔23株	110年4月9日		緬梔23株			
			九芎102株	110年4月9日		九芎102株			
			棟樹23株	110年4月9日		棟樹23株			
			台灣欒樹97株	110年4月9日		台灣欒樹97株			
	喬木h≥3m， 米高直徑φ≥5cm	110年4月9日	(樹種、規格)	1組	1組				
33	壹.一.65、67	110年11月1日	植草越橘葉蔓榕1000M ²	110年4月9日	每批進場查驗	植草越橘葉蔓榕1000M ²	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
			仙草3825M ²	110年4月9日		仙草3825M ²			
	植草	110年4月9日	(種類)	1次		1次			
34	壹.一.68、69、70、71、72、73	110年11月1日	厚葉石斑木250株	110年4月9日	每批進場查驗	厚葉石斑木250株	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
			桃金娘200株	110年4月9日		桃金娘200株			
			野牡丹888株	110年4月9日		野牡丹888株			
			月橘118株	110年4月9日		月橘118株			
			變葉木40株	110年4月9日		變葉木40株			
			樹豆125株	110年4月9日		樹豆125株			
	灌木，h≥60cm	110年4月9日	(樹種、規格)	1組	1組				

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	契約數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			
35	壹.一.76	110年11月1日	21,365 m ²	110年6月17日	每批進場查驗	21,365M2	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
	鋪植草皮,百慕達草(狗牙根)	110年6月17日	(外觀、種類)	1次		2次			
36	壹.一.79	110年11月1日	4座	8月27日	每批進場查驗	1座	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
	解說牌	110年8月26日	(外觀、規格)	1座		1次			
37	壹.一.80	110年11月1日	13座	110年4月27日	每批進場查驗	13座	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
	預鑄仿木紋座椅	110年4月27日	(外觀、規格)	1座		1座			
38	壹.一.81、82	110年11月1日	6座	110年4月27日	每批進場查驗	6座	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
	石椅,黃花崗石	110年4月27日	(外觀、規格)	1座		1座			
39	壹.一.87	110年8月1日	17個	110年6月8日	每批進場查驗	17個	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
	里程片樁	110年6月8日	(外觀、規格)	1批		1次			
40	壹.一.89、90	110年11月1日	入口石碑 1個 景觀池石碑 1個	110年12月10日	每批進場查驗	入口石碑 1個 景觀池石碑 1個	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
	石碑	110年12月10日	(外觀、規格)	1組		1組			
41	壹.二.17	110年2月28日	1式	110年2月28日	進場施工前	1式	合格	何裕文 江國華	查驗
	攝錄影設備	110年2月28日	(規格)	1組		1組			
42	壹.一.77	110年10月15日	300 m ³	110年10月1日	每批進場查驗	300 m ³	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
	植栽,客土,砂質壤土	110年10月1日	(外觀)	1組		1次			
43	壹.一.15	110年5月1日	108塊	---	每批進場查驗	---	---	---	---
	10T 混凝土錨塊鐵模	---	(外觀、規格尺寸)	---		---			
44	壹.一.15.16.17.19.20.21.22.23.24	110年3月15日	5,051m ³	110年6月1日	每1000 m ³ 檢驗一次	1500m ³	合格	何裕文 江國華	查驗
	選擇性回填材料,塊石	110年3月8日	(外觀、規格尺寸)	1組		5組			
45	壹.一.18.	110年3月15日	69m ³	111年1月11日	每1000 m ³ 檢驗一次	69m ³	合格	謝昇峰 盛守潔	查驗
	選擇性回填材料,塊石	111年1月11日	(比重、強度)	1組		1組			
46	壹.一.2.3.4	--	16,384M ³	110年4月16日	每料源一次	16,384M ³	符合	謝昇峰 盛守潔	查驗
	填方	110年4月16日	(外觀、篩分析)	1組		1組			

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	契約數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			
47	壹二.12	110.10.15	488m2	7月13日	每批進場查驗	488m2	符合	謝昇峰 盛守潔	查驗
	油漆	110.07.13	顏色	1組		1次			
48	壹.一.78	110.08.15	6組	110.12.31	每批進場查驗	6組	符合	謝昇峰 盛守潔	查驗
	排水器	110.12.31	(外觀、規格尺寸)	1組		1次			
49	壹.一.83	110.10.01	6組	110年6月26日	每批進場查驗	6組	符合	謝昇峰 盛守潔	查驗
	不銹鋼車阻	110.06.26	(外觀、規格尺寸)	1組		1次			
50	壹.一.83、85	110.12.01	A型-8組 B型-2組	110.12.31	每批進場查驗	A型-8組 B型-2組	符合	謝昇峰 盛守潔	查驗
	標誌	110.12.31	(外觀、規格尺寸)	1組		1次			
51	壹.一.86	110.12.01	72 M2	111.01.13	每批進場查驗	72M2	符合	謝昇峰 盛守潔	查驗
	標線，熱處理 聚酯，反光， 厚 2mm	111.01.13	材質、顏色	1組		1次			