經濟部水利署 職安督導紀錄

紀錄編號:

				• • •							
										利署	第二河川局
工	稱 等 期 工	何姓溪滯洪池新建工程			承辦人員 吳毓華						
名					設計單位 青創工程顧問有限公司 設計人員 曾皇銘						
督					監造單位 青創工程顧問有限公司						
日		108年5月13日	施工地點	新竹市北區		監工人員 彭建穎					
開		108年2月11日	預定	108年10月18日		承攬廠商		鴻田營造股份有限公司 改善善			
日預			完工日期								
進	皮度	30.2%	實際進度	29.75%	差	異	-0.459	%	期	限	108年6月7日
督人	道子員	林科長志鴻、王助理工程司漢倫 契約 39,980千元 金額								39,980千元	
		1. 廠商之各項分項作業安全檢查表請分項分類陳列。									
		2. 監造之職業安全衛生監督查核計畫中,高風險安衛項目自主檢查表(3方									
		共用)之檢查位置建議明確標示,不宜填寫"新竹市北區"。									
督導意見		3. 運土過程之執行情形,如土頭土尾路口之交通指揮,運土車出入場之管									
		制(保全對土車之管控)請補充於書面資料中呈現。									
		4. 現場水位監測系統之水位尺(浮球)尚未移至懸臂式擋土牆處,請加速趕									
	•	辨。									
		5. 施工階段之施工風險評估中,坡面砌石工項應配合設計階段施工風險評									
		估之內容,訂定施工程序、最長工時,避免人員過度疲勞。									
		6. 施工品質部份之檢查項目不宜納入安衛檢查表。									
芸芸工	建義事頁										