

第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

250,000

備註：於108年5月13日開始出料，已出料167日，目前出料進度為100%

芎蕉灣河道整理

300,000

備註：於108年2月1日開始進行，已進行268日，於108年7月23日已執行完成階段性任務。

總計執行量(立方公尺)

550000

資料時間：108年10月27日

後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/10/14	1425.13	2019/10/21	1624.365	199.235
2019/10/15	1651.165	2019/10/22	1531.485	-119.68
2019/10/16	1644.285	2019/10/23	1305.14	-339.145
2019/10/17	1560.06	2019/10/24	0	-1560.06
2019/10/18	1535.955	2019/10/25	0	-1535.955
2019/10/19	0	2019/10/26	0	0
2019/10/20	0	2019/10/27	0	0
合計	7,816.60	合計	4,460.99	-3,355.61

芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/10/14		2019/10/21		0
2019/10/15		2019/10/22		0
2019/10/16		2019/10/23		0
2019/10/17		2019/10/24		0
2019/10/18		2019/10/25		0
2019/10/19		2019/10/26		0
2019/10/20		2019/10/27		0
合計	0	合計	0	0