

111年度曾文水庫集水區主流福山壩上游河道疏通工程

工作月彙整表

111年11月1~15日

日期	天氣		工程記要				備註
1	晴	晴	河道疏通整理作業。				
2	晴	晴	河道疏通整理作業。				
3	晴	晴	河道疏通整理作業。				
4	晴	晴	河道疏通整理作業。				
5	晴	晴	1. 全工區測量放樣作業。 2. 河道疏通整理作業。				
6	晴	雨	1. 全工區測量放樣作業。 2. 河道疏通整理作業。				
7	晴	晴	河道疏通整理作業。				
8	晴	晴	1. 全工區測量放樣作業。 2. 河道疏通整理作業。				
9	晴	晴	河道疏通整理作業。				
10	晴	晴	河道疏通整理作業。				
11	晴	雨	河道疏通整理作業。				
12	晴	雨	河道疏通整理作業。				
13	晴	晴	河道疏通整理作業。				
14	晴	晴	河道疏通整理作業。				
15	晴	晴	河道疏通整理作業。				
預定	進度	1.750%		填表	工程師 邱玟融	工務所主任 副工程師 廖元賢	
實際	進度	20.100%					