

高屏堰 111 及 112 年度採售分離週邊計畫(右岸出料)半月彙整表

112 年 2 月 01~15 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
1	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
2	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
3	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
4	晴	1.疏濬區挖採裝車前置作業-吊料堆置。	
	晴		
5	晴	1.本日工區無作業。	
	晴		
6	晴	1.疏濬區挖採裝車。 2.河床臨時便道維護作業。	
	晴		
7	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
8	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
9	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
10	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
11	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
12	晴	1.疏濬區挖採裝車前置作業-吊料堆置。 2.水防道路加強清洗及河床便道灑水	
	晴		
13	晴	1.疏濬工區環保灑水。	
	晴		
14	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
15	晴	1.疏濬區挖採裝車。 2.河床臨時便道維護作業。	
	晴		
預定	進度	5.27%	上級指示事項(含主辦機關指示及通知廠商辦理事項)
實際	進度	24.86%	

編製：



承辦人員：

工程員蘇庭諒