

# 高屏堰 111 及 112 年度採售分離週邊計畫(右岸出料)半月彙整表

112 年 6 月 01~15 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
1	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
2	晴	1.疏濬區挖採裝車。 2.河床臨時便道維護作業。	
	晴		
3	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
4	晴	1.疏濬區挖採裝車裝置前吊料作業。 2.工區運輸道路整理作業。	
	雨		
5	晴	1.疏濬區挖採裝車裝置前吊料作業。 2.工區運輸道路整理作業。	
	晴		
6	晴	1.疏濬區挖採裝車。 2.河床臨時便道維護作業。	
	晴		
7	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
8	晴	1.疏濬區挖採裝車。 2.河床臨時便道維護作業。	
	晴		
9	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
10	晴	1.本日無作業。	
	晴		
11	晴	1.本日無作業。	
	雨		
12	雨	1.本日無作業。	
	雨		
13	雨	1.本日無作業。	
	雨		
14	陰	1.本日無作業。	
	雨		
15	雨	1.本日無作業。	
	雨		
預定	進度	48.06%	上級指示事項 (含主辦機關指示及通知廠商辦理事項)
實際	進度	97.55%	

編製：

侯雨成 6/5

承辦人員：

工程員侯雨成