

高屏堰 111 及 112 年度採售分離週邊計畫(右岸出料)半月彙整表

112 年 4 月 01~15 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
1	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
2	晴	1.疏濬區挖採裝車前置作業-吊料堆置。	
	晴		
3	晴	1.疏濬區挖採裝車前置作業-吊料堆置。	
	晴		
4	晴	1.疏濬區挖採裝車前置作業-吊料堆置。	
	晴		
5	晴	1.本日無作業。	
	晴		
6	晴	1.疏濬區挖採裝車。 2.河床臨時便道維護作業。	
	晴		
7	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
8	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
9	晴	1.疏濬區挖採裝車。 2.河床臨時便道維護作業。	
	晴		
10	晴	1.本日無作業。	
	晴		
11	晴	1.本日無作業。	
	晴		
12	晴	1.本日無作業。	
	晴		
13	晴	1.本日無作業。	
	晴		
14	晴	1.疏濬區挖採裝車。	
	晴		
15	晴	1.疏濬區挖採裝車。 2.河床臨時便道維護作業。	
	晴		
預定	進度	34.42%	4/24 檢測標高程檢測作業 上級指示事項 (含主辦機關指示及通知廠商辦理事項)
實際	進度	58.10%	

編製： 4/5

承辦人員： 4/5