

111年度曾文水庫集水區主流福美吊橋上游護岸及基腳保護工加
固 工 程

工作月彙整表

112年6月1-15日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
1	晴	晴	1. 本日無施作。				
2	晴	晴	1. 本日無施作。				
3	晴	雨	1. 午後雷陣雨，本工區惟曾文溪水庫集水區，考量溪水瀑危急現場作業人員安全，本日無施作。				
4	陰	陰	1. 曾文溪水未退，考量溪水瀑危急現場作業人員安全，本日無施作。				
5	晴	雨	1. 曾文溪水未退，考量溪水瀑危急現場作業人員安全，本日無施作。				
6	晴	晴	1. 前日入夜工區降雨，曾文溪水未退，考量溪水瀑危急現場作業人員安全，本日無施作。				
7	晴	晴	1. 既有噴凝土邊坡裸露處除草整坡作業。 2. 既有噴凝土邊坡裸露處鋪網並噴漿作業。				
8	陰	晴	工區降雨，本工區惟曾文溪水庫集水區，考量溪水瀑危急現場作業人員安全，本日無施作。				
9	晴	陰雨	1. 山區氣候不穩定，午後降雨影響木本噴植生施作，且考量現場作業人員安全，本日無施作。				
10	晴	晴	1. 山區氣候不穩定，午後降雨影響木本噴植生施作，且考量現場作業人員安全，本日無施作。				
11	晴	陰雨	1. 山區氣候不穩定，午後降雨影響木本噴植生施作，且考量現場作業人員安全，本日無施作。				
12	陰雨	晴	1. 山區氣候不穩定，午後降雨影響木本噴植生施作，且考量現場作業人員安全，本日無施作。				
13	晴	雨	1. 山區氣候不穩定，午後降雨影響木本噴植生施作，且考量現場作業人員安全，本日無施作。				
14	雨	雨	1. 山區氣候不穩定，午後降雨影響木本噴植生施作，且考量現場作業人員安全，本日無施作。				
15	晴	晴	1. 本日現場山壁濕滑，考量現場人員作業安全，待乾燥後進行木本噴植生作業。				
預 定 進 度			60.730%	填 表	工程員邱玟融	工務所主任	副工程師廖元賢
實 際 進 度			82.980%				