

111年度曾文水庫集水區主流福美吊橋上游護岸及基腳保護工加  
固 工 程

工作月彙整表

112年6月16-30日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
16	晴	晴	1. 本日現場山壁濕滑，考量現場人員作業安全，待乾燥後進行木本噴植生作業。				
17	晴	晴	1. 本日現場山壁濕滑，考量現場人員作業安全，待乾燥後進行木本噴植生作業。				
18	晴	晴	1. 本日現場山壁濕滑，考量現場人員作業安全，待乾燥後進行木本噴植生作業。				
19	晴	晴	1. A工區木本噴植生施工作業。 2. B工區木本噴植生施工作業。				
20	晴	晴	1. A工區木本噴植生施工作業。 2. B工區木本噴植生施工作業。				
21	晴	晴	1. A工區木本噴植生施工作業。 2. B工區木本噴植生施工作業。				
22	晴	晴	1. 工區環境整理作業。 2. 相關設備材料運離工區。				
23	晴	晴	1. 本日無施作。				
24	晴	晴	1. 本日無施作。				
25	晴	晴	1. 本日無施作。				
26	晴	晴	1. 工區灌木植生種植及養護作業。				
27	晴	晴	1. 工區灌木植生種植及養護作業。				
28	晴	晴	1. 工區灌木植生種植及養護作業。				
29	晴	晴	1. 工區灌木植生種植及養護作業。				
30	晴	晴	1. 工區灌木植生種植及養護作業。				
預 定 進 度		81.830%		填 表	工程員邱玟融	工務所主任	副工程師廖元賢
實 際 進 度		97.770%					