

112年4月1~15日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
1	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
2	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
3	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
4	晴	晴	本日無施工。				
5	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
6	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
7	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
8	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
9	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
10	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
11	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
12	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
13	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
14	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
15	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
預 定		46.740%		填 表	工 務 所 主 任		
進 度							
實 際		47.120%					
進 度							