

112-113年度曾文水庫集水區主流邊坡護岸暨河道整理工程

工作月彙整表

113年4月16~30日

日期	天氣		工程記要				備註
16	晴	晴	B工區:基腳保護工坡腳土石堆置。				
17	晴	晴	B工區:基腳保護工坡腳土石堆置。				
18	晴	晴	B工區:基腳保護工坡腳土石堆置。				
19	晴	晴	B工區:基腳保護工坡腳土石堆置。				
20	晴	晴	B工區:回填整理。				
21	晴	晴	B工區:回填整理。				
22	晴	晴	B工區:回填整理。				
23	晴	晴	本日未施工。				
24	晴	晴	本日未施工。				
25	晴	雨	本日未施工。				
26	雨	雨	本日未施工。				
27	雨	雨	本日未施工。				
28	雨	雨	本日未施工。				
29	晴	晴	喬木種植。				
30	晴	晴	工地整理。				
預定	進度	57.580%		填表	工程員莊士宏	工務所主任	廖元貴
實際	進度	99.210%					