

水利統計簡訊

STA. 169

95年6月15日 星期四

94年度5千萬元以上之營繕工程計有34件，總平均決標比率為82.6%，其中以中區水資源局之98.5%最高，各機關之發包情形除北區水資源局之執行率為71.4%及中區水資源局之執行率為40.0%外，其餘各機關之執行率均為100%。中區水資源局係為降低對環境的衝擊其「湖山水庫集水區聯外道路工程之隧道段及平地段」2件工程取消，而「湖山水庫集水區聯外道路第一期續建工程」已於95年3月完成發包並於5月開工。另北區水資源局其「石門水庫94年度後池清淤作業」因汛期後水位上升無法施工停止辦理及「桃園海淡廠工程」因行政院尚未核定計畫故尚未辦理招標。

5千萬元以下之營繕工程，計有695件，總平均決標比率為82.2%，以第七河川局之90.3%為最高；其中僅第二、三、六河川局及北區水資源局未完成發包作業外，其餘均已依計畫完成發包作業，其中執行率最低者為北區水資源局因無廠商投標及未完成規劃設計尚有7件工程未發包，次為第三河川局因投標廠商家數不足及無法取得土地亦尚有7件工程未發包。

94年度經濟部水利署暨所屬各機關營繕工程發包情形

項目別	合計	第一河川局	第二河川局	第三河川局	第四河川局	第五河川局	第六河川局	第七河川局	第八河川局	第九河川局	第十河川局	北區水資源局	中區水資源局	南區水資源局	臺北水資源局	特定區管理局
	5千萬元以上工程															
計畫執行件數	39	1	2	5	1	1	2	5	-	-	7	7	5	3	-	-
已發包完成件數	34	1	2	5	1	1	2	5	-	-	7	5	2	3	-	-
執行百分比%	87.2	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	71.4	40.0	100	-	-
平均決標比率%	82.6	93.3	79.9	80.2	83.7	95.9	94.7	58.0	-	-	70.4	74.4	98.5	79.5	-	-
5千萬元以下工程																
計畫執行件數	715	16	71	48	49	119	83	129	20	37	28	33	15	59	8	8
已發包完成件數	695	16	70	41	49	119	78	129	20	37	28	26	15	59	8	8
執行百分比%	97.2	100	98.6	85.4	100	100	94.0	100	100	100	100	78.8	100	100	100	100
平均決標比率%	82.2	81.7	86.8	79.8	83.4	79.5	87.1	90.3	79.0	75.5	73.8	84.1	85.9	86.7	76.9	76.9

資料來源：經濟部水利署工程事務組

編製單位：經濟部水利署會計室

說明：平均決標比率=每件工程之標比（決標金額÷核定底價）之總合÷已發包完成件數。

94年度營繕工程發包平均決標比率

