

# 水利統計簡訊

STA. 196

97年9月16日 星期二

「離島地區供水改善計畫」工程預定之起始日期為96年1月至100年12月完工，本計畫完工後可穩定供應離島地區（金門、馬祖及澎湖）之生活用水及未來觀光發展需求，並確保離島地區未來至110年用水需求。

自96年起已完成發包並開始執行之標案共11件，截至97年8月底金門縣自來水廠、連江縣自來水廠、澎湖縣政府均各有1件工程完工；尚在施工中之工程共計8件，金門縣自來水廠施工中之3件工程，其中2件工程之實際進度低於預定進度，1件落後17.16%，1件落後6.40%，另1件工程進度超前10.31%以上；連江縣自來水廠施工中之3件工程均較預定進度超前，工程進度分別超前5.00%、7.23%及4.10%；澎湖縣政府施工中之2件工程，1件落後2.00%，1件實際進度與預定進度相符。

## 離島地區供水改善計畫工程執行情形

97年8月底

執行機關	標案名稱	預定進度	實際進度	差異
金門縣自來水廠	金門太湖水庫淤積浚漂工程(小太湖部分)	已於97年3月完工		
	金門太湖水庫淤積浚漂工程	70.77%	64.37%	-6.40%
	「大小金門海底管線修復暨加強工程」	36.25%	46.56%	10.31%
	小太湖水庫淤積浚漂工程	100.00%	82.84%	-17.16%
連江縣自來水廠	東引鄉南澳社區自來水管路更新工程	85.00%	90.00%	5.00%
	東引地區供水管線更新工程	已於97年1月完工		
	樂道沃水庫改善工程	10.89%	18.12%	7.23%
	南竿(津沙一號壩)、北竿(中興、午沙)水庫浚漂工程	9.50%	13.60%	4.10%
澎湖縣政府	興仁水庫雨污水分流改善工程	已於97年8月完工		
	西安水庫雨污水分流改善工程	100.00%	98.00%	-2.00%
	小池水庫雨污水分流改善工程	85.00%	85.00%	-

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

編製單位：經濟部水利署會計室

