






經濟部水利署第四河川局

工 程 請 款 單

(本單應附估驗詳細表由主辦課室、主計室兩課室加以複核)

本單附工程估驗詳細表

107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分		包商名稱：新悅營造股份有限公司		會計科目：	
契約編號：107利四管字第14號		承包總價：29,800,000元		請款期數：第二次	
項 目	以前累計款額 (元)	本期款額 (元)	截止本期累計款額 (元)		
估驗計價款額	8,901,423	10,919,708	19,821,131		
暫扣5%保留款額	445,071	545,985	991,056		
應核發款額	8,456,352	10,373,723	18,830,075		
本期應核發工程款計新臺幣： 壹仟零參拾柒萬參仟柒佰貳拾參 元整					
附註	除應扣預付工程款_____成計金額_____ 0 _____元			應實付 10,373,723 元	
廠 商	負 責 人		專 任 工 程 人 員 或 工 地 主 任		
	 				
機 關	主 辦 課 室	主 計 室	副 局 長		局 長
	主 辦 工 程 司	覆 審			
					
	複 核				
					
	課 長				
					

領 款 收 據

今領到經濟部水利署第四河川局發給： 107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分 工程

第 一期工程款計本期應核發工程款計新臺幣： 壹仟零參拾柒萬參仟柒佰貳拾參 此據

廠包商 新悅營造股份有限公司 謹具

負責人 蘇晴茹

中華民國 108 年 月

經濟部水利署第四河川局
工程估驗詳細表
(第 二 期)

工 程 名 稱： 107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

計 畫 項 目	單位	單價	合 約		以 前 累 計		本 期		截 止 本 期	
			數 量	總 價	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
發 包 總 價										
一、土石疏濬配套作業	全	24,510,465.00	1.00	24,510,465.00		7,555,182.00		9,103,916.00		16,659,098
二、雜項工程	全	999,637.00	1.00	999,637.00		363,535.00		340,424.00		703,959
三、職業安全衛生費	全	199,892.00	1.00	199,892.00		94,545.00		64,260.00		158,805
四、環境保護措施費	全	230,385.00	1.00	230,385.00		12,296.00		58,513.00		70,809
五、廠商品質管制作業費	全	61,691.00	1.00	61,691.00		-		-		-
六、包商管理費(含工地管理利潤營業稅以外之稅捐)	全	2,378,882.00	1.00	2,378,882.00		451,988.00		832,609		1,284,597
七、營業稅(5%)	全	1,419,048.00	1.00	1,419,048.00		423,877.00		519,986.00		943,863
計		29,800,000.00		29,800,000.00		8,901,423.00		10,919,708.00		19,821,131.00
本 期 完 成 百 分 率	預定	50.920%				累 計 完 成 百 分 率			預定	84.992%
	實際	36.643%							實際	66.514%

製表：



主辦工程司：

正工程師蕭翔元

承包商：



經濟部水利署第四河川局
工程估驗詳細表
(第 二 期)

工 程 名 稱： 107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

計畫項目	單位	單價	合約		以前累計		本期		截止本期	
			數量	總價	數量	價值	數量	價值	數量	價值
發包工作費										
一、土石疏濬配套作業										
疏濬土方(含疏濬工區挖方、暫置區填方、暫置區挖方)	T	8.48	2,340,000	19,843,200	797,285.61	6,760,982	836,262.80	7,091,509	1,633,548.41	13,852,491
填方(機械施工)	M3	17.82	2,000	35,640	-	-	-	-	-	-
3.2M*16M橋梁式地磅施設、租用及維護費(1進2出)(2處)	全	1,616,117	1	1,616,117	0.19	307,062	0.48	775,736	0.67	1,082,798
管制站設備租用及維護費(1進2出)(2處)	全	420,781	1	420,781	0.19	79,948	0.48	201,975	0.67	281,923
直臂柵欄機租用及維護費	組	28,797	6	172,782	1.18	33,980	2.84	81,783	4.02	115,763
洗車設備施設維護費	座	113,883	4	455,532	0.78	88,829	1.90	216,378	2.68	305,207
遠端微波傳輸系統*2	式	754,735	1	754,735	0.19	143,400	0.48	362,273	0.67	505,673
現場錄影監視系統*2	式	584,276	1	584,276	0.19	111,012	0.48	280,452	0.67	391,464
工區錄影監視系統*2	式	157,730	1	157,730	0.19	29,969	0.48	75,710	0.67	105,679
瀝青透層	M2	6	1,500	9,000	-	-	-	-	-	-
平均5cm厚再生瀝青混凝土面層鋪設	M2	231	1,500	346,500	-	-	-	-	-	-
210kgf/cm2預拌混凝土	M3	1,684	50	84,200	-	-	-	-	-	-
拋填塊石	M3	181	100	18,100	-	-	100.00	18,100	100.00	18,100
儲水設備租用	式	11,872	1	11,872	-	-	-	-	-	-
小計				24,510,465		7,555,182.00		9,103,916.00		16,659,098

製表：
 

主辦工程司：
 

承包商：
 

經濟部水利署第四河川局
工程估驗詳細表
(第二期)

工 程 名 稱： 107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

計畫項目	單位	單價	合 約		以 前 累 計		本 期		截 止 本 期	
			數 量	總 價	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
二、雜項工程										
擋移水費	M	110	500	55,000	441.50	48,565	58.50	6,435	500.00	55,000
採區內降水位費	M	50	500	25,000	269.50	13,475	228.20	11,410	497.70	24,885
工區內主線河床運輸便道 施設費	M2	12	5,000	60,000	5,000.00	60,000	-	-	5,000.00	60,000
界樁施設費	處	1,865	80	149,200	19.00	35,435	4.00	7,460	23.00	42,895
用電費	全	339,209	1	339,209	0.48	162,820	0.85	287,983	1.33	450,803
臨時發電機租用(含油料 等)	時	84	360	30,240	-	-	-	-	-	-
工程告示牌(採中英文對 照)	面	1,272	1	1,272	1.00	1,272	-	-	1.00	1,272
宣導標示牌	面	1,272	8	10,176	2.00	2,544	-	-	2.00	2,544
標示牌	面	927	24	22,248	16.00	14,832	-	-	16.00	14,832
300型(29.1~39噸)挖土機 租用費	時	1,484	100	148,400	-	-	-	-	-	-
輪形起重機租用費， 40~49T	時	1,738	8	13,904	-	-	-	-	-	-
管制站出入口柵門施設費	座	23,744	2	47,488	-	-	-	-	-	-
施工攝影，無人載具空中 錄影及拍照	次	2,120	12	25,440	6.00	12,720	3.00	6,360	9.00	19,080
施工測量，e-GPS測量設備租 用，含設備保險	次	2,968	20	59,360	4.00	11,872	7.00	20,776	11.00	32,648
時令盆栽(高30cm，五吋 盆)	株	127	100	12,700	-	-	-	-	-	-
計				999,637		363,535.00		340,424.00		703,959.00

製表：



主辦工程司：



承包商：



(第 二 期)

工 程 名 稱： 107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

製表： 主辦工程司： 承包商：

(第 二 期)

工 程 名 稱： 107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

計 畫 項 目	單位	單價	合 約		以 前 累 計		本 期		截 止 本 期	
			數 量	總 價	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
五、廠商品質管制作業費										
瀝青粒徑篩分析(含取樣)	次	848	2	1,696	-	-		-	-	-
瀝青壓實度試驗(含取樣及密度檢驗)	次	424	5	2,120	-	-		-	-	-
瀝青含油量試驗(含取樣)	次	1,696	2	3,392	-	-		-	-	-
工地密度試驗(含取樣)	次	848	5	4,240	-	-		-	-	-
級配材料壓實度試驗(含取樣及厚度檢驗)	次	848	40	33,920	-	-		-	-	-
圓柱試體製作與養治(每組5個)	組	1,272	5	6,360	-	-		-	-	-
圓柱試體蓋平試壓(每組5個)	組	975	5	4,875	-	-		-	-	-
鑽心試體取樣(每組三個)	組	2,544	2	5,088	-	-		-	-	-
計				61,691		-		-		-
六、包商管理費(含工地管理利潤營業稅以外之稅捐)	全	2,378,882	1	2,378,882	0.19	451,988	0.3500	832,609	0.54	1,284,597
七、營業稅(5%)	全	1,419,048	1	1,419,048		423,877		519,986		943,863
				29,800,000.00						
計				29,800,000		8,901,423		10,919,708		19,821,131

製表：
 

主辦工程司：
 

承包商：
 