

經濟部水利署第三河川局工程主管走動督導紀錄表

第 1 頁 共 1 頁

主管機關	經濟部水利署第三河川局	督導編號	走督 1110121
主辦機關	經濟部水利署第三河川局	督導日期	111 年 01 月 21 日
工程名稱	旱溪排水(綠川匯流口至萬安橋-左岸)治理工程	開工日期	110 年 01 月 07 日
工程編號	109-B-02-03-1-008-00-0	預定完工日期	111 年 06 月 22 日
工程進度	預定： 56.65%； 實際： 69.37%	監工人員	黃英華. 劉家源. 陳鶴潭
發包工作費	68,300,000 元	廠商	有辰營造有限公司
設計單位	黎明工程顧問股份有限公司	監造單位	經濟部水利署第三河川局萬安綠川匯流
工程概況	工程內容：河道治理工程、水利會取水設施		
	本日：1.0K+300~0K+440 欄杆基礎施作。 2.0K+470~0K+980 高壓緣石 PC 打設 3.0K+500~0K+980 澆灌及機電管路埋設 4.0K+650~0K+980 左岸路側溝旁植栽用地整理		
督導人員	張局長稚輝		