

簽

於管理課
108年5月29日

發文字號：水四管字第
歸檔／申請歸檔展期 天
會辦單位：

主旨：為新悅營造股份有限公司承攬本局「107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」，因配合本局收入部分標售期程無法出料，今已恢復出料，爰此辦理本次展延工期，簽請核示。

說明：

- 一、承商依據本案契約第七條規定暨施工補充說明書第壹條第一項第(二)款規定辦理。
- 二、本案擬先會工務所主任後，擬請鈞長派員審查並依序陳核。

擬辦：如奉核可，附件一份擬存局檔案室備查、兩份存工務所處據以辦理後續相關事宜。

裝

訂

線

公文文號：1080206854 識別號：1080206854

公文主旨：為新悅營造股份有限公司承攬本局「107濁水溪凹砂區疏濬土石計畫-支出部分」，因配合本局收入部分標售期程無法出料，今已恢復出料，爰此辦理本次展延工期，簽請核示。

序	單 位	職 稱	姓 名	意 見	辦理日期	職 章
1	管理課	工程員	陳重任	本案「107濁水溪凹砂區疏濬土石計畫」收入部分自107年03月15日第一次標售起至107年08月02日第五次標售始得售出並於107年08月08日開始出料，本次展延日數為107年04月02日至107年08月07日扣除堆置作業日數。	108/05/29 16:09:01 (承辦)	工程員 陳重任
2	管理課	正工程司	蕭翔元	擬同意	108/05/30 09:33:32 (會辦)	正工程司 蕭翔元
3	管理課	管理課課長	蔡耀慶 代	擬同意並請注意辦理時程。	108/05/30 15:18:07 (核示)	管理課課長 蔡耀慶 代施陽東
4	管理課	工程員	陳重任		108/05/31 17:02:36 (承辦)	工程員 陳重任
5	管理課	管理課課長	施陽東	擬派副工程司王圍五覆核	108/06/03 18:12:20 (核示)	管理課課長 施陽東
6	管理課	副工程司	王圍五	經審展延理由與附件尚符。	108/06/04 09:15:38 (會辦)	副工程司 王圍五
7	管理課	管理課課長	施陽東	擬同意	108/06/04 09:32:25 (核示)	管理課課長 施陽東
8	副局長室	副局長	董志剛	擬同意	108/06/04 14:26:14 (核示)	副局長 董志剛
9	局長室	局長	李友平	擬同意 如擬	108/06/04 17:16:51 (決行)	局長 李友平